

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|---------------------------------|------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | かんがい排水事業 | 大放水 (板柳町、鶴田町) | H21 | H26 | 1,111 | 排水路 L= 5,044m | 53.2 % | 1.20 | 82 | 1 | |
| 2 | かんがい排水事業 | 岩木川左岸3期 (五所川原市、 つがる市、鶴田町) | H20 | H26 | 3,917 | 用水路 L= 4,750m 排水路 L= 6,280m 揚水機場 N= 1ヶ所 集中管理 N= 1ヶ所 | 56.4 % | 1.03 | 81 | 2 | |
| 3 | かんがい排水事業 | 赤堀 (五所川原市) | H21 | H26 | 679 | 排水路 L= 3,155m | 62.9 % | 1.28 | 81 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|-------------------|------|------------|--------------|------------------------------------------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 畑地帯総合整備事業 | 広船 (平川市) | H22 | H25 | 120 | 農道 L=640m 排水路 L=1,270m | 20.8 % | 3.18 | 83 | 1 | |
| 2 | 畑地帯総合整備事業 | 屏風山 (つがる市) | H20 | H28 | 2,820 | 揚水機場 N= 1 箇所 加圧機場 N= 3 箇所 暗渠排水 A= 269 ha | 29.8 % | 1.67 | 82 | 2 | |
| 3 | 畑地帯総合整備事業 | 屏風山(一期) (つがる市) | H21 | H26 | 1,093 | 加圧機場 N= 2 箇所 暗渠排水 A= 206 ha | 36.1 % | 1.67 | 82 | 3 | |
| 4 | 畑地帯総合整備事業 | 屏風山(二期) (つがる市) | H23 | H28 | 867 | 加圧機場 N= 2 箇所 暗渠排水 A= 168 ha | 3.8 % | 1.67 | 82 | 4 | |
| 5 | 畑地帯総合整備事業 | 野沢2期 (青森市) | H22 | H27 | 2,362 | 農道 L=15,700m 営農用水 N=1式 | 23.6 % | 1.13 | 78 | 5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|--------------|---------------------------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 経営体育成基盤整備事業 | 福島徳下 (藤崎町) | H23 | H28 | 1,240 | 区画整理 A=94.9ha | 4.9 % | 1.73 | 94 | 1 | |
| 2 | 経営体育成基盤整備事業 | 北三沢 (三沢市) | H22 | H27 | 1,130 | 区画整理 A=99.6ha | 42.5 % | 1.04 | 93 | 2 | |
| 3 | 経営体育成基盤整備事業 | 福館 (藤崎町) | H23 | H28 | 667 | 用排水路 L=29.2km 暗渠排水 A=116.2ha | 9.0 % | 2.20 | 92 | 3 | |
| 4 | 経営体育成基盤整備事業 | 地引 (南部町) | H23 | H28 | 1,676 | 区画整理 A=79.5ha | 6.0 % | 1.48 | 88 | 4 | |
| 5 | 経営体育成基盤整備事業 | 原・飯豊 (田子町) | H23 | H28 | 818 | 区画整理 A=38.6ha | 6.2 % | 1.42 | 88 | 5 | |
| 6 | 経営体育成基盤整備事業 | 高野 (五所川原市) | H23 | H28 | 452 | 用排水路 L=24.3km 農道 L=0.9km | 14.5 % | 1.25 | 87 | 6 | |
| 7 | 経営体育成基盤整備事業 | 大別内金浜 (青森市) | H22 | H26 | 814 | 区画整理 A=55.0ha | 61.5 % | 1.17 | 80 | 7 | |
| 8 | 経営体育成基盤整備事業 | 野木 (青森市) | H21 | H25 | 510 | 区画整理 A=22.3ha | 71.7 % | 1.09 | 78 | 8 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|--------------------------|-----------------|------|------------|--------------|---------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型) | 沖館 (平川市) | H22 | H27 | 382 | 道路工 L=2,660m | 24.3 % | 2.16 | 85 | 1 | |
| 2 | 経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型) | 内田 (むつ市) | H22 | H26 | 251 | 道路工 L=2,240m | 31.1 % | 1.77 | 84 | 2 | |
| 3 | 経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型) | 第二南津軽 (黒石市) | H23 | H27 | 213 | 路面改良 L=3,470m | 14.3 % | 1.73 | 83 | 3 | |
| 4 | 経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型) | 新郷 (新郷村) | H23 | H27 | 254 | 路面改良 L=4,700m | 28.2 % | 1.52 | 82 | 4 | |
| 5 | 経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型) | 蟹田 (外ヶ浜町) | H22 | H26 | 179 | 路面改良 L=4,625m | 30.0 % | 1.02 | 80 | 5 | |
| 6 | 経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型) | 十和田第1 (十和田市) | H22 | H25 | 134 | 路面改良 L=3,083m | 41.9 % | 1.16 | 75 | 6 | |
| 7 | 経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型) | 三戸 (三戸町) | H22 | H26 | 101 | 路面改良 L=2,000m | 25.9 % | 1.06 | 75 | 7 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|----------------|------------------|------|------------|--------------|-------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 農業水利施設魚道整備促進事業 | 大畑 (むつ市) | H22 | H25 | 62 | 魚道工 N= 1 式 | 85.5 % | - | 87 | 1 | |
| 2 | 農業水利施設魚道整備促進事業 | 追良瀬川 (深浦町) | H22 | H25 | 145 | 魚道工 N= 1 式 | 60.0 % | - | 87 | 2 | |
| 3 | 農業水利施設魚道整備促進事業 | 五戸川 (八戸市、五戸町) | H22 | H27 | 445 | 魚道工 N= 1 式 | 32.8 % | - | 81 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|-------------------|------|------------|--------------|----------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 広域営農団地農道整備事業 | 東部おいらせ (おいらせ町) | H21 | H26 | 589 | 路面改良 L=7,254m | 58.0 % | 2.79 | 86 | 1 | |
| 2 | 広域営農団地農道整備事業 | 十和田 (十和田市) | H21 | H26 | 295 | 路面改良 L=6,200m | 81.6 % | 1.64 | 82 | 2 | |
| 3 | 広域営農団地農道整備事業 | 西海岸2期 (深浦町) | H17 | H27 | 7,353 | 道路工 L=5,200m | 63.5 % | 1.09 | 82 | 3 | |
| 4 | 広域営農団地農道整備事業 | 五戸 (五戸町) | H20 | H26 | 592 | 路面改良 L=13,770m | 82.6 % | 1.04 | 79 | 4 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|--------------|---------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 一般農道整備事業 | 駒木沢 (大鰐町) | H20 | H25 | 440 | 道路工 L=2,562m | 88.0 % | 1.57 | 87 | 1 | |
| 2 | 一般農道整備事業 | 内山 (平川市) | H21 | H26 | 493 | 道路工 L=3,350m | 63.6 % | 1.22 | 86 | 2 | |
| 3 | 一般農道整備事業 | 奥戸 (大間町) | H21 | H26 | 313 | 道路工 L=2,150m | 48.7 % | 1.03 | 81 | 3 | |
| 4 | 一般農道整備事業 | 根岸平 (八戸市) | H21 | H25 | 282 | 路面改良 L=4,370m | 85.2 % | 1.10 | 80 | 4 | |
| 5 | 一般農道整備事業 | 明神 (平内町) | H21 | H26 | 194 | 道路工 L=1,350m | 64.3 % | 1.13 | 79 | 5 | |
| 6 | 一般農道整備事業 | 高根 (蓬田村) | H21 | H26 | 286 | 道路工 L=2,300m | 55.2 % | 1.09 | 77 | 6 | |
| 7 | 一般農道整備事業 | 田ノ沢 (東北町) | H21 | H26 | 214 | 道路工 L=1,914m | 58.5 % | 1.00 | 76 | 7 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 集落基盤整備事業 | 三戸 (三戸町) | H17 | H25 | 1,620 | 水路工 L=3,413m 道路工 L=4,123m 集排 L=816m 営農飲雑用水 1系統 集落防災安全施設 4ヶ所 | 79.4 % | 1.17 | 83 | 1 | |
| 2 | 集落基盤整備事業 | 上北 (東北町) | H19 | H26 | 1,056 | 水路工 L=2,666m 道路工 L=5,588m 自然環境生態系保全施設整備 L=1,041m | 74.8 % | 1.44 | 81 | 2 | |
| 3 | 集落基盤整備事業 | 六戸 (六戸町) | H23 | H28 | 781 | 水路工 L=2,778m 道路工 L=3,343m 集落防災安全施設 防護柵 L=1,348m 防火水槽 5箇所 | 9.0 % | 1.49 | 76 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|-----------------|------|------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 中山間地域総合整備事業 | 十和田西部 (十和田市) | H22 | H27 | 800 | 水路工 L=1,399m 道路工 L=6,809m | 21.1 % | 1.38 | 90 | 1 | |
| 2 | 中山間地域総合整備事業 | 階上 (階上町) | H20 | H25 | 1,280 | 水路工 L=4,632m 道路工 L=6,851m | 76.6 % | 2.02 | 87 | 2 | |
| 3 | 中山間地域総合整備事業 | 南部町 (南部町) | H22 | H27 | 1,750 | 水路工 L=547m 道路工 L=13,455m 集落防災安全施設 30ヶ所 | 25.4 % | 1.29 | 82 | 3 | |
| 4 | 中山間地域総合整備事業 | 東北 (東北町) | H19 | H26 | 1,539 | 水路工 L=2,119m 道路工 L=11,232m 生態系保全施設整備 L=350m | 83.8 % | 1.10 | 79 | 4 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|--------------|----------------------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 湛水防除事業 | 高根 (中泊町) | H19 | H25 | 2,086 | 排水機場工 1箇所 導水路工 L=1,746m | 72.6 % | 1.38 | 83 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|-----------------------|---------------------|------|------------|--------------|--------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | ため池等整備事業 (用排水施設整備) | 田山堰 (黒石市) | H23 | H26 | 100 | 水路工 L=763m | 14.8 % | 2.23 | 92 | 1 | |
| 2 | ため池等整備事業 (用排水施設整備) | 新法師 (弘前市) | H23 | H26 | 92 | 水路工 L=1,017m | 21.6 % | 1.92 | 92 | 2 | |
| 3 | ため池等整備事業 (用排水施設整備) | 七崎 (八戸市、 五戸町) | H22 | H26 | 228 | 水路工 L=2,318m | 46.9 % | 2.29 | 83 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|----------------|----------------|------|------------|--------------|-------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 農業用河川工作物応急対策事業 | 相野山 (深浦町) | H22 | H25 | 191 | 頭首工 1式 | 34.6 % | 5.12 | 88 | 1 | |
| 2 | 農業用河川工作物応急対策事業 | 津刈1期 (平川市) | H23 | H28 | 670 | 河川復旧工 1式 | 8.9 % | 1.34 | 87 | 2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|--------------|-------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 地すべり対策事業 | 駒木 (大鰐町) | H22 | H26 | 280 | 地すべり対策工 1式 | 38.7 % | 4.97 | 88 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 海岸保全施設整備事業 | 奥戸 (大間町) | H23 | H25 | 146 | 堤防工 L=364.5m | 20.3 % | 5.14 | 96 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|--------------------|-----------------------------------------------|------|------------|--------------|-------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 広域農業用水適正管理対 策事業 | 相坂川左岸 (十和田市、三沢市、 七戸町、おいらせ町、 六戸町、東北町) | H22 | H26 | 41 | 旧揚水機撤去工 7ヶ所 | 26.8 % | - | 79 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------------|----------------|------|------------|--------------|-------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 特定農業用管水路等特別 対策事業 | 赤畑 (八戸市) | H22 | H25 | 64 | 管水路 L=630m | 62.0 % | 1.19 | 68 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|--------------|-------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 水質保全対策事業 | 堤川1期 (青森市) | H22 | H25 | 173 | 水質保全施設 N=1式 | 42.2 % | - | 85 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。