

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (総合流域防災事業)	天田内川 (青森市)	S49	H32	7,800	築堤工 L=6,320m 掘削工 L=2,950m 護岸工 L=2,149m	58.7 %	370	3.26	98	1		
2	河川事業 (総合流域防災事業)	脇野沢川 (むつ市)	H3	H27	4,900	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,700m 護岸工 L=2,200m	83.4 %	150	2.94	98	2		
3	河川事業 (広域河川改修事業)	浅水川 (五戸工区) (五戸町)	H16	H28	2,500	築堤工 L=8,460m 掘削工 L=4,230m 橋梁 N=7橋	81.7 %	200	2.30	98	3		
4	河川事業 (広域河川改修事業)	中村川 (鱒ヶ沢町)	H19	H38	5,100	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=2,800m	18.7 %	290	5.14	97	4		
5	河川事業 (流域治水対策河川事業)	堤川 (青森市)	S43	H25	33,028	築堤工 L=19,905m 掘削工 L=8,994m 護岸工 L=14,356m	98.9 %	200	3.90	96	5		
6	河川事業 (広域河川改修事業)	七戸川 (七戸町、東北町)	S55	H38	16,480	築堤工 L=42,440m 掘削工 L=21,220m 護岸工 L=37,080m	38.9 %	160	2.72	96	6		
7	河川事業 (広域河川改修事業)	十川 (五所川原市、板柳 町、青森市、藤崎町)	S26	H38	26,000	築堤工 L=40,800m 掘削工 L=20,400m 護岸工 L=4,300m	71.7 %	440	2.70	96	7		
8	河川事業 (広域河川改修事業)	平川 (弘前市、平川 市、大鱈町)	S21	H32	16,950	築堤工 L=35,300m 掘削工 L=19,400m 護岸工 L=11,400m	50.7 %	120	2.60	96	8		
9	河川事業 (土地利用一体型水防事 業)	馬淵川 (南部町、三戸町)	H20	H29	3,320	輪中堤 L=1,300m 掘削工 V=970,000m ³	22.7 %	640	1.20	95	9		
10	河川事業 (広域河川改修事業)	旧十川 (五所川原市)	S45	H28	16,640	築堤工 L=29,000m 掘削工 L=14,900m 護岸工 L=6,500m	91.2 %	100	1.30	86	10		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	河川事業 (総合流域防災事業)	明神川 (おいらせ町)	H18	H37	3,287	築堤工 L=7,040m 掘削工 L=3,320m 護岸工 L=2,500m	34.9 %	170	1.84	79	11		
12	河川事業 (広域河川改修事業)	田名部川 (むつ市)	S31	H26	15,900	築堤工 L=19,715m 掘削工 L=7,010m 護岸工 L=16,833m	87.8 %	100	1.84	76	12		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (河川改良事業)	蟹田川 (外ヶ浜町)	H4	H26	1,020	築堤工 L=4,000m 掘削工 L=4,000m 樋門 N=2箇所	73.4 %	100	1.37	85	1		
2	河川事業 (河川改良事業)	相内川 (五所川原市)	H21	H26	320	掘削工L=750m 樋門N=3箇所 道路橋N=1橋	70.7 %	85	-	80	2		
3	河川事業 (河川改良事業)	姉沼川 (六戸町)	H19	H25	200	築堤工 L=1,660m 掘削工 L=780m	85.3 %	20	-	77	3		
4	河川事業 (河川改良事業)	薄市川 (中泊町)	H16	H25	200	築堤工 L=680m 掘削工 L=680m 樋門 N=2箇所	54.1 %	5	-	76	4		
5	河川事業 (河川改良事業)	堤川 (青森市)	H10	H25	800	築堤工 L=1,300m 掘削工 L=2,500m 樋門 N=3箇所	57.5 %	40	1.68	72	5		
6	河川事業 (河川改良事業)	山田川 (つがる市)	H12	H27	350	掘削工 L=24,400m	41.3 %	50	1.83	68	6		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ダム事業 (河川総合開発事業)	駒込ダム (青森市)	S57	H38	45,000	重力式コンクリートダム 堤高 84.5m 総貯水容量 7,800,000m3	17.3 %	335	1.96	97	1		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (火山砂防事業)	後長根沢2号 (弘前市)	H23	H28	300	砂防えん堤N=1基 溪流保全工L=400m	6.7 %	20	8.43	95	1		
2	砂防事業 (火山砂防事業)	東湖南沢 (十和田市)	H20	H25	255	砂防えん堤N=1基 溪流保全工L=450m	40.2 %	40	4.74	95	2		
3	砂防事業 (通常砂防事業)	大滝沢 (中泊町)	H18	H25	216	砂防えん堤N=1基	82.7 %	30	4.18	95	3		
4	砂防事業 (通常砂防事業)	玉坂川 (深浦町)	H18	H25	290	砂防えん堤N=2基	79.5 %	30	4.01	95	4		
5	砂防事業 (通常砂防事業)	吉花沢 (深浦町)	H18	H25	340	砂防えん堤N=2基	83.1 %	40	1.80	95	5		
6	砂防事業 (通常砂防事業)	南大鱈沢 (大鱈町)	H22	H26	150	砂防えん堤N=1基	32.0 %	50	15.66	93	6		
7	砂防事業 (通常砂防事業)	中大川平沢 (今別町)	H23	H30	350	砂防えん堤N=3基 溪流保全工L=350m	5.7 %	43	4.11	93	7		
8	砂防事業 (火山砂防事業)	上山形沢 (黒石市)	H22	H26	203	砂防えん堤N=1基	18.7 %	50	3.79	93	8		
9	砂防事業 (火山砂防事業)	吉田川 (むつ市)	H20	H26	160	溪流保全工L=860m	31.1 %	20	9.36	92	9		
10	砂防事業 (通常砂防事業)	東大沢 (弘前市)	H20	H25	350	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=650m	51.4 %	50	4.47	92	10		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	砂防事業 (通常砂防事業)	中今別川 (今別町)	H22	H25	105	砂防えん堤N=1基	55.2 %	30	10.01	90	11		
12	砂防事業 (通常砂防事業)	押付沢 (六ヶ所村)	H19	H25	258	砂防えん堤N=1基	65.4 %	40	3.73	90	12		
13	砂防事業 (通常砂防事業)	津軽沢 (中泊町)	H19	H26	630	床固工N=1基 溪流保全工N=1,160m	30.7 %	59	11.19	88	13		
14	砂防事業 (火山砂防事業)	茂市沢 (田子町)	H15	H25	650	砂防えん堤N=2基	88.6 %	40	1.65	88	14		
15	砂防事業 (火山砂防事業)	西焼山沢 (十和田市)	H19	H25	300	砂防えん堤N=1基 溪流保全工L=98m	72.2 %	50	1.88	85	15		
16	砂防事業 (通常砂防事業)	小川平沢 (青森市)	H20	H26	397	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=250m	46.9 %	50	1.44	83	16		
17	砂防事業 (火山砂防事業)	道前沢 (田子町)	H20	H25	250	溪流保全工L=780m	51.2 %	40	4.58	81	17		
18	砂防事業 (火山砂防事業)	惣辺川 (十和田市)	H20	H29	700	砂防えん堤N=3基 除石工N=3基	18.4 %	40	2.94	80	18		
19	砂防事業 (通常砂防事業)	北南中村沢 (鱒ヶ沢町)	H22	H29	330	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=650m	13.7 %	30	6.82	78	19		
20	砂防事業 (通常砂防事業)	築出沢 (鱒ヶ沢町)	H18	H27	488	砂防えん堤嵩上げN=2基 山腹工 N=1箇所	57.4 %	101	2.25	78	20		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	砂防事業 (火山砂防事業)	目倉石沢 (青森市)	H22	H30	550	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=25m 堆積工N=1基	6.9 %	40	2.88	75	21		
22	砂防事業 (通常砂防事業)	中大沢 (弘前市)	H20	H27	380	砂防えん堤N=3基 堆積工N=1基 山腹工A=140m ²	39.5 %	50	2.04	75	22		
23	砂防事業 (火山砂防事業)	沢田沢 (三戸町)	H19	H27	700	溪流保全工L=730m	38.1 %	60	2.61	73	23		
24	砂防事業 (通常砂防事業)	郷沢川 (深浦町)	H22	H30	496	砂防えん堤N=3基	10.0 %	90	1.79	66	24		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (砂防整備事業)	左野際沢 (青森市)	H21	H26	70	砂防えん堤N=1基	53.7 %	20	3.51	95	1		
2	砂防事業 (砂防整備事業)	弁天崎沢 (今別町)	H23	H27	95	砂防えん堤N=1基	10.5 %	25	3.18	93	2		
3	砂防事業 (砂防整備事業)	昆布掛沢 (中泊町)	H21	H26	90	砂防えん堤N=1基	25.8 %	11	2.79	90	3		
4	砂防事業 (砂防整備事業)	南手倉橋沢 (五戸町)	H21	H25	90	砂防えん堤N=1基	86.1 %	5	2.19	83	4		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (地すべり対策事業)	大山長根 (中泊町)	H18	H26	388	集水工 N=1基 横ボーリング工 L=6,140m	76.3 %	34	7.08	92	1		
2	砂防事業 (地すべり対策事業)	温湯 (黒石市)	H12	H28	1,800	集水ボーリング工 L=11,600m 水路工 L=7,400m	58.5 %	88	7.16	80	2		
3	砂防事業 (地すべり対策事業)	蔦川 (十和田市)	H19	H34	3,350	集水井工 N=7基 鋼管杭工 L=500m	11.2 %	30	3.07	70	3		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	三沢海岸 (三沢市)	S54	H25	8,605	消波堤工L = 688m ヘッドランド工L = 2,600m	87.4 %	280	2.45	98	1		
2	海岸事業 (海岸高潮対策事業)	焼山崎海岸 (風間浦村)	H22	H26	1,400	人口リーフ工L = 375m	12.7 %	200	1.34	89	2		
3	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	烏沢海岸 (むつ市)	S60	H30	5,901	人口リーフ工L = 2,330m	72.4 %	260	3.00	85	3		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地崩壊対策事業	磯谷区域 (佐井村)	H20	H25	219	施工延長L = 210m 現場打吹付法砕工A = 4,380㎡	62.6 %	30	5.33	95	1		
2	急傾斜地崩壊対策事業	船橋区域 (野辺地町)	H20	H26	160	施工延長L=150m 連続繊維補強土工A=4,500㎡	28.1 %	15	4.94	93	2		
3	急傾斜地崩壊対策事業	二枚橋区域 (むつ市)	H21	H26	300	施工延長L = 360m 現場打吹付法砕工A = 6,900㎡	35.3 %	30	4.03	93	3		
4	急傾斜地崩壊対策事業	舟岡4号区域 (外ヶ浜町)	H21	H26	300	施工延長L = 370m 連続繊維補強土工A = 7,200㎡	36.0 %	80	3.41	93	4		
5	急傾斜地崩壊対策事業	雷電林1号区域 (平内町)	H23	H30	287	施工延長L = 220m 連続繊維補強土工A = 9,980㎡	4.2 %	40	3.33	90	5		
6	急傾斜地崩壊対策事業	遠瀬1号区域 (田子町)	H21	H26	200	施工延長L = 200m 連続繊維補強土工A = 5,000㎡	21.5 %	30	2.50	90	6		
7	急傾斜地崩壊対策事業	日計2号区域 (八戸市)	H21	H28	300	施工延長L = 252m 現場打吹付法砕工A = 1,500㎡ 連続繊維補強土工A = 5,600㎡	47.0 %	35	2.45	90	7		
8	急傾斜地崩壊対策事業	旗野台団地 1号区域 (青森市)	H20	H25	290	施工延長L = 270m 連続繊維補強土工A=11,200㎡	58.6 %	50	2.22	90	8		
9	急傾斜地崩壊対策事業	小峠2号区域 (八戸市)	H23	H27	150	施工延長L = 240m 現場打吹付法砕工A=4,300㎡	6.7 %	20	4.13	88	9		
10	急傾斜地崩壊対策事業	長崎区域 (黒石市)	H15	H26	300	施工延長L = 300m 連続繊維補強土工A=5,200㎡	88.4 %	30	3.38	88	10		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地崩壊対策事業	大沢5号区域 (弘前市)	H21	H26	300	施工延長L = 240m 連続繊維補強土工A = 6,600 m ²	19.7 %	40	1.67	88	11		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地対策事業	山形町区域 (黒石市)	H20	H27	70	施工延長L=185m 法面工A=2,000m ²	57.1 %	19	13.83	92	1		
2	急傾斜地対策事業	唐崎2号区域 (中泊町)	H21	H25	80	施工延長L=130m 法面工A=1,800m ²	55.7 %	19	5.00	92	2		
3	急傾斜地対策事業	類家一丁目区域 (八戸市)	H22	H25	40	施工延長L=90.0m 連続繊維補強土工A=1,200m ²	58.7 %	13	8.79	90	3		
4	急傾斜地対策事業	原田2号区域 (佐井村)	H20	H25	85	施工延長 L=130m プレキャスト法枠工 A=1,420m ²	70.6 %	10	4.06	90	4		
5	急傾斜地対策事業	上名久井区域 (南部町)	H20	H28	100	施工延長 L=20m 法面工A=300m ²	53.0 %	10	3.14	90	5		
6	急傾斜地対策事業	浪打4号区域 (平内町)	H22	H25	60	施工延長L=125m 連続繊維補強土工A=1,500m ²	66.7 %	16	4.43	88	6		
7	急傾斜地対策事業	栄山1号区域 (青森市)	H23	H25	60	施工延長L=160m プレキャスト法枠工A=1,120m ²	25.0 %	12	3.79	88	7		
8	急傾斜地対策事業	久保1号区域 (東北町)	H20	H27	160	施工延長L=222m 現場打吹付法枠工A=1,500m ²	40.6 %	19	2.22	87	8		
9	急傾斜地対策事業	立蛇1号区域 (おいらせ町)	H23	H26	80	施工延長L=116m プレキャスト法枠工A=1,350m ²	25.0 %	10	2.87	85	9		
10	急傾斜地対策事業	一野渡2号区域 (弘前市)	H22	H26	100	施工延長L=150m 現場打吹付法枠工A=1,100m ²	40.0 %	19	2.40	85	10		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地対策事業	大沢田区域 (十和田市)	H21	H28	180	施工延長L=304m 連続繊維補強土工A=3,600㎡	19.4 %	10	2.25	85	11		
12	急傾斜地対策事業	上堀川1号区域 (東通村)	H22	H27	180	施工延長L=350m プレキャスト法砕工A=5,900㎡	33.3 %	8	1.48	83	12		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。