

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	下水道事業 (流域下水道事業)	馬淵川流域 (八戸市他3町)	S56	H37	49,952	処理場N=1式 幹線管渠L=44.3km	77.4 %	254	1.46	91	1		
2	下水道事業 (流域下水道事業)	岩木川流域 (弘前市他7市町 村)	S54	H32	84,669	処理場N=1式 幹線管渠L=51.4km	82.2 %	1,198	1.43	91	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	街路事業 (道路改築事業)	3・4・2号西滝新城 線(石江) (青森市)	H19	H29	3,838	全体延長L=1,355m 幅員w=6.5m(18.0~21.0)	75.3 %	489	2.83	96	1		
2	街路事業 (道路改築事業)	3・4・24号筒井大 矢沢線(筒井) (青森市)	H24	H28	666	全体延長L=270m 幅員w=6.0m(15.0)	29.6 %	370	1.70	90	2		
3	街路事業 (道路改築事業)	3・3・3号下白銀町 福村線(高崎) (弘前市)	H19	H26	3,400	全体延長L=1,200m 幅員w=13.0m(20.0~25.0)	75.5 %	458	3.78	89	3		
4	街路事業 (道路改築事業)	3・5・1号沼館三日 町線(内丸) (八戸市)	H22	H28	3,140	全体延長L=700m 幅員w=6.0m(15.0~42.0)	11.8 %	405	2.40	78	4		
5	街路事業 (道路改築事業)	3・5・4号堤町通り 浜田線(奥野) (青森市)	H24	H30	2,090	全体延長L=490m 幅員w=6.0m(15.0~18.0)	5.1 %	283	1.72	77	5		
6	街路事業 (道路改築事業)	3・4・3号蛸貝八重 田線(筒井) (青森市)	H22	H29	1850	全体延長L=400m 幅員w=6.0m(15.5~18.0) 橋梁工N=1橋(45.0)	23.0 %	375	2.41	75	6		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	都市公園事業 (新青森県総合運動公園整備事業)	青森市	H8	H30	65,134	公園面積 A = 86.0ha	59.0 %	324	1.43	81	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。