

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	切明山下 (弘前市)	H26	H30	150	山腹工 A=2.00ha 谷止工 N=1個	22.2 %	3.37	91	1	
2	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	黒倉沢 (平川市)	H24	H28	220	山腹工 A=0.67ha	74.0 %	3.06	91	2	
3	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	下比良 (三戸町)	H25	H29	320	山腹工 A=1.80ha 谷止工 N=基	50.0 %	6.28	88	3	
4	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	鷲ノ巣 (弘前市)	H26	H29	110	床固工 N=7個 谷止工 N=1個	17.7 %	3.02	88	4	
5	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	西ノ沢 (弘前市)	H26	H30	120	床固工 N=10個	16.3 %	5.98	85	5	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	長後(佐井村)	H25	H28	600	集水ボーリング工 N=8基 アンカー付土留工 L=40m	36.3 %	2.51	84	1	
2	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	立石 (弘前市)	H26	H32	432	集水井工 N=1式 ボーリング工 N=1式 杭打工 N=1式	10.1 %	1.73	74	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	本町 (外ヶ浜町)	H26	H29	180	山腹工 A=3.00ha	16.7 %	8.86	88	1	
2	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	富田 (弘前市)	H26	H29	70	谷止工 N=4個 山腹工 A=0.20ha	22.9 %	2.07	85	2	
3	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	大畑沢 (弘前市)	H26	H28	94	床固工 N=6個 流路工 L=80m	16.6 %	1.69	84	3	
4	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	二庄内赤田 (黒石市)	H26	H28	60	山腹工 A=1.20ha	16.7 %	1.66	84	4	
5	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	山田 (弘前市)	H26	H28	80	山腹工 A=0.46ha 谷止工 N=2個	25.0 %	1.78	81	5	
6	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	三ノ細川 (弘前市)	H26	H28	70	山腹工 A=0.25ha	25.9 %	1.72	81	6	
7	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	高館 (黒石市)	H24	H28	200	山腹工 A=0.90ha	55.0 %	1.32	77	7	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	六川目 (三沢市)	H26	H28	121	人工砂丘(改築)L=230m、植 栽工A=2.90ha、静砂工 L=6,172m、下刈工A=3.23ha、整	42.9 %	13.39	91	1	
2	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	細谷 (三沢市)	H24	H32	662	防潮護岸工L=500m、植栽工 A=4.43ha、静砂工L=9,400m、下 刈工A=13.55ha、整理伐	15.0 %	9.01	91	2	
3	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	塩釜 (三沢市)	H24	H32	358	植栽工A=9.23ha、静砂工 L=24,200m下刈工A=20.99ha	15.0 %	9.00	91	3	
4	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	織笠 (三沢市)	H24	H31	432	植栽工A=9.90ha、静砂工 L=23,220m、下刈工A=17.73ha、 整理伐A=3.79ha	13.0 %	6.33	91	4	
5	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	下揚 (八戸市)	H21	H28	598	静砂工 L=39,601m 植栽工 A=12.78ha	76.2 %	5.05	91	5	
6	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	深沢 (おいらせ町)	H24	H32	902	防風工L=2,614m、静砂工 L=32,998m、植栽工A=23.08ha、 下刈工A=48.05ha、整理伐 A=7.09ha、水路兼伐根処理工 L=2,488m	22.0 %	4.24	91	6	
7	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	淋代 (三沢市)	H24	H31	792	防潮護岸工嵩上工L=870m、防 潮護岸工L=100m、水路工 L=60m、植栽工A=11.51ha、静砂 工L=28,390m、下刈工 A=19.66ha、整理伐A=2.67ha	23.0 %	3.81	91	7	
8	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	五川目 (三沢市)	H24	H28	402	防潮護岸嵩上工L=1,490m、 静砂工L=5,520m、植栽工 A=3.34a下刈工A=3.76ha、整 理伐 A=5.99ha	55.0 %	2.34	88	8	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
9	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	二川目 (おいらせ町)	H24	H32	331	植栽工A=7.96ha,静砂工 L=16,568m,下刈工A=20.75ha	15.0 %	13.80	86	9	
10	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	三川目 (三沢市)	H24	H29	171	植栽工A=5.37ha,静砂工 L=9,192m,下刈工A=7.77ha,整 理伐A=3.02ha	26.0 %	10.35	86	10	
11	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	野牛川 (東通村)	H25	H28	400	根固工L=1,000m	23.8 %	3.88	86	11	
12	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	砂ヶ森 (三沢市)	H24	H30	412	植栽工 A=8.39ha,静砂工 L=21,100m,下刈工 A=13.79ha,整理伐 A=0.25ha	29.0 %	2.85	86	12	
13	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	四川目 (三沢市)	H24	H30	196	防潮護岸嵩上工L=480m,静 砂工L=5,560m,植栽工 A=2.54ha,下刈工A=5.73ha	57.0 %	1.47	75	13	

- ※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。  
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水源地域等保安林整備事業 (水源森林再生対策事業)	高根 (中泊町)	H26	H29	400	森林整備 A=185.04ha 作業道 L=2,700.0m 山腹工 A=0.01ha	10.5 %	6.25	93	1	
2	水源地域等保安林整備事業 (水源森林再生対策事業)	影日 (五所川原市)	H24	H28	512	森林整備 A=159.93ha 治山ダム工 N=4個 作業車道 L=8,049m	59.3 %	4.38	88	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	堀差 (平内町)	H22	H28	474	森林整備 A=243.92ha 治山ダム工 N=3個	69.2 %	9.76	93	1	
2	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	西松倉沢 (平内町)	H26	H28	140	森林整備 N=116.33ha	35.7 %	14.96	91	2	
3	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	内真部山 (青森市)	H26	H28	70	森林整備 A=50.51ha 調査測量設計 N=1.0式	21.4 %	12.88	91	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水源地域等保安林整備事業 (保安林改良事業)	物見平 (東通村)	H26	H28	31	植栽工 N=9,000本 盛土工 V=3,000m3 簡易治山施設 L=355.0m 整理伐 A=1.90ha 調査測量設計 N=1式	20.3 %	12.18	86	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	林道事業 (育成林整備事業)	黒崎大間越線 (深浦町)	H22	H31	1,300	林道開設L=7,249m	39.3 %	1.65	93	1	

- ※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	林道事業 (道整備交付金事業)	妙返沢線 (新郷村)	H22	H31	950	林道開設 L=4,130m	71.0 %	1.62	86	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。  
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。