

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	高規格改築事業 (国道改築事業)	国道279号 横浜南バイパス (横浜町)	H25	H33	9,822	計画延長L=7,000m 計画幅員W=7.0(13.5)m	3.5 %	1.75	73	1	
2	高規格改築事業 (国道改築事業)	国道279号 むつ南バイパス (むつ市)	H15	H30	12,200	計画延長L=8,700m 計画幅員W=7.0(13.5)m	65.2 %	1.32	68	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道394号 榎林バイパス (七戸町)	H21	H28	2,528	計画延長L=3,400m 計画幅員W=6.5(12.0)m	22.6 %	2.15	92	1	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 蓬田～蟹田バイパス (蓬田村～外ヶ浜町)	H15	H29	8,100	計画延長L=7,150m 計画幅員W=6.5(14.5)m	88.7 %	1.89	92	2	
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 砂子又バイパス (むつ市)	H25	H28	240	計画延長L=900m 計画幅員W=6.0(9.0)m	33.3 %	1.26	87	3	
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 今泉～太田バイパス (中泊町～五所川原市)	H16	H29	1,600	計画延長L=1,880m 計画幅員W=6.5(9.0)m	50.6 %	1.59	83	4	
5	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 大湊Ⅱ期バイパス (むつ市)	H20	H30	2,497	計画延長L=3,670m 計画幅員W=6.5(16.0)m	26.7 %	4.14	77	5	
6	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 二枚橋バイパス (むつ市)	H8	H29	5,330	計画延長L=4,100m 計画幅員W=6.5(12.0)m	70.8 %	2.01	75	6	
7	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 砂ヶ森拡幅 (今別町)	H20	H29	1,320	計画延長L=920m 計画幅員W=6.0(8.0)m	38.9 %	1.56	74	7	
8	道路改築事業 (国道改築事業)	国道101号 道良瀬Ⅱ期バイパス (深浦町)	H20	H30	3,952	計画延長L=3,550m 計画幅員W=6.5(9.5)m	17.5 %	1.04	74	8	
9	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 五所川原北バイパス (五所川原市)	H6	H30	9,360	計画延長L=5,240m 計画幅員W=6.5@2(19.0)m	75.3 %	3.40	73	9	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (県道改築事業)	むつ恐山公園大畑線 葉色沢 (むつ市)	H13	H28	550	計画延長L=860m 計画幅員W=6.0(9.0)m	53.9 %	2.17	86	1	
2	道路改築事業 (県道改築事業)	相馬常盤野線 大秋 (西目屋村)	H22	H28	420	計画延長L=1,210m 計画幅員W=5.5(7.0)m	20.5 %	2.28	85	2	
3	道路改築事業 (県道改築事業)	名川階上線 剣吉踏切 (南部町)	H15	H28	1,697	計画延長L=561m 計画幅員W=6.5(14.5)m	71.9 %	1.16	83	3	
4	道路改築事業 (県道改築事業)	九艘泊脇野沢線 脇野沢 (むつ市)	H6	H28	2,070	計画延長L=1,147m 計画幅員W=6.0(16.0)m	84.6 %	1.10	83	4	
5	道路改築事業 (県道改築事業)	常海橋銀線 上常海橋～福館 (板柳町～藤崎町)	H11	H28	1,632	計画延長L=1,400m 計画幅員W=6.5(12.0)m	78.6 %	1.41	82	5	
6	道路改築事業 (県道改築事業)	弘前田舎館黒石線 猿賀 (平川市)	H15	H28	550	計画延長L=784m 計画幅員W=5.5(9.5)m	34.9 %	6.65	81	6	
7	道路改築事業 (県道改築事業)	水喰上北町(停)線 甲地 (東北町)	H11	H28	1,555	計画延長L=2,200m 計画幅員W=6.0(11.5)m	87.9 %	2.09	81	7	
8	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸野辺地線 駒沢 (三沢市)	H11	H28	1,835	計画延長L=1,840m 計画幅員W=6.5(12.0)m	53.0 %	3.45	81	8	
9	道路改築事業 (県道改築事業)	青森環状野内線 宮田 (青森市)	H8	H28	4,919	計画延長L=3,335m 計画幅員W=13.0(30.0)m	70.9 %	1.49	78	9	
10	道路改築事業 (県道改築事業)	岩崎西目屋弘前線 川原平～田代 (西目屋村)	H15	H28	9,291	計画延長L=13,000m 計画幅員W=6.0(9.0)m	98.6 %	1.30	76	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	道路改築事業 (県道改築事業)	前坂藤崎線 白子Ⅰ期 (藤崎町)	H22	H32	900	計画延長L=850m 計画幅員W=6.0(11.5)m	13.4 %	4.66	73	11	
12	道路改築事業 (県道改築事業)	楯引上名久井三戸線 森越Ⅱ期 (南部町)	H15	H30	955	計画延長L=1,272m 計画幅員W=6.5(11.5)m	61.4 %	4.25	71	12	
13	道路改築事業 (県道改築事業)	東北横浜線 戸鎖 (六ヶ所村)	H24	H33	900	計画延長L=2,182m 計画幅員W=5.5(7.0)m	16.7 %	4.03	71	13	
14	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 天久岱Ⅰ期 (八戸市)	H25	H32	1,200	計画延長L=1,000m 計画幅員W=13.0(24.0)m	81.7 %	3.61	71	14	
15	道路改築事業 (県道改築事業)	再賀木造線 千年～善積 (つがる市)	H5	H30	3,282	計画延長L=4,930m 計画幅員W=6.0(12.5)m	69.4 %	1.73	69	15	
16	道路改築事業 (県道改築事業)	青森五所川原線 飯詰 (五所川原市)	H14	H30	1,284	計画延長L=1,760m 計画幅員W=6.0(12.5)m	20.9 %	1.69	66	16	
17	道路改築事業 (県道改築事業)	松代町陸奥赤石(停)線 深谷町 (鱒ヶ沢町)	H10	H30	900	計画延長L=2,760m 計画幅員W=5.5(7.0)m	29.1 %	2.06	64	17	
18	道路改築事業 (県道改築事業)	常海橋銀線 福館～女鹿沢 (藤崎町～青森市)	H11	H30	3,000	計画延長L=5,060m 計画幅員W=6.5(12.0)m	21.3 %	1.81	64	18	
19	道路改築事業 (県道改築事業)	柗棚手倉橋線 上横沢Ⅱ期 (新郷村)	H13	H30	1,030	計画延長L=1,300m 計画幅員W=5.5(7.0)m	14.8 %	1.30	62	19	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	名久井岳公園線 法光寺 (南部町)	H11	H27	840	計画延長L=1,875m 計画幅員W=5.5(8.5)m	55.1 %	1.02	84	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (道路建設整備事業)	十和田三戸線 下切田～横道 (十和田市)	H14	H28	1,400	計画延長L=2,400m 計画幅員W=6.0(11.5)m	55.1 %	1.47	84	1	
2	道路改築事業 (道路建設整備事業)	増田浅虫線 増田～浅虫 (青森市)	H10	H32	900	計画延長L=1,921m 計画幅員W=4.0(5.0)m	35.7 %	1.11	79	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (核燃料サイクル交付金事業)	東北横浜線 室ノ久保 (六ヶ所村)	H11	H29	778	計画延長L=1,700m 計画幅員W=5.5(7.0)m	86.6 %	1.90	86	1	
2	道路改築事業 (核燃料サイクル交付金事業)	薬研佐井線 薬研～佐井 (むつ市、佐井村)	H23	H32	4,005	計画延長L=20,400m 計画幅員W=4.0(5.0)m	21.1 %	1.20	64	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	差波新井田線 新井田(1) (八戸市)	H20	H27	900	全体延長 L=750m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	93.0 %	—	98	1	
2	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	鶴ヶ坂千刈線 白旗野 (青森市)	H18	H28	960	全体延長 L=1240m 自歩道幅員 W=3.5m(両側)	46.0 %	—	98	2	
3	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 桧川 (むつ市)	H22	H29	250	全体延長 L=200m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	71.0 %	—	98	3	
4	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 金ヶ沢 (新郷村)	H20	H29	725	全体延長 L=710m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	41.0 %	—	98	4	
5	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道394号 乙供 (東北町)	H19	H27	400	全体延長 L=760m 自歩道幅員 W=3.5m(片側)	96.0 %	—	94	5	
6	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道340号 平中 (八戸市)	H25	H27	60	全体延長 L=230m 交差点改良	75.0 %	—	94	6	
7	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道101号 浅井 (五所川原市)	H22	H28	350	全体延長 L=900m 歩道幅員 W=3m(片側)	85.0 %	—	94	7	
8	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	三沢七戸線 春日台 (三沢市)	H21	H28	300	全体延長 L=500m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	51.0 %	—	94	8	
9	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 正法寺Ⅱ期 (八戸市)	H22	H28	460	全体延長 L=640m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	36.0 %	—	94	9	
10	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	上野十和田線 上野 (東北町)	H20	H30	600	全体延長 L=1260m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	42.0 %	—	94	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	鱒ヶ沢蟹田線 中師 (青森市)	H23	H27	200	全体延長 L=560m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	88.0 %	—	90	11	
12	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	橋向五戸線 市川町 (八戸市)	H23	H27	312	全体延長 L=260m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	78.0 %	—	90	12	
13	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石無坂鹿田線 鹿田 (新郷村)	H26	H27	40	全体延長 L=200m 現道拡幅	40.0 %	—	90	13	
14	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道339号 毘沙門 (五所川原市)	H24	H28	300	全体延長 L=700m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	68.0 %	—	90	14	
15	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	苦米地夷内線 苦米地(1) (南部町)	H23	H29	450	全体延長 L=300m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	80.0 %	—	90	15	
16	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鱒ヶ沢線 大森 (弘前市)	H24	H29	400	全体延長 L=1800m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	44.0 %	—	90	16	
17	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石川土手町線 住吉町 (弘前市)	H25	H28	680	全体延長 L=120m 交差点改良	37.0 %	—	89	17	
18	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	櫛引上名久井三戸線 在府小路町 (三戸町)	H22	H27	273	全体延長 L=360m 歩道幅員 W=2.50m(両側)	95.0 %	—	88	18	
19	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	五所川原浪岡線 郷山前 (青森市)	H21	H28	600	全体延長 L=900m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	89.0 %	—	88	19	
20	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	櫛引上名久井三戸線 梅内 (三戸町)	H25	H30	300	全体延長 L=840m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	13.0 %	—	88	20	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
21	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	三沢十和田線 大町 (三沢市)	H24	H27	250	全体延長 L=80m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	82.0 %	—	88	21	
22	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 三川目 (三沢市)	H23	H29	400	全体延長 L=1200m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	66.0 %	—	88	22	
23	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	清水川滝沢野内線 野内 (青森市)	H22	H29	260	全体延長 L=1080m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	58.0 %	—	88	23	
24	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道394号 西上川原 (七戸町)	H25	H29	200	全体延長 L=400m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	25.0 %	—	88	24	
25	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前繻ヶ沢線 鬼沢 (弘前市)	H25	H29	220	全体延長 L=1000m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	23.0 %	—	88	25	
26	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	八戸野辺地線 上笹橋 (東北町)	H26	H29	300	全体延長 L=460m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	5.0 %	—	88	26	
27	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	津軽新城(停)油川線 新城 (青森市)	H26	H30	600	全体延長 L=950m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	5.0 %	—	88	27	
28	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	吹上金屋黒石線 町居 (平川市)	H26	H30	700	全体延長 L=800m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	4.0 %	—	88	28	
29	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 扇田 (五戸町)	H26	H31	230	全体延長 L=940m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	9.0 %	—	88	29	
30	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石川百田線 百田 (弘前市)	H23	H29	200	全体延長 L=340m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	80.0 %	—	84	30	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
31	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	稲盛千代町山田線 木造赤根 (つがる市)	H25	H27	80	全体延長 L=260m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	69.0 %	—	84	31	
32	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	稲盛千代町山田線 木造浦船 (つがる市)	H24	H27	317	全体延長 L=1180m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	68.0 %	—	84	32	
33	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	久渡寺新寺町線 樹木 (弘前市)	H25	H28	80	全体延長 L=130m 自歩道幅員 W=3.5m(片側)	67.0 %	—	84	33	
34	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	五所川原岩木線 宮舘 (弘前市)	H25	H30	300	全体延長 L=860m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	20.0 %	—	84	34	
35	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	五所川原黒石線 大俵 (板柳町)	H25	H29	150	全体延長 L=500m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	40.0 %	—	84	35	
36	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鯉ヶ沢線 高杉Ⅱ (弘前市)	H23	H30	400	全体延長 L=800m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	41.0 %	—	84	36	
37	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 二川目(2) (おいらせ町)	H25	H30	460	全体延長 L=1600m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	25.0 %	—	84	37	
38	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	平賀門外線 館田 (平川市)	H25	H30	270	全体延長 L=1900m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	17.0 %	—	84	38	
39	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道103号 雲谷 (青森市)	H26	H31	90	全体延長 L=400m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	22.0 %	—	84	39	
40	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	田子十和田湖線 野々上～池振 (田子町)	H25	H31	350	全体延長 L=1050m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	22.0 %	—	84	40	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
41	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	大鰐浪岡線 浪岡 (青森市)	H25	H29	300	全体延長 L=420m 交差点改良	43.0 %	—	83	41	
42	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 田野沢 (むつ市)	H25	H29	500	全体延長 L=800m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	7.0 %	—	80	42	
43	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	苫米地兎内線 苫米地(2) (南部町)	H25	H30	220	全体延長 L=800m 現道拡幅	23.0 %	—	77	43	
44	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	夏泊公園線 久慈ノ浜 (平内町)	H26	H30	484	全体延長 L=1120m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	10.0 %	—	75	44	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	防雪事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前鯉ヶ沢線 石渡～独弧 (弘前市)	H26	H28	70	防雪柵 L=700m	28.6 %	—	86	1	
2	防雪事業 (雪寒施設道路整備事業)	国道102号 板留 (黒石市)	H24	H28	280	スノーシェルター L=50m	64.3 %	—	83	2	
3	防雪事業 (積寒地域道路整備事業)	富范薄市線 田茂木 (中泊町)	H26	H28	120	防雪柵 L=400m	18.3 %	—	81	3	
4	道路改築事業 (電源立地地域対策交付金事 業)	川内佐井線 川内～佐井 (むつ市、佐井村)	H24	H33	3,690	計画延長L=12.6km 防雪施設	21.0 %	—	71	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前繻ヶ沢線 大森 (弘前市)	H25	H29	400	融雪溝 L=1,800m	12.5 %	—	88	1	
2	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前岳繻ヶ沢線 浜町～赤石町 (繻ヶ沢町)	H25	H28	250	融雪溝 L=1,920m	29.6 %	—	86	2	
3	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道280号 阿弥陀川 (蓬田村)	H25	H27	145	融雪溝 L=1,440m	37.9 %	—	85	3	
4	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道280号 瀬辺地～広瀬 (蓬田村)	H25	H30	550	融雪溝 L=5,100m	16.4 %	—	85	4	
5	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道101号 寺町 (五所川原市)	H26	H28	70	融雪溝 L=500m	14.3 %	—	85	5	
6	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前岳繻ヶ沢線 中村町 (繻ヶ沢町)	H24	H28	250	堆雪幅 L=900m	32.8 %	—	84	6	
7	凍雪害防止事業 (雪寒施設道路整備事業)	国道338号 桧川 (むつ市)	H24	H29	380	融雪溝 L=2,400m	26.3 %	—	83	7	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	電線共同溝事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鱒ヶ沢線 百石町～元寺町 (弘前市)	H22	H28	380	全体延長L=315m 自歩道幅員w=3.5m(両側)	62.1 %	—	96	1	
2	電線共同溝事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前岳鱒ヶ沢線 土手町～元長町 (弘前市)	H23	H29	300	全体延長L=300m 歩道幅員W=1.5～3.5m(両側)	13.9 %	—	90	2	
3	電線共同溝事業 (道路交通安全施設整備事業)	町居平賀(停)線 本町 (平川市)	H24	H28	130	全体延長L=153m 歩道幅員w=3.5m(両側)	49.2 %	—	86	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	県代行事業 (交付金)	温泉線 西越 (新郷村)	H14	H28	1,807	道路改築 L=3,718m	63.4 %	-	76	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。  
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。