

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産流通基盤整備事業	八戸地区 (八戸市)	H14	H28	15,645	八戸漁港 -6.0m岸壁 L=150.0m 外	71.0 %	3,052	1.37	89	1	○	
2	水産流通基盤整備事業	白糠地区 (東通村・六ヶ所村)	H14	H28	21,800	白糠漁港 沖防波堤 L=195.0m 外	91.2 %	805	1.24	89	2	○	
3	水産流通基盤整備事業	大畑地区 (むつ市)	H26	H31	1,500	大畑漁港 -4.5m岸壁 L=356.0m 外	8.7 %	400	1.42	84	3	○	
4	水産流通基盤整備事業	小泊地区 (中泊町)	H14	H28	14,500	小泊漁港 第3東防波堤 L=670.0m 外	80.1 %	966	1.05	82	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産生産基盤整備事業	尻屋地区 (東通村)	H24	H33	2,200	尻屋漁港 第2北防波堤 L=100.0m 外	43.2 %	250	1.37	91	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産環境整備事業	赤石・風合瀬地区 (鯉ヶ沢町、深浦町)	H23	H29	1,990	赤石漁場他 着定基質A=4.62ha 深浦漁場 魚礁V=30,225空m <sup>3</sup>	96.2 %	230	1.69	87	1	○	
2	水産環境整備事業	日本海北部地区 (中泊町)	H26	H30	1,500	小泊漁場他 着定基質A=10.0ha 小泊漁場 魚礁V=30,000空m <sup>3</sup>	7.1 %	200	1.51	85	2	○	
3	水産環境整備事業	今別地区 (今別町、大間町)	H23	H29	1,990	今別東部漁場 着定基質A=13.56ha 大間漁場他 魚礁V=71,916.2空m <sup>3</sup>	80.8 %	181	1.82	84	3	○	
4	水産環境整備事業	陸奥湾地区 (野辺地町、外ヶ浜 町、むつ市)	H25	H31	1,920	常夜灯漁場他 着定基質A=55.882ha	28.7 %	453	1.80	84	4	○	
5	水産環境整備事業	太平洋北部地区 (東通村)	H26	H30	1,900	尻労漁場他 着定基質A=62.94ha 小田野沢・白糠漁場 魚礁V=30,000空m <sup>3</sup>	16.4 %	300	1.29	82	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産物供給基盤機能保全事業	八戸地区 (八戸市)	H23	H28	474	八戸漁港 -4.5m岸壁L=950.0m 外	88.6 %	200	3.50	88	1	○	
2	水産物供給基盤機能保全事業	野辺地地区 (野辺地町)	H26	H30	580	野辺地漁港 東防波堤 L=297.0m 外	8.6 %	130	—	86	2	○	
3	水産物供給基盤機能保全事業	一本木地区 (今別町)	H26	H33	800	一本木漁港 北防波堤 L=235.0m 外	6.3 %	40	—	86	3	○	
4	水産物供給基盤機能保全事業	佐井地区 (佐井村)	H24	H28	600	佐井漁港 臨港大橋 L=89.1m 外	56.1 %	50	—	84	4	○	
5	水産物供給基盤機能保全事業	龍飛地区 (外ヶ浜町)	H24	H28	250	龍飛漁港 漁港護岸 L=35.0m 外	72.2 %	110	1.28	82	5	○	
6	水産物供給基盤機能保全事業	後潟地区 (青森市)	H26	H29	200	後潟漁港 1号護岸 L=255.0m 外	15.0 %	80	—	81	6	○	
7	水産物供給基盤機能保全事業	牛滝地区 (佐井村)	H26	H31	277	牛滝漁港 臨港道路 L=365.4m 外	14.4 %	20	—	80	7	○	事業計画見直しにより、完了年度延伸のため追加
8	水産物供給基盤機能保全事業	鱒ヶ沢地区 (鱒ヶ沢町)	H24	H29	185	鱒ヶ沢漁港 東突堤 L=80.7m 外	48.6 %	10	1.29	80	8	○	
9	水産物供給基盤機能保全事業	蟹田地区 (外ヶ浜町)	H23	H28	393	蟹田漁港 東防波堤L=185.0m 外	87.3 %	150	1.47	79	9	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁港施設機能強化事業	青森県地区 (三沢市ほか)	H23	H28	5,697	三沢漁港 B突堤L=90.0m 外	38.9 %	690	—	84	1	○	
2	漁港施設機能強化事業	津軽沿岸地区 (外ヶ浜町ほか)	H24	H28	308	三厩漁港 -4.5m岸壁 L=50.0m 外	42.7 %	270	1.16	80	2	○	
3	漁港施設機能強化事業	易国間地区 (風間浦村)	H26	H31	1,200	易国間漁港 東防波堤 L=400.0m	8.3 %	200	1.28	78	3	○	
4	漁港施設機能強化事業	久栗坂地区 (青森市)	H24	H29	500	久栗坂漁港 北護岸 L=180.0m 外	70.0 %	120	1.39	77	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港整備交付金事業	奥戸漁港 (大間町)	H26	H30	800	奥戸漁港 北防波堤 L=200.0m 外	12.5 %	200	-	80	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸保全施設整備事業 (高潮対策事業)	一本木漁港海 岸 (今別町)	H26	H30	1,600	離岸堤 L=490.0m 護岸 L=941.5m	18.8 %	200	1.37	92	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。