

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産流通基盤整備事業	白糠地区 (東通村・六ヶ所村)	H14	H29	21,800	白糠漁港 沖防波堤 L=195m 外	95.7 %	1.24	89	1	
2	水産流通基盤整備事業	大畑地区 (むつ市)	H26	H29	1,500	大畑漁港 -4.5m岸壁 L=356m 外	39.9 %	1.42	84	2	
3	水産流通基盤整備事業	八戸地区 (八戸市)	H14	H29	15,720	八戸漁港 -6.0m岸壁 L=150m 外	87.0 %	1.09	84	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産生産基盤整備事業	尻屋地区 (東通村)	H24	H33	2,200	尻屋漁港 第2北防波堤 L=100m 外	57.7 %	1.37	91	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産環境整備事業	今別地区 (今別町、大間町)	H23	H29	1,990	今別東部漁場 着定基質A=13ha 大間漁場他 魚礁V=71,916空m ³	87.2 %	1.82	89	1	
2	水産環境整備事業	陸奥湾地区 (野辺地町、外ヶ浜 町、むつ市)	H25	H31	1,920	常夜灯漁場他 着定基質A=55ha	73.2 %	1.80	89	2	
3	水産環境整備事業	三八地区 (三沢市、八戸市)	H23	H30	1,540	八戸南浜漁場他 着定基質A=3ha 三沢漁場 魚礁 V=68,325空m ³	52.3 %	1.36	89	3	
4	水産環境整備事業	太平洋北部地区 (東通村)	H26	H30	1,900	尻労漁場他 着定基質A=62ha 小田野沢・白糠漁場 魚礁V=30,000空m ³	31.6 %	1.29	87	4	
5	水産環境整備事業	日本海北部地区 (中泊町)	H26	H30	3,000	小泊漁場他 着定基質A=10ha 小泊漁場 魚礁V=30,000空m ³	10.0 %	1.16	85	5	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産物供給基盤機能保全事業	白糠地区 (東通村・六ヶ所村)	H23	H31	904	白糠漁港 泊北防波堤 L=127m 外	89.4 %	—	89	1	
2	水産物供給基盤機能保全事業	岩崎地区 (深浦町)	H24	H32	390	岩崎漁港 -4.0m岸壁 L=117m 外	64.8 %	3.45	87	2	
3	水産物供給基盤機能保全事業	八戸地区 (八戸市)	H23	H29	1,192	八戸漁港 -4.5m岸壁L=950m 外	57.0 %	—	86	3	
4	水産物供給基盤機能保全事業	尻屋地区 (東通村)	H27	H32	300	尻屋漁港 東防波堤 L=133m 外	30.0 %	—	86	4	
5	水産物供給基盤機能保全事業	百石地区 (おいらせ町)	H27	H31	50	百石漁港 -3.0m航路 A=13,280㎡ 外	40.0 %	—	85	5	
6	水産物供給基盤機能保全事業	一本木地区 (今別町)	H26	H33	800	一本木漁港 北防波堤 L=235m 外	14.2 %	—	85	6	
7	水産物供給基盤機能保全事業	大畑地区 (むつ市)	H24	H29	600	大畑漁港 北防波堤 L=123m 外	60.8 %	—	84	7	
8	水産物供給基盤機能保全事業	後潟地区 (青森市)	H26	H29	200	後潟漁港 1号護岸 L=255m 外	55.0 %	—	81	8	
9	水産物供給基盤機能保全事業	鱒ヶ沢地区 (鱒ヶ沢町)	H24	H31	185	鱒ヶ沢漁港 東突堤 L=81m 外	54.1 %	1.29	80	9	
10	水産物供給基盤機能保全事業	小舟渡地区 (階上町)	H27	H32	280	小舟渡地区 B護岸 L=75m 外	21.4 %	—	80	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	水産物供給基盤機能保全事業	正津川地区 (むつ市)	H27	H32	640	正津川漁港 西防波堤 L=132m 外	12.5 %	—	80	11	
12	水産物供給基盤機能保全事業	平館地区 (外ヶ浜町)	H27	H29	324	平館漁港 第2東防波堤 L=261m 外	4.3 %	—	80	12	
13	水産物供給基盤機能保全事業	今別地区 (今別町)	H24	H29	234	今別漁港 東防波堤 L=70m 外	86.1 %	—	79	13	
14	水産物供給基盤機能保全事業	下手浜地区 (大間町)	H26	H29	130	下手浜漁港 東防波堤 L=170m 外	80.3 %	—	79	14	
15	水産物供給基盤機能保全事業	牛滝地区 (佐井村)	H26	H31	277	牛滝漁港 臨港道路 L=365m 外	36.1 %	—	79	15	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	漁港施設機能強化事業	陸奥湾沿岸地区 (外ヶ浜町ほか)	H24	H29	610	蟹田漁港 -3.5m岸壁 L=50m 外	83.9 %	1.70	84	1	
2	漁港施設機能強化事業	青森県地区 (三沢市ほか)	H23	H32	5,697	三沢漁港 B突堤 L=90m 外	48.4 %	—	84	2	
3	漁港施設機能強化事業	百石地区 (おいらせ町)	H27	H31	1,900	百石漁港 南防波堤 L=110m 外	9.5 %	1.26	82	3	
4	漁港施設機能強化事業	易国間地区 (風間浦村)	H26	H31	1,200	易国間漁港 東防波堤 L=400m	25.0 %	1.28	78	4	
5	漁港施設機能強化事業	久栗坂地区 (青森市)	H24	H29	500	久栗坂漁港 北護岸 L=180m 外	94.0 %	1.39	77	5	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	漁港関連道整備事業	十三地区 (五所川原市)	H27	H31	300	十三漁港 関連道 L=275m	10.0 %	-	82	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	港整備交付金事業	奥戸漁港 (大間町)	H26	H30	800	奥戸漁港 北防波堤 L=200m 外	37.5 %	—	80	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	漁村再生交付金事業	茂浦地区 (平内町)	H27	H29	200	茂浦漁港 護岸 L=110m 外	20.0 %	-	84	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸保全施設整備事業 (高潮対策事業)	一本木漁港海岸 (今別町)	H26	H30	1,600	離岸堤 L=490m 護岸 L=942m	3.8 %	—	96	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。