

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	切明山下 (平川市)	H26	H30	150	山腹工 A=2.0ha 谷止工 N=1個	51.3 %	3.37	91	1	
2	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	無沢 (弘前市)	H27	H30	100	床固工 N=4個、谷止工 N=1 個、山腹工 A=0.05ha、流路 工 L=100m	34.0 %	3.05	88	2	
3	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	黒倉沢 (平川市)	H25	H31	314	山腹工 A=1.50ha	71.9 %	2.01	88	3	
4	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	鷲ノ巣 (弘前市)	H26	H30	110	床固工 N=7個 谷止工 N=1個	33.5 %	3.39	88	4	
5	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	西ノ沢 (弘前市)	H26	H30	120	床固工 N=10個	39.2 %	5.98	85	5	
6	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	稲刈沢川 (弘前市)	H27	H31	140	山腹工 A=0.97ha、床固工 N=5 個、谷止工 N=1個、護岸工 L=40m	12.8 %	1.83	84	6	
7	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	浅瀬石山 (黒石市)	H27	H31	250	山腹工 A=1.0ha 谷止工 N=2個	52.5 %	1.54	84	7	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	唐竹石倉 (平川市)	H27	H33	444	集水井工 N=1式、ボーリング工 N=1式、アンカー工 N=1式、護 岸工 N=1式、床固工 N=1式	22.5 %	2.01	85	1	
2	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	上長慶平 (深浦町)	H27	H32	557	集水井工 N=8基、集水ボーリング 工 L=6480.0m、ボーリング暗渠工 L=2500.0m、谷止工 N=3個	12.2 %	1.36	85	2	
3	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	長後 (佐井村)	H25	H33	990	集水井工 N=11基、ボーリン グ工 N=1式、杭打工 N=1 式、山腹工 A=0.3ha	44.6 %	4.62	84	3	
4	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	立石 (弘前市)	H26	H32	432	集水井工 N=1式 ボーリング工 N=1式 杭打工 N=1式	24.1 %	1.73	78	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	天王沢 (弘前市)	H27	H30	85	山腹工 A=0.35ha 谷止工 N=4個	16.5 %	3.59	91	1	
2	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	本町 (外ヶ浜町)	H26	H30	180	山腹工 A=3.00ha	48.6 %	7.17	88	2	
3	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	山内 (西目屋村)	H26	H30	79	流路工 L=120.0m 山腹工 A=0.20ha	20.7 %	1.60	81	3	
4	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	山田 (弘前市)	H26	H31	80	山腹工 A=0.19ha 谷止工 N=2個	18.8 %	1.45	77	4	
5	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	大畑沢 (弘前市)	H26	H31	94	床固工 N=6個	19.1 %	1.41	77	5	
6	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	富田 (弘前市)	H26	H31	114	谷止工 N=3個、ボーリング 暗渠工 N=1式、排土工 N=1 式アンカー工 N=1式	52.6 %	1.30	77	6	
7	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	高館 (黒石市)	H24	H30	200	山腹工 A=0.9ha	60.0 %	1.30	77	7	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	細谷 (三沢市)	H24	H32	823	防潮護岸工L=500.6m,植栽工A=5.76ha, 静砂工L=10,037m,下刈工A=14.93ha,整 理伐A=1.36ha	37.9 %	9.01	91	1	
2	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	塩釜 (三沢市)	H24	H32	342	植栽工A=9.27ha,静砂工L=16,005m,下 刈工A=21.71ha,整理伐A=6.2ha,樹下植 栽工A=1.5ha	50.1 %	9.00	91	2	
3	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	織笠 (三沢市)	H24	H31	432	植栽工A=9.41ha,静砂工L=21,048m,下 刈工A=20.04ha,整理伐A=4.15ha	74.5 %	6.33	91	3	
4	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	深沢 (おいらせ町)	H24	H32	902	防風工L=2,614m,静砂工L=32,998m,植 栽工A=23.08ha,下刈工A=48.05ha,整理 伐A=7.09ha,水路兼伐根処理工L =2,488m	51.7 %	4.24	91	4	
5	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	淋代 (三沢市)	H24	H31	1,047	防潮護岸工嵩上工L=870m,防潮護岸 工L=275.6m,水路工L=53m,植栽工 A=11.34ha,静砂工L=28,410m,下刈工 A=18.96ha,整理伐A=2.67ha	49.1 %	2.77	91	5	
6	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	通行道 (五所川原市)	H24	H30	766	防風工L=2539.0m,静砂工L=15198.0m,植栽工 A=2.32ha,防潮護岸工・消波工・人工砂丘 L=115.0m,消波工(嵩上げ)L=757.6m,覆砂工 L=947.5m	50.5 %	2.25	90	6	
7	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	二川目 (おいらせ町)	H24	H32	316	植栽工A=6.23ha,静砂工L=12,293m,下 刈工A=16.43ha,整理伐A=8.95ha,樹下 植栽工A=8.82ha	42.3 %	13.80	86	7	
8	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	砂ヶ森 (三沢市)	H24	H30	319	植栽工A=7.60ha,静砂工L=13,365m,下 刈工A=4.51ha,整理伐A=1.04ha,水路工 L=11.5m	80.0 %	2.85	86	8	
9	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	野牛川 (東通村)	H25	H30	702	根固工L=1,800m	32.7 %	2.82	86	9	
10	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	磯野 (五所川原市)	H24	H32	205	防風工L=846.0m,静砂工 L=3724.0m,植栽工A=1.01ha,根固工 (嵩上げ)L=628.0m,覆砂工L=1267.0 m	17.6 %	2.16	85	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	神山 (つがる市)	H27	H30	141	防風工 L=638.0m 森林造成工 A=1.41ha	23.4 %	1.33	77	11	
12	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	若草 (つがる市)	H28	H31	145	防風工 L=7,085.0m 植栽工 A=2.68ha	17.2 %	1.30	77	12	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水源地域等保安林整備事業 (水源森林再生対策事業)	滝ノ又 (田子町)	H28	H32	274	森林整備 A=208ha 作業道 L=8,050m 溪間工 N=4基、山腹工 N=1式	19.0 %	6.37	95	1	
2	水源地域等保安林整備事業 (県営水源森林再生対策事業)	影日 (五所川原市)	H24	H30	512	森林整備工 A=159.93ha 作業道 L=8,049.0m 溪間工 N=4個	74.8 %	3.17	88	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。  
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	西松倉沢 (平内町)	H25	H31	196	森林整備 N=116.33ha	36.9 %	16.98	91	1	
2	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	鶴ヶ坂山 (青森市)	H24	H30	286	森林整備 A=126.47ha 山腹工 A=0.27ha	82.5 %	4.28	86	2	
3	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	内真部山 (青森市)	H26	H29	81	森林整備 A=50.51ha	29.3 %	2.81	83	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水源地域等保安林整備事業 (保安林改良事業)	物見平 (東通村)	H26	H30	31	植栽工 N=1式、盛土工 N=1 式、整理伐 A=3.60ha、 簡易治山施設 L=564.57m	38.4 %	12.18	86	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。  
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	林道事業 (育成林整備事業)	黒崎大間越線 (深浦町)	H22	H31	1,300	林道開設 L=7,249.0m	51.7 %	1.65	86	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。  
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。