

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名) | 箇所名等<br>(市町村名) | 全体計画 |            |                  |                        | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B/C  | 評価結果 |    | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|------------------------|--------------------|------|------|----|----|
|    |               |                | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万<br>円) | 事業量<br>(単位)            |                    |      | 評点   | 順位 |    |
| 1  | 水産流通基盤整備事業    | 八戸地区<br>(八戸市)  | H14  | H30        | 17,304           | 八戸漁港<br>-6m岸壁 L=150m 外 | 77.4 %             | 1.39 | 91   | 1  |    |
| 2  | 水産流通基盤整備事業    | 三沢地区<br>(三沢市)  | H28  | H32        | 2,600            | 三沢漁港<br>-3m岸壁 L=200m 外 | 15.0 %             | 1.32 | 89   | 2  |    |
|    |               |                |      |            |                  |                        |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                        |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                        |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                        |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                        |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                        |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                        |                    |      |      |    |    |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名) | 箇所名等<br>(市町村名) | 全体計画 |            |                  |                         | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B/C  | 評価結果 |    | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|-------------------------|--------------------|------|------|----|----|
|    |               |                | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万<br>円) | 事業量<br>(単位)             |                    |      | 評点   | 順位 |    |
| 1  | 水産生産基盤整備事業    | 尻屋地区<br>(東通村)  | H24  | H33        | 2,200            | 尻屋漁港<br>第2北防波堤 L=100m 外 | 68.2 %             | 1.37 | 91   | 1  |    |
| 2  | 水産生産基盤整備事業    | 岩崎地区<br>(深浦町)  | H28  | H32        | 1,700            | 岩崎地区<br>第2南防波堤 L=192m 外 | 7.4 %              | 1.50 | 87   | 2  |    |
|    |               |                |      |            |                  |                         |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                         |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                         |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                         |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                         |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                         |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                         |                    |      |      |    |    |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名) | 箇所名等<br>(市町村名)    | 全体計画 |            |                  |  | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B/C  | 評価結果 |    | 備考 |
|----|---------------|-------------------|------|------------|------------------|--|--------------------|------|------|----|----|
|    |               |                   | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万<br>円) | 事業量<br>(単位)  |                    |      | 評点   | 順位 |    |
| 1  | 水産環境整備事業      | 日本海北部地区<br>(中泊町)  | H26  | H34        | 3,570            | 小泊漁場他 増殖場A=25.3ha<br>小泊漁場 魚礁V=30,227.55空m <sup>3</sup>       | 19.8 %             | 1.56 | 90   | 1  |    |
| 2  | 水産環境整備事業      | 今別地区<br>(今別町、大間町) | H23  | H30        | 2,303            | 今別東部漁場 増殖場A=13.56ha<br>大間漁場他 魚礁V=71,916.2空m <sup>3</sup>     | 90.7 %             | 1.82 | 89   | 2  |    |
| 3  | 水産環境整備事業      | 赤石・風合瀬地区<br>(深浦町) | H23  | H30        | 2,329            | 赤石漁場他 増殖場A=4.68ha<br>深浦漁場 魚礁V=30,227.55空m <sup>3</sup>       | 97.9 %             | 1.69 | 89   | 3  |    |
| 4  | 水産環境整備事業      | 三八地区<br>(三沢市、八戸市) | H23  | H31        | 1,601            | 八戸南浜漁場他 増殖場A=3.0ha<br>三沢漁場 魚礁 V=68,325.6空m <sup>3</sup>      | 63.0 %             | 1.37 | 89   | 4  |    |
| 5  | 水産環境整備事業      | 太平洋北部地区<br>(東通村)  | H26  | H32        | 1,900            | 尻労漁場他 増殖場A=62.94ha<br>小田野沢・白糠漁場<br>魚礁V=30,000空m <sup>3</sup> | 47.4 %             | 1.29 | 87   | 5  |    |
|    |               |                   |      |            |                  |  |                    |      |      |    |    |
|    |               |                   |      |            |                  |  |                    |      |      |    |    |
|    |               |                   |      |            |                  |  |                    |      |      |    |    |
|    |               |                   |      |            |                  |  |                    |      |      |    |    |
|    |               |                   |      |            |                  |  |                    |      |      |    |    |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名) | 箇所名等<br>(市町村名)     | 全体計画 |            |                  |                             | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B/C | 評価結果 |    | 備考 |
|----|---------------|--------------------|------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------|-----|------|----|----|
|    |               |                    | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万<br>円) | 事業量<br>(単位)                 |                    |     | 評点   | 順位 |    |
| 1  | 水産物供給基盤機能保全事業 | 白糠地区<br>(東通村・六ヶ所村) | H23  | H31        | 1,290            | 白糠漁港<br>泊北防波堤 L=127m 外      | 42.5 %             | —   | 89   | 1  |    |
| 2  | 水産物供給基盤機能保全事業 | 三沢地区<br>(三沢市)      | H23  | H30        | 800              | 三沢漁港<br>護岸 L=147m 外         | 83.8 %             | —   | 88   | 2  |    |
| 3  | 水産物供給基盤機能保全事業 | 岩崎地区<br>(深浦町)      | H24  | H32        | 390              | 岩崎漁港<br>-4.0m岸壁 L=117m 外    | 76.1 %             | —   | 87   | 3  |    |
| 4  | 水産物供給基盤機能保全事業 | 十三地区<br>(五所川原市)    | H24  | H31        | 110              | 十三漁港<br>東防波堤 L=59m 外        | 27.3 %             | —   | 87   | 4  |    |
| 5  | 水産物供給基盤機能保全事業 | 小泊(下前)地区<br>(中泊町)  | H23  | H32        | 701              | 小泊(下前)漁港<br>第3東防波堤 L=270m 外 | 95.7 %             | —   | 86   | 5  |    |
| 6  | 水産物供給基盤機能保全事業 | 八戸地区<br>(八戸市)      | H23  | H30        | 1,375            | 八戸漁港<br>-4.5m岸壁L=950m 外     | 64.1 %             | —   | 86   | 6  |    |
| 7  | 水産物供給基盤機能保全事業 | 尻屋地区<br>(東通村)      | H27  | H32        | 300              | 尻屋漁港<br>東防波堤 L=133m 外       | 51.0 %             | —   | 86   | 7  |    |
| 8  | 水産物供給基盤機能保全事業 | 鱒ヶ沢地区<br>(鱒ヶ沢町)    | H24  | H30        | 185              | 鱒ヶ沢漁港<br>東突堤 L=81m 外        | 59.5 %             | —   | 85   | 8  |    |
| 9  | 水産物供給基盤機能保全事業 | 百石地区<br>(おいらせ町)    | H27  | H31        | 100              | 百石漁港<br>-3.0m航路 A=13,280㎡ 外 | 40.0 %             | —   | 85   | 9  |    |
| 10 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 北金ヶ沢地区<br>(深浦町)    | H24  | H30        | 232              | 北金ヶ沢漁港<br>北防波堤 L=441m 外     | 60.5 %             | —   | 84   | 10 |    |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名) | 箇所名等<br>(市町村名)    | 全体計画 |            |                  |                            | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B/C | 評価結果 |    | 備考 |
|----|---------------|-------------------|------|------------|------------------|----------------------------|--------------------|-----|------|----|----|
|    |               |                   | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万<br>円) | 事業量<br>(単位)                |                    |     | 評点   | 順位 |    |
| 11 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 小泊(小泊)地区<br>(中泊町) | H24  | H32        | 1,284            | 小泊(小泊)漁港<br>-4m岸壁 L=269m 外 | 28.6 %             | —   | 84   | 11 |    |
| 12 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 大畑地区<br>(むつ市)     | H24  | H33        | 1,464            | 大畑漁港<br>北防波堤 L=123m 外      | 28.3 %             | —   | 84   | 12 |    |
| 13 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 一本木地区<br>(今別町)    | H26  | H33        | 800              | 一本木漁港<br>北防波堤 L=235m 外     | 20.0 %             | —   | 84   | 13 |    |
| 14 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 小舟渡地区<br>(階上町)    | H27  | H32        | 334              | 小舟渡地区<br>B護岸 L=75m 外       | 30.8 %             | —   | 80   | 14 |    |
| 15 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 正津川地区<br>(むつ市)    | H27  | H32        | 640              | 正津川漁港<br>西防波堤 L=132m 外     | 25.5 %             | —   | 80   | 15 |    |
| 16 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 下手浜地区<br>(大間町)    | H26  | H30        | 251              | 下手浜漁港<br>東防波堤 L=170m 外     | 59.6 %             | —   | 79   | 16 |    |
| 17 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 牛滝地区<br>(佐井村)     | H26  | H31        | 277              | 牛滝漁港<br>臨港道路 L=365m 外      | 50.5 %             | —   | 79   | 17 |    |
|    |               |                   |      |            |                  |                            |                    |     |      |    |    |
|    |               |                   |      |            |                  |                            |                    |     |      |    |    |
|    |               |                   |      |            |                  |                            |                    |     |      |    |    |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名) | 箇所名等<br>(市町村名)   | 全体計画 |            |                  |                           | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B/C  | 評価結果 |    | 備考 |
|----|---------------|------------------|------|------------|------------------|---------------------------|--------------------|------|------|----|----|
|    |               |                  | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万<br>円) | 事業量<br>(単位)               |                    |      | 評点   | 順位 |    |
| 1  | 漁港施設機能強化事業    | 青森県地区<br>(三沢市ほか) | H23  | H30        | 5,697            | 三沢漁港<br>B突堤 L=90m 外       | 53.2 %             | —    | 84   | 1  |    |
| 2  | 漁港施設機能強化事業    | 北金ヶ沢地区<br>(深浦町)  | H28  | H30        | 460              | 北金ヶ沢漁港<br>第2北防波堤 L=130m 外 | 17.4 %             | 1.74 | 84   | 2  |    |
| 3  | 漁港施設機能強化事業    | 百石地区<br>(おいらせ町)  | H27  | H31        | 1,900            | 百石漁港<br>南防波堤 L=110m 外     | 32.1 %             | 1.26 | 82   | 3  |    |
| 4  | 漁港施設機能強化事業    | 易国間地区<br>(風間浦村)  | H26  | H31        | 1,200            | 易国間漁港<br>東防波堤 L=400m      | 41.7 %             | 1.28 | 78   | 4  |    |
|    |               |                  |      |            |                  |                           |                    |      |      |    |    |
|    |               |                  |      |            |                  |                           |                    |      |      |    |    |
|    |               |                  |      |            |                  |                           |                    |      |      |    |    |
|    |               |                  |      |            |                  |                           |                    |      |      |    |    |
|    |               |                  |      |            |                  |                           |                    |      |      |    |    |
|    |               |                  |      |            |                  |                           |                    |      |      |    |    |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名) | 箇所名等<br>(市町村名)  | 全体計画 |            |                  |                    | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B/C | 評価結果 |    | 備考 |
|----|---------------|-----------------|------|------------|------------------|--------------------|--------------------|-----|------|----|----|
|    |               |                 | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万<br>円) | 事業量<br>(単位)        |                    |     | 評点   | 順位 |    |
| 1  | 漁港関連道整備事業     | 野牛地区<br>(東通村)   | H24  | H30        | 200              | 野牛漁港<br>関連道 L=700m | 98.8 %             | —   | 87   | 1  |    |
| 2  | 漁港関連道整備事業     | 十三地区<br>(五所川原市) | H27  | H31        | 300              | 十三漁港<br>関連道 L=275m | 16.7 %             | —   | 82   | 2  |    |
|    |               |                 |      |            |                  |                    |                    |     |      |    |    |
|    |               |                 |      |            |                  |                    |                    |     |      |    |    |
|    |               |                 |      |            |                  |                    |                    |     |      |    |    |
|    |               |                 |      |            |                  |                    |                    |     |      |    |    |
|    |               |                 |      |            |                  |                    |                    |     |      |    |    |
|    |               |                 |      |            |                  |                    |                    |     |      |    |    |
|    |               |                 |      |            |                  |                    |                    |     |      |    |    |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名) | 箇所名等<br>(市町村名) | 全体計画 |            |                  |                       | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B/C | 評価結果 |    | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----|------|----|----|
|    |               |                | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万<br>円) | 事業量<br>(単位)           |                    |     | 評点   | 順位 |    |
| 1  | 港整備交付金事業      | 奥戸漁港<br>(大間町)  | H26  | H30        | 800              | 奥戸漁港<br>北防波堤 L=200m 外 | 51.3 %             | —   | 80   | 1  |    |
|    |               |                |      |            |                  |                       |                    |     |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                       |                    |     |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                       |                    |     |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                       |                    |     |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                       |                    |     |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                       |                    |     |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                       |                    |     |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                       |                    |     |      |    |    |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名) | 箇所名等<br>(市町村名) | 全体計画 |            |                  |                     | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B/C | 評価結果 |    | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|---------------------|--------------------|-----|------|----|----|
|    |               |                | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万<br>円) | 事業量<br>(単位)         |                    |     | 評点   | 順位 |    |
| 1  | 漁村再生交付金事業     | 茂浦地区<br>(平内町)  | H27  | H30        | 200              | 茂浦漁港<br>護岸 L=110m 外 | 57.2 %             | —   | 84   | 1  |    |
|    |               |                |      |            |                  |                     |                    |     |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                     |                    |     |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                     |                    |     |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                     |                    |     |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                     |                    |     |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                     |                    |     |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                     |                    |     |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                     |                    |     |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                     |                    |     |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                     |                    |     |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                     |                    |     |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                     |                    |     |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                     |                    |     |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                     |                    |     |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                     |                    |     |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                     |                    |     |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                     |                    |     |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |                     |                    |     |      |    |    |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。  
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名)          | 箇所名等<br>(市町村名)   | 全体計画 |            |                  |                         | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B/C | 評価結果 |    | 備考 |
|----|------------------------|------------------|------|------------|------------------|-------------------------|--------------------|-----|------|----|----|
|    |                        |                  | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万<br>円) | 事業量<br>(単位)             |                    |     | 評点   | 順位 |    |
| 1  | 海岸保全施設整備事業<br>(高潮対策事業) | 一本木漁港海岸<br>(今別町) | H26  | H30        | 1,600            | 離岸堤 L=490m<br>護岸 L=942m | 4.4 %              | —   | 98   | 1  |    |
|    |                        |                  |      |            |                  |                         |                    |     |      |    |    |
|    |                        |                  |      |            |                  |                         |                    |     |      |    |    |
|    |                        |                  |      |            |                  |                         |                    |     |      |    |    |
|    |                        |                  |      |            |                  |                         |                    |     |      |    |    |
|    |                        |                  |      |            |                  |                         |                    |     |      |    |    |
|    |                        |                  |      |            |                  |                         |                    |     |      |    |    |
|    |                        |                  |      |            |                  |                         |                    |     |      |    |    |
|    |                        |                  |      |            |                  |                         |                    |     |      |    |    |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。