

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	街路事業 (道路改築事業)	3・3・8号白銀市 川環状線(尻内) (八戸市)	H26	R5	7,200	計画延長 L=1,370m 幅員W=13.0m(22.0) 橋梁N=1箇所(266m)	61.4 %	904	7.67	96	1		
2	街路事業 (道路改築事業)	3・5・4号堤町通り 浜田線 (青森市)	H24	R5	2,090	全体延長L=490m 幅員w=6.0m(15.0 ~ 18.0)	72.3 %	160	1.72	92	2		
3	街路事業 (道路改築事業)	3・4・20号紺屋町 野田線 (弘前市)	H28	R4	5,300	全体延長L=900m 幅員w=6.0m(16.0)	10.1 %	250	4.08	85	3		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	都市公園事業 (新青森県総合運動公園整備事業)	青森市	H8	R5	76,409	公園面積 A = 86.0ha	77.3 %	78	1.06	85	1		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	下水道事業 (流域下水道事業)	馬淵川 (八戸市外3町)	S56	R17	51,024	処理場 1式 幹線管渠 L=44.3km	81.3 %	419	1.19	86	1		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。