

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和2年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (総合流域防災事業)	天田内川 (青森市)	S49	R10	7,800	築堤工 L=6,320m 掘削工 L=2,950m 護岸工 L=2,149m	80.4 %	15	3.18	98	1	○	
2	河川事業 (広域河川改修事業) (大規模特定河川事業)	七戸川 (七戸町、東北 町)	S55	R13	16,480	築堤工 L=42,440m 掘削工 L=21,220m 護岸工 L=37,080m	52.6 %	300	2.58	96	2	○	
3	河川事業 (広域河川改修事業)	平川(弘前市、 平川市、大鰐 町)	S21	R13	17,049	築堤工 L=15,800m 掘削工 L=8,994m 堰 N=2基	62.5 %	30	2.14	96	3	○	
4	河川事業 (広域河川改修事業)	馬淵川 (南部町、三 戸町)	H26	R5	3,740	築堤工L=3,700m 掘削工L=3,100m 護岸工L=3,200m	77.6 %	240	1.01	95	4	○	
5	河川事業 (広域河川改修事業) (大規模特定河川事業) (事業間連携河川事業)	十川(五所川原 市、板柳町、青 森市、藤崎町)	S26	R10	26,394	築堤工 L=40,800m 掘削工 L=20,400m 護岸工 L=4,300m ドレーン工 L=750m	80.5 %	210	1.86	91	5	○	
6	河川事業 (広域河川改修事業) (大規模特定河川事業)	旧十川 (五所川原市)	S45	R8	20,040	築堤工 L=17,560m 掘削工 L=17,560m	91.9 %	240	1.21	86	6	○	
7	河川事業 (広域河川改修事業)	中村川 (鯉ヶ沢町)	H19	R8	5,100	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=2,800m 橋梁 N=3橋	68.4 %	60	4.99	82	7	○	
8	河川事業 (広域河川改修事業)	浅水川(五戸工 区) (五戸町)	H16	R5	3,800	掘削工 V=111,750m <sup>3</sup> 樋門 N=26基 堰 N=1基	90.3 %	80	1.22	78	8	○	
9	河川事業 (総合流域防災事業)	奥戸川 (大間町)	H27	R5	900	築堤工L=1430m 掘削工L=1640m 護岸工L=1050m	25.6 %	20	5.42	76	9	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和2年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ダム事業 (河川総合開発事業)	駒込ダム (青森市)	S57	R13	45,000	重力式コンクリートダム 堤高 84.5m 総貯水容量 7,800,000m3	29.5%	950	1.67	97	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和2年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (通常砂防事業)	脇野沢 (むつ市)	H28	R5	410	堆積工 1基 溪流保全工 L=20.0m	11.3 %	10	36.71	98	1	○	
2	砂防事業 (火山砂防事業)	中村沢 (十和田市)	H29	R5	290	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=115.0m	29.0 %	10	2.24	96	2	○	
3	砂防事業 (通常砂防事業)	蛇浦川 (風間浦村)	H25	R4	470	砂防堰堤 4基	89.4 %	10	6.28	95	3	○	
4	砂防事業 (通常砂防事業)	地藏堂沢 (むつ市)	H27	R5	470	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=220m	14.3 %	20	3.41	95	4	○	
5	砂防事業 (火山砂防事業)	内山沢 (五戸町)	H24	R5	400	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=280m	81.5 %	10	2.13	93	5	○	
6	砂防事業 (通常砂防事業)	勇沢 (今別町)	H29	R5	200	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=78.0m	40.0 %	30	2.08	93	6	○	
7	砂防事業 (通常砂防事業)	泉山沢 (三戸町)	H25	R4	370	砂防堰堤 3基	77.1 %	10	2.60	92	7	○	
8	砂防事業 (通常砂防事業)	館前沢 (八戸市)	H26	R5	550	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=68m	26 %	20	2.00	92	8	○	
9	砂防事業 (通常砂防事業)	大荒川 (むつ市)	H27	R6	570	砂防堰堤 1基 堆積工 1基	52.6 %	20	13.93	90	9	○	
10	砂防事業 (通常砂防事業)	小国沢 (平川市)	H26	R5	564	砂防堰堤 3基	27.2 %	40	2.97	90	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和2年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	砂防事業 (通常砂防事業)	小湯ノ沢川 (外ヶ浜町)	H24	R4	370	砂防堰堤 2基	92.2 %	20	2.53	90	11	○	
12	砂防事業 (火山砂防事業)	北畑沢 (むつ市)	H29	R7	420	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=469.0m	21.9 %	20	2.89	83	12	○	
13	砂防事業 (火山砂防事業)	目倉石沢 (青森市)	H22	R6	894	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=25m 堆積工 1基	77.2 %	90	2.45	83	13	○	
14	砂防事業 (通常砂防事業)	白沢 (平川市)	H27	R4	510	砂防堰堤 1基	29.8 %	40	7.10	81	14	○	
15	砂防事業 (火山砂防事業)	東湖北沢 (十和田市)	H29	R11	700	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=420.0m	15.0 %	10	2.06	81	15	○	
16	砂防事業 (通常砂防事業)	トモエ沢 (深浦町)	H30	R10	700	砂防堰堤 3基 溪流保全工 L=164.4m	19.4 %	20	15.32	80	16	○	
17	砂防事業 (通常砂防事業)	平沢 (八戸市)	H30	R8	450	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=38m	13.3 %	10	15.03	80	17	○	
18	砂防事業 (通常砂防事業)	枯木平沢 (弘前市)	H29	R6	320	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=130.0m	37.0 %	20	5.37	80	18	○	
19	砂防事業 (通常砂防事業)	内童子渡沢外 (平内町)	H30	R8	850	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=49m	15.2 %	30	4.57	80	19	○	
20	砂防事業 (通常砂防事業)	藤川 (西目屋村)	H28	R3 R7	175	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=105m	37.5 %	10	2.30	78	20	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和2年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	砂防事業 (火山砂防事業)	中宇樽部沢 (十和田市)	H30	R7	400	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=180m	24.0 %	10	2.23	78	21	○	
22	砂防事業 (通常砂防事業)	北羽黒沢 (弘前市)	H30	R9	380	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=100m	18.0 %	20	2.16	78	22	○	
23	砂防事業 (通常砂防事業)	中大秋沢 (西目屋村)	H30	R7	430	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=70m	21.6 %	10	2.13	78	23	○	
24	砂防事業 (通常砂防事業)	北久渡寺南沢 (弘前市)	H30	R9	280	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=185m	24.9 %	20	2.01	78	24	○	
25	砂防事業 (通常砂防事業)	六條間沢 (外ヶ浜町)	H31	R10	500	砂防堰堤 3基 溪流保全工 L=140m	13.4 %	30	1.89	78	25	○	
26	砂防事業 (通常砂防事業)	蒼前沢 (南部町)	H30	R8	450	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=90m	13.3 %	10	6.84	77	26	○	
27	砂防事業 (通常砂防事業)	白倉沢 (中泊町)	H29	R10	900	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=310.0m	17.2 %	10	6.25	77	27	○	
28	砂防事業 (通常砂防事業)	菖蒲沢外 (三戸町)	H29	R9	900	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=210m	13.2 %	10	4.33	77	28	○	
29	砂防事業 (通常砂防事業)	上七崎沢 (八戸市)	H29	R12	960	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=160.0m	10.9 %	10	2.03	75	29	○	
30	砂防事業 (通常砂防事業)	嗽沢 (中泊町)	R2	R8	280	砂防堰堤 1基	10.7 %	10	1.70	75	30	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和2年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (砂防整備事業)	東大沢 (弘前市)	H20	R6	680	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=160m	92.9 %	30	2.12	76	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和2年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (地すべり対策事業)	石浜3号区域 (外ヶ浜町)	H25	R4	480	集水井工 N=4基 横ボーリング工 L=1130m 抑止杭工L=1850m	86.3 %	10	3.62	98	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和2年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	釣屋浜1号区 域 (むつ市)	H26	R4	210	施工延長L=130m 現場打吹付法砕工A=3,700㎡	76.2 %	40	7.42	98	1	○	
2	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	南浮田町区域 (鯉ヶ沢町)	H26	R5	850	施工延長L=1,270m 現場打吹付法砕工A=13,500㎡ 擁壁工L=600m	30.9 %	40	4.36	96	2	○	
3	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	鬢田区域 (三戸町)	H25	R4	470	施工延長L=260m 連続繊維補強土工A=20,000㎡	74.5 %	100	2.84	93	3	○	
4	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	塚ノ上区域 (田子町)	H25	R4	450	施工延長L=350m 補強土植生法砕工A=20,000㎡	73.1 %	70	2.36	93	4	○	
5	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	川部区域 (青森市)	H24	R5	810	施工延長L=598m 現場打吹付法砕工24,200㎡ ソフフレーム工10,200㎡ 待受擁壁工L=459m	84.5 %	140	2.28	93	5	○	
6	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	虹貝新田区域 (大鰐町)	H25	R4	540	施工延長L=442m 補強土植生法砕工A=9,930㎡ 待受擁壁工L=210m	87.6 %	70	2.05	93	6	○	
7	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	瓢2号区域 (おいらせ町)	H27	R4	150	施工延長L=225m 現場打吹付法砕工A=3,300㎡	83.3 %	20	3.97	91	7	○	
8	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	奥村元区域 (今別町)	R2	R6	220	施工延長L=293.9m 擁壁工L=293.9m	4.5 %	30	6.16	82	8	○	
9	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	甲平ノ下区域 (風間浦村)	H29	R8	700	施工延長L=290m 現場打吹付法砕工A=7,000㎡	67.1 %	100	3.26	81	9	○	
10	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	道地区域 (田子町)	H29	R8	280	施工延長L=140m 現場打吹付法砕工A=3,500㎡	28.6 %	30	8.48	80	10	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和2年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	内丸1丁目 (八戸市)	H31	R9	300	施工延長L=83m 法面工A=1,500㎡	12.3 %	50	3.03	80	11	○	
12	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	白糠4号 (風間浦村)	H31	R8	270	施工延長L=170m 現場打吹付法砕工A=3,400㎡	17.8 %	24	2.10	80	12	○	
13	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	山田2号区域 (弘前市)	H27	R6	320	施工延長L=430m 現場打吹付法砕工A=11,000㎡	42.5 %	60	2.74	78	13	○	
14	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	大佐井川目1号 区域 (佐井村)	R2	R6	340	施工延長L=170m 簡易吹付法砕工A=7,200m2	5.9 %	20	1.69	78	14	○	
15	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	北浮田町 (鯉ヶ沢町)	H31	R10	400	施工延長L=247.1m 吹付法砕工A=6,782㎡	10.0 %	40	1.12	78	15	○	
16	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	岡崎2号区域 (深浦町)	R2	R6	150	施工延長L=160m 補強土植生法砕工 A=4,400m2	18.0 %	27	1.46	75	16	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和2年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地事業 (急傾斜地対策事業)	横浜2号区域 (横浜町)	H30	R5	70	施工延長 L=70m 法面工 A=700㎡	71.4 %	20	3.86	91	1	○	
2	急傾斜地事業 (急傾斜地対策事業)	赤平6号区域 (東通村)	H29	R5	150	施工延長L=290m 法面工 A=2,900m <sup>2</sup>	38.8 %	20	2.45	86	2	○	
3	急傾斜地事業 (急傾斜地対策事業)	薬師堂 (弘前市)	H31	R4	55	施工延長L=75m 現場打吹付法砕工A=600m <sup>2</sup>	51.5 %	25	4.42	85	3	○	
4	急傾斜地事業 (急傾斜地対策事業)	新堤向区域 (東北町)	H30	R5	100	施工延長 L=100m 法面工 A=1,500m <sup>2</sup>	45.0 %	10	2.86	81	4	○	
5	急傾斜地事業 (急傾斜地対策事業)	川守3号区域 (むつ市)	H26	R4	120	施工延長L=100m 法面工A=800m <sup>2</sup>	67.7 %	20	2.69	81	5	○	
6	急傾斜地事業 (急傾斜地対策事業)	長崎区域 (黒石市)	H28	R5	232	施工延長L=130m 法面工 A=2,000m <sup>2</sup>	63.8 %	30	1.10	79	6	○	
7	急傾斜地事業 (急傾斜地対策事業)	家ノ前区域 (六ヶ所村)	H29	R5	130	施工延長L=160m 法面工 A=2,400m <sup>2</sup>	38.3 %	10	1.90	78	7	○	
8	急傾斜地事業 (急傾斜地対策事業)	本町4号 (三沢市)	H31	R6	100	施工延長L=90m 法面工A=700m <sup>2</sup>	40.0 %	10	4.01	73	8	○	
9	急傾斜地事業 (急傾斜地対策事業)	沢田3号 (弘前市)	H31	R6	85	施工延長L=150m 現場打吹付法砕工A=900m <sup>2</sup>	41.2 %	20	3.42	70	9	○	
10	急傾斜地事業 (急傾斜地対策事業)	沼端1号 (東北町)	H31	R6	90	施工延長L=130m 法面工A=1,300m <sup>2</sup>	33.3 %	10	2.70	70	10	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和2年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地事業 (急傾斜地対策事業)	上小中野 2号区域 (野辺地町)	H29	R6	120	施工延長L=40m 法面工 A=1,000㎡	61.5 %	10	4.52	68	11	○	
12	急傾斜地事業 (急傾斜地対策事業)	井戸沢2号 (平川市)	H31	R6	232	施工延長L=250m 法面工A=3,600m <sup>2</sup> 、柵工 L=80m	15.1 %	20	1.49	68	12	○	
13	急傾斜地事業 (急傾斜地対策事業)	桜田1号区域 (七戸町)	H24	R6	220	施工延長L=367m 法面工7,900㎡	69.0 %	10	2.99	66	13	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。