

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	街路事業 (道路改築事業)	3・5・1号沼館三 日町線 (八戸市)	H22	R8	4,110	計画延長L=700m 幅員W=6.0(15.0)m	93.1 %	20	1.32	93	1	○	
2	街路事業 (道路改築事業)	3・5・4号堤町通 り浜田線 (青森市)	H24	R6	2,500	計画延長L=490m 幅員W=6.0(15.0)m	98.6 %	60	1.13	92	2	○	
3	街路事業 (道路改築事業)	3・4・2号西滝新 城線(新城2工区) (青森市)	R5	R9	1,941	計画延長L=850m 幅員W=6.5(18.0)m	6.5 %	50	1.84	88	3	○	
4	街路事業 (道路改築事業)	3・4・2号西滝新 城線(新城1工区) (青森市)	R2	R6	2,400	計画延長L=570m 幅員W=6.5(18.0)m	18.9 %	50	2.02	86	4	○	
5	街路事業 (道路改築事業)	3・4・20号紺屋 町野田線 (弘前市)	H28	R6	5,300	計画延長L=900m 幅員W=6.0(16.0)m	79.7 %	210	4.08	85	5	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	都市公園事業 (新青森県総合運動公園整備事業)	青森市	H8	R10	79,342	公園面積 A=86.0ha	83.7 %	92	1.05	85	1	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。