

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 建築住宅課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	公営住宅等整備事業 (県営住宅多賀台団地建替事業)	八戸市多賀台	H13	H19	1,600	木造県営住宅100戸	20 %	413	1.02	86	1		
2	公営住宅等整備事業 (県営住宅是川団地建替事業)	八戸市是川	H14	H18	384	木造県営住宅24戸	1 %	60	0.94	81	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。