

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	港湾改修事業 (大湊港改修(総合補助)事業 道路)	大湊港大平地区 (むつ市)	H13	H17	414	道路 1095(m)	83.3 %	/	84	1	
2	港湾改修事業 (青森港改修(重要)事業 道路(歩道橋))	青森港本港地区 (青森市)	H10	H17	1,690	歩道橋 1(基)	59.8 %	1.2	80	2	
3	港湾改修事業 (青森港改修(利用高度化)事業 ポートパーク)	青森港本港地区 (青森市)	H15	H17	150	浮棧橋 5(基)	24 %	2.1	76	3	
4	港湾改修事業 (八戸港改修(利用高度化)事業 ポートパーク)	八戸港白銀地区 (八戸市)	H15	H17	210	浮棧橋 3(基) 駐車場3,000(m ²)	17.1 %	2.32	76	3	
5	港湾改修事業 (深浦港改修(総合補助)事業 物揚場(-2.0m))	深浦港崎の町地区 (西津軽郡深浦町)	H12	H18	117	物揚場 100(m)	51.3 %	/	75	5	
6	港湾改修事業 (港湾機能施設整備事業)	むつ小川原港鷹架地区 (上北郡六ヶ所村)	H6	H17	973	ふ頭用地造成 A=64,700m ²	87.7 %	/	74	6	
7	港湾改修事業 (青森港改修(重要)事業 橋梁(改良))	青森港本港地区 (青森市)	H14	H24	2,650	橋梁(改良) 1(基)	39.3 %	6.0	69	7	
8	港湾改修事業 (大間港改修(地方)事業 防波堤(船溜)、船揚場(1)、泊地(-1.5m))	大間港根田内地区 (下北郡大間町)	H11	H22	863.2	防波堤170(m) 船揚場80(m) 泊地1,800()	47.9 %	/	69	7	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
9	港湾改修事業 (青森港改修(重要)事業 橋梁(改良))	青森港沖館地区 (青森市)	H12	H19	1,612	橋梁(改良) 2(基)	63.9 %	2.1	66	9	
10	港湾改修事業 (仏ヶ浦港改修(地方)事業 防波堤、道路(歩道)、物揚場(-2.5m))	仏ヶ浦港長後地区 (下北郡佐井村)	H3	H26 以降	3,008.9	防波堤100(m) 道路(歩道)105(m) 物揚場90(m)	31.4 %	1.7	66	9	
11	港湾改修事業 (八戸港改修(重要)事業 道路(改良))	八戸港八太郎地区 (八戸市)	H9	H22	2,044.7	道路(改良) 6.5(m)×900(m) 13(m)×1946(m)	50.7 %	17.0	65	11	
12	港湾改修事業 (八戸港改修(重要)事業 道路(1))	八戸港河原木地区 (八戸市)	H12	H26 以降	4,900	道路 13(m)×1059(m)	28.6 %	1.78	64	12	
13	港湾改修事業 (尻屋岬港改修(地方)事業 防波堤(東)、防波堤(西))	尻屋岬港第二ふ頭地区 (下北郡東通村)	H4	H26 以降	5,540	防波堤(東)200(m) 防波堤(西)220(m)	36.3 %	3.5	64	12	
14	港湾改修事業 (野辺地港改修(統合補助)事業 西防波堤)	野辺地港馬門地区 (上北郡野辺地町)	H13	H20	390	防波堤 100(m)	26.9 %	/	64	12	
15	港湾改修事業 (七里長浜港改修(地方)事業 防波堤(南))	七里長浜港鳴沢地区 (西津軽郡鯉ヶ沢町)	H3	H26 以降	8,000	防波堤 730(m)	80.9 %	1.51	62	15	
16	港湾改修事業 (港湾機能施設整備事業)	青森港本港地区 (青森市)	H8	H20	2,084	ふ頭用地造成 A=36,600㎡ 道路L=700m	77.4 %	/	56	16	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	港湾環境事業 (八戸港港湾環境整備事業 緑地(沼館))	八戸港河原木地区 (八戸市)	H8	H17	1,516.1	緑地 24,300(m ²)	76.1 %	/	81	1	
2	港湾環境事業 (大湊港港湾環境整備事業 緑地(大平))	大湊港大平地区 (むつ市)	H13	H24	930	緑地 55,000(m ²)	11.8 %	5.84	76	2	
3	港湾環境事業 (港湾緑地一体整備促進事業、港湾 環境整備事業 緑地(新中央))	青森港本港地区 (青森市)	H4	H23	5,154	緑地 28,000(m ²)	82.8 %	/	72	3	
4	港湾環境事業 (青森港港湾環境整備事業 緑地(浜 町))	青森港本港地区 (青森市)	H14	H26 以降	4,000	緑地 30,000(m ²)	2.0 %	/	70	4	
5	港湾環境事業 (八戸港港湾環境整備事業 緑地(第二ふ頭))	八戸港河原木地区 (八戸市)	H3	H22	3,470	緑地 41,000(m ²)	78.3 %	1.17	66	5	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸事業 (深浦港海岸(局改)事業 護岸(改良))	深浦港猿神鼻岩下地区 (西津軽郡深浦町)	H12	H17	141	護岸(改良) 50m	63.8 %	5.20	90	1	
2	海岸事業 (大湊港海岸(侵食)事業 護岸(改良))	大湊港大湊地区 (むつ市)	H12	H26 以降	2,100	護岸(改良) 900.0m	10.9 %	5.36	78	2	
3	海岸事業 (青森港海岸(高潮)事業 護岸(改良))	青森港造道地区 (青森市)	H14	H19	1,450	護岸(改良) 631.7m	10.9 %	7.08	76	3	
4	海岸事業 (青森港海岸(侵食)事業 護岸(改良))	青森港原別地区 (青森市)	S61	H26 以降	2,934	護岸(改良) 1774.5m	53.2 %	8.61	76	4	
5	海岸事業 (川内港海岸(侵食)事業 護岸)	川内港葛沢地区 (下北郡川内町)	H5	H19	863	護岸 328.2m	63.2 %	1.60	73	5	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸環境事業 (七里長浜港海岸環境整備事業 離岸堤(潜堤)、護岸)	七里長浜港鳴沢地区 (西津軽郡鰺ヶ沢町)	H12	H25	1,872	離岸堤(潜堤) 320m 護岸450m	32.2 %	2.16	73	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着工	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	青森空港整備特別事業 (高カテゴリー化分)	青森市	H13	H18	3,232	照明施設1式 無線施設1式	6.2 %	2.67	88	1	
2	青森空港整備特別事業 (滑走路延長分)	青森市	H10	H17	8,882	滑走路延長500m	64.1 %	1.92	87	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。