

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 建築住宅課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	公営住宅等整備事業 (県営住宅多賀台団地建替事業)	八戸市	H13	H18	1,600	木造県営住宅100戸	45.0 %	441	1.02	86	1		
2	公営住宅等整備事業 (県営住宅是川団地建替事業)	八戸市	H14	H18	346	木造県営住宅24戸	12.0 %	139	1.04	83	2		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。