

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	流域下水道事業 (馬淵川流域下水道事業)	八戸市 他4町村	S56	H22	56,029	処理場1式 幹線管渠L=44.3km	64.7 %	250	1.14	86	1		
2	流域下水道事業 (岩木川流域下水道事業)	弘前市 他10市町村	S54	H27 以降	86,214	処理場1式 幹線管渠L=51.4km	73.0 %	1,252	1.06	84	2		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	特定環境保全公共下水道事業 (岩崎村特定環境保全公共下 水道事業(県代行))	岩崎村	H10	H18	1,900	処理場1式 幹線管渠L=2.7km	88.7 %	40	1.14	86	1		
2	特定環境保全公共下水道事業 (平館村特定環境保全公共下 水道事業(県代行))	平館村	H6	H25	4,513	処理場1式 幹線管渠L=9.1km	56.8 %	260	1.06	84	2		
3	特定環境保全公共下水道事業 (三厩村特定環境保全公共下 水道事業(県代行))	三厩村	H9	H21	3,069	処理場1式 幹線管渠L=4.7km	55.5 %	150	1.04	81	3		
4	特定環境保全公共下水道事業 (佐井村特定環境保全公共下 水道事業(県代行))	佐井村	H10	H22	1,735	処理場1式 幹線管渠L=1.2km	38.5 %	389	1.07	81	4		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	街路事業 (道路改築)	3・3・7号中央大通り荒川線 (青森市)	H11	H19	2,050	全体延長L=360m 幅員W=13.0(50.0)m	60.0 %	550	2.21	91	1		
2	街路事業 (道路改築)	3・5・4号堤町通り浜田線 (青森市)	H12	H18	1,306	全体延長L=360m 幅員W=6.0(15.0)m	77.0 %	200	4.83	88	2		
3	街路事業 (道路改築)	3・4・15号里見丸山線 (青森市)	H10	H19	3,590	全体延長L=1,269m 幅員W=6.0(20.0)m 橋梁工1基L=60m	74.9 %	400	1.60	88	3		
4	街路事業 (道路改築)	3・4・1号犬落瀬金矢線 (六戸町)	H13	H19	1,392	全体延長L=745m 幅員W=6.5(16.0)m	47.4 %	210	3.52	85	4		
5	街路事業 (道路改築)	3・3・8号白銀市川環状線(中居 林) (八戸市)	H15	H24	3,500	全体延長L=600m 幅員W=13.0(25.0)m	1.1 %	310	4.63	81	5		
6	街路事業 (道路改築)	3・3・7号弘前黒石線 (弘前市)	H8	H20	4,665	全体延長L=665m 幅員W=13.0(27.0)m	86.7 %	280	7.77	80	6		
7	街路事業 (道路改築)	3・4・4号観音林脇雑吉沢線 (野辺地町)	H8	H18	1,250	全体延長L=612m 幅員W=6.0(16.0)m	77.9 %	100	1.67	78	7		
8	街路事業 (道路改築)	3・4・3号中央町金矢線 (三沢市)	H5	H24	12,033	全体延長L=1,564m 幅員W=6.0(16.0m) 跨線橋工1基L=400m トンネル工2基L=360m	28.8 %	443	2.15	74	8		
9	街路事業 (道路改築)	3・2・2号内環状線(石江) (青森市)	H14	H24	11,000	全体延長L=880m 幅員W=13.0(30.0)m JR横断函渠工1基L=40m	0.4 %	110	6.94	73	9		
10	街路事業 (道路改築)	3・4・12号沼館百石線 (八戸市)	H11	H20	7,844	全体延長L=985m 幅員W=13.0(22.0)m 橋梁工1基L=641m	41.8 %	1,033	2.11	68	10		
11	街路事業 (道路改築)	3・4・1号浦島造道線(2工区) (青森市)	H14	H21	791	全体延長L=290m 幅員W=6.5(16.0)m 橋梁工1基L=25m	10.2 %	10	4.50	63	11		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	都市公園整備事業 (青森県総合運動公園整備事業)	青森市	H7	H27 以降	25,100	公園面積 74.8ha	53.7 %	450	-	92	1		
2	都市公園整備事業 (新青森県総合運動公園整備事業)	青森市	H9	H27 以降	62,000	公園面積 86.0ha	51.1 %	650	-	88	2		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。