

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|--------------|--|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 地すべり防止事業(補助) | 芦苞 (深浦町) | H10 | H23 | 1,063 | 集水井工 18基 治山ダム工 4個 ボーリング工 L=22,340.0m | 22.0 % | 2.23 | 88 | 1 | |
| 2 | 地すべり防止事業(補助) | 磯谷 (佐井村) | S51 | H23 | 2,514 | 集水井工 18基 治山ダム工 20個 ボーリング工 L=18,168m | 76.1 % | 1.14 | 83 | 2 | |
| 3 | 地すべり防止事業(補助) | 和平 (田子町) | H15 | H19 | 322 | 鋼管杭工 L=750.0m 水路工 L=449.0m ボーリング工 L=1,130.0m | 19.0 % | 2.50 | 82 | 3 | |
| 4 | 地すべり防止事業(補助) | 管場 (新郷村) | H14 | H20 | 1,429 | 集水井工 15基 治山ダム工 8個 ボーリング工 L=12,871.0m | 11.0 % | 1.47 | 80 | 4 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|------------------------|----------------|------|------------|--------------|---|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 山地治山事業 (復旧治山事業〔補助〕) | 八重越沢 (東通村) | H9 | H18 | 179 | 山腹工 A=0.06ha 治山ダム工 15個 流路工 L=219.0m | 66.4 % | 9.96 | 85 | 1 | |
| 2 | 山地治山事業 (復旧治山事業〔補助〕) | 沢田 (西目屋村) | H10 | H19 | 856 | 山腹工 A=2.10ha 治山ダム工 2個 護岸工 L=218.5m | 45.7 % | 1.45 | 83 | 2 | |
| 3 | 山地治山事業 (復旧治山事業〔補助〕) | 大欠 (新郷村) | S63 | H18 | 100 | 山腹工 A=0.40ha | 80.0 % | 1.92 | 75 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|------------------------|----------------|------|------------|--------------|---------------------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 山地治山事業 (予防治山事業〔補助〕) | 桐の沢 (岩崎村) | H16 | H19 | 94 | 山腹工 A=0.91ha | 12.8 % | 8.51 | 90 | 1 | |
| 2 | 山地治山事業 (予防治山事業〔補助〕) | 館 (五戸町) | H16 | H20 | 160 | 治山ダム工 2個 山腹工 A=1.40ha | 20.0 % | 2.36 | 80 | 2 | |
| 3 | 山地治山事業 (予防治山事業〔補助〕) | 大川目 (風間浦村) | H14 | H18 | 92 | 治山ダム工 7個 流路工 L=106.8m | 53.6 % | 2.03 | 80 | 3 | |
| 4 | 山地治山事業 (予防治山事業〔補助〕) | 八峠 (東通村) | H8 | H18 | 294 | 治山ダム工 19個 流路工 L=141.0m | 80.9 % | 4.08 | 77 | 4 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|--------------------------|----------------|------|------------|--------------|-----------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 保安林整備事業 (保安林改良事業(補助)) | 山元 (五所川原市) | H12 | H19 | 333 | 森林整備 A=108.91ha | 62.6 % | 4.30 | 85 | 1 | |
| 2 | 保安林整備事業 (保安林改良事業(補助)) | 向田 (野辺地町) | H13 | H19 | 50 | 森林整備 A=0.64ha | 60.0 % | 10.07 | 82 | 2 | |
| 3 | 保安林整備事業 (保安林改良事業(補助)) | 福田 (福地村) | H16 | H18 | 15 | 森林整備 A=8.00ha | 40.0 % | 5.55 | 82 | 3 | |
| 4 | 保安林整備事業 (保安林改良事業(補助)) | 上指久保 (十和田市) | H10 | H18 | 116 | 森林整備 A=40.00ha | 73.3 % | 2.71 | 80 | 4 | |
| 5 | 保安林整備事業 (保安林改良事業(補助)) | 鶴ヶ坂山 (青森市) | H15 | H19 | 108 | 森林整備 A=42.58ha | 21.7 % | 2.11 | 75 | 5 | |
| 6 | 保安林整備事業 (保安林改良事業(補助)) | 淋代 (三沢市) | H16 | H18 | 17 | 森林整備 A=0.62ha | 41.2 % | 1.88 | 73 | 6 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------------------------|----------------|------|------------|--------------|----------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 保安林整備事業 (複層林型 保安林整備推進事業(補助)) | 温泉沢 (新郷村) | H15 | H24 | 90 | 森林整備 A=84.90ha | 44.0 % | 5.51 | 90 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|--------------------------------|----------------|------|------------|--------------|---|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 水土保全治山事業(地域防 災対策総合治山事業(補助)) | 片岸 (福地村) | H14 | H18 | 489 | 山腹工 A=1.10ha 治山ダム工 10個 森林整備 A=35.00ha | 24.0 % | 11.32 | 95 | 1 | |
| 2 | 水土保全治山事業(地域防 災対策総合治山事業(補助)) | 城ノ下 (三戸町) | H12 | H20 | 657 | 山腹工 A=1.60ha 治山ダム工 2個 | 46.0 % | 6.74 | 95 | 2 | |
| 3 | 水土保全治山事業(地域防 災対策総合治山事業(補助)) | 赤石川 (鯉ヶ沢町) | H16 | H19 | 432 | 山腹工 A=5.00ha 森林整備 A=16.00ha | 13.9 % | 17.21 | 93 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|--------------------------|----------------|------|------------|--------------|--|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 水源地域整備事業(水源森林総合整備事業(補助)) | 海原 (中里町) | H15 | H19 | 848 | 森林整備 A=139.33ha 治山ダム工 6個 作業車道 L=9,950m | 16.3 % | 1.63 | 83 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------------------------|----------------|------|------------|--------------|--|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 共生保安林整備事業 (生活 環境保全林整備事業(補助)) | 尾山頭 (天間林村) | H15 | H18 | 178 | 森林整備 A=10.66ha 管理車道 L=1,550m 管理歩道 L=400m | 31.7 % | 2.58 | 85 | 1 | |
| 2 | 共生保安林整備事業 (生活 環境保全林整備事業(補助)) | 朝日田 (五所川原市) | H14 | H19 | 486 | 森林整備 A=7.98ha 管理歩道 L=2,555.0m 水路工 L=1,150.0m | 50.9 % | 1.56 | 80 | 2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|-------------------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 共生保安林整備事業 (海岸 防災林造成事業(補助)) | 家ノ前川目 (横浜町) | H12 | H18 | 94 | 森林整備 A=1.71ha | 57.3 % | 16.97 | 90 | 1 | |
| 2 | 共生保安林整備事業 (海岸 防災林造成事業(補助)) | 五川目 (三沢市) | H15 | H18 | 120 | 森林整備 A=0.2ha 護岸工 L = 154.1m | 66.9 % | 4.67 | 85 | 2 | |
| 3 | 共生保安林整備事業 (海岸 防災林造成事業(補助)) | 雲雀平 (横浜町) | H9 | H18 | 310 | 森林整備 A=5.33ha | 93.8 % | 3.35 | 85 | 3 | |
| 4 | 共生保安林整備事業 (海岸 防災林造成事業(補助)) | 道ノ下 (六ヶ所村) | H10 | H19 | 672 | 森林整備 A=26.68ha | 82.0 % | 2.20 | 82 | 4 | |
| 5 | 共生保安林整備事業 (海岸 防災林造成事業(補助)) | 砂ヶ森 (三沢市) | H10 | H18 | 866 | 森林整備 A=23.8ha | 81.4 % | 1.38 | 78 | 5 | |
| 6 | 共生保安林整備事業 (海岸 防災林造成事業(補助)) | 中野沢 (むつ市) | H14 | H19 | 130 | 森林整備 A=2.25ha | 54.0 % | 1.04 | 78 | 6 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 国有林野内補助治山事業 (補助) | 六条間 (三厩村) | H16 | H19 | 222 | 山腹工 A=0.42ha | 22.7 % | 2.97 | 90 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|--------------------------------|----------------|------|------------|--------------|-------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 水土保全林整備事業 (公的 森林整備推進事業(補助)) | 藍内沢田線 (相馬村) | H8 | H18 | 972 | 林道開設 4,423m | 91.0 % | 1.40 | 76 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|--|------------------|------|------------|--------------|-------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 森林居住環境整備事業 (フォレスト・コミュニティ総合整備事業 〔補助〕) | 上十川大川原 線(黒石市) | H5 | H28 | 2,128 | 林道開設 8,514m | 67.0 % | 1.40 | 83 | 1 | |
| 2 | 森林居住環境整備事業 (フォレスト・コミュニティ総合整備事業 〔補助〕) | 第2袴腰山線 (中里町) | H14 | H23 | 964 | 林道開設 7,093m | 7.0 % | 1.40 | 83 | 2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。