

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	地すべり防止事業(補助)	芦苞 (深浦町)	H10	H23	1,063	集水井工 18基 治山ダム工 4個 ボーリング工 L=22,340.0m	22.0 %	47	2.23	88	1		
2	地すべり防止事業(補助)	磯谷 (佐井村)	S51	H23	2,514	集水井工 18基 治山ダム工 20個 ボーリング工 L=18,168m	76.1 %	143	1.14	83	2		
3	地すべり防止事業(補助)	和平 (田子町)	H15	H19	322	鋼管杭工 L=750.0m 水路工 L=449.0m ボーリング工 L=1,130.0m	19.0 %	117	2.50	82	3		
4	地すべり防止事業(補助)	管場 (新郷村)	H14	H20	1,429	集水井工 15基 治山ダム工 8個 ボーリング工 L=12,871.0m	11.0 %	85	1.47	80	4		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山事業 (復旧治山事業(補助))	八重越沢 (東通村)	H9	H18	179	山腹工 A=0.06ha 治山ダム工 15個 流路工 L=219.0m	66.4 %	54	9.96	85	1		
2	山地治山事業 (復旧治山事業(補助))	沢田 (西目屋村)	H10	H19	856	山腹工 A=2.10ha 治山ダム工 2個 護岸工 L=218.5m	45.7 %	52	1.45	83	2		
3	山地治山事業 (復旧治山事業(補助))	大欠 (新郷村)	S63	H18	100	山腹工 A=0.40ha	80.0 %	21	1.92	75	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山事業 (予防治山事業(補助))	桐の沢 (岩崎村)	H16	H19	94	山腹工 A=0.91ha	12.8 %	53	8.51	90	1		
2	山地治山事業 (予防治山事業(補助))	館 (五戸町)	H16	H20	160	治山ダム工 2個 山腹工 A=1.40ha	20.0 %	40	2.36	80	2		
3	山地治山事業 (予防治山事業(補助))	大川目 (風間浦村)	H14	H18	92	治山ダム工 7個 流路工 L=106.8m	53.6 %	19	2.03	80	3		
4	山地治山事業 (予防治山事業(補助))	八峠 (東通村)	H8	H18	294	治山ダム工 19個 流路工 L=141.0m	80.9 %	28	4.08	77	4		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	保安林整備事業 (保安林改良事業(補助))	山元 (五所川原市)	H12	H19	333	森林整備 A=108.91ha	62.6 %	32	4.30	85	1		
2	保安林整備事業 (保安林改良事業(補助))	向田 (野辺地町)	H13	H19	50	森林整備 A=0.64ha	60.0 %	21	10.07	82	2		
3	保安林整備事業 (保安林改良事業(補助))	福田 (福地村)	H16	H18	15	森林整備 A=8.00ha	40.0 %	5	5.55	82	3		
4	保安林整備事業 (保安林改良事業(補助))	上指久保 (十和田市)	H10	H18	116	森林整備 A=40.00ha	73.3 %	10	2.71	80	4		
5	保安林整備事業 (保安林改良事業(補助))	鶴ヶ坂山 (青森市)	H15	H19	108	森林整備 A=42.58ha	21.7 %	38	2.11	75	5		
6	保安林整備事業 (保安林改良事業(補助))	淋代 (三沢市)	H16	H18	17	森林整備 A=0.62ha	41.2 %	6	1.88	73	6		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	保安林整備事業(複層林型保安林整備推進事業(補助))	温泉沢 (新郷村)	H15	H24	90	森林整備 A=84.90ha	44.0 %	10	5.51	90	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水土保持山事業(地域防災 対策総合山事業(補助))	片岸 (福地村)	H14	H18	489	山腹工 A=1.10ha 治山ダム工 10個 森林整備 A=35.00ha	24.0 %	147	11.32	95	1		
2	水土保持山事業(地域防災 対策総合山事業(補助))	城ノ下 (三戸町)	H12	H20	657	山腹工 A=1.60ha 治山ダム工 2個	46.0 %	138	6.74	95	2		
3	水土保持山事業(地域防災 対策総合山事業(補助))	赤石川 (鯉ヶ沢町)	H16	H19	432	山腹工 A=5.00ha 森林整備 A=16.00ha	13.9 %	109	17.21	93	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水源地域整備事業(水源流域 広域保全事業(補助))	海原 (中里町)	H15	H19	848	森林整備 A=139.33ha 治山ダム工 6個 作業車道 L=9,950m	16.3 %	135	1.63	83	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	共生保安林整備事業 (生活環境保全林整備事業(補助))	尾山頭 (天間林村)	H15	H18	178	森林整備 A=10.66ha 管理車道 L=1,550m 管理歩道 L=400m	31.7 %	40	2.58	85	1		
2	共生保安林整備事業 (生活環境保全林整備事業(補助))	朝日田 (五所川原市)	H14	H19	486	森林整備 A=7.98ha 管理歩道 L=2,555.0m 水路工 L=1,150.0m	50.9 %	55	1.56	80	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	共生保安林整備事業 (海岸防 災林造成事業(補助))	家ノ前川目 (横浜町)	H12	H18	94	森林整備 A=1.71ha	57.3 %	5	16.97	90	1		
2	共生保安林整備事業 (海岸防 災林造成事業(補助))	五川目 (三沢市)	H15	H18	120	森林整備 A=0.2ha 護岸工 L = 154.1m	66.9 %	54	4.67	85	2		
3	共生保安林整備事業 (海岸防 災林造成事業(補助))	雲雀平 (横浜町)	H9	H18	310	森林整備 A=5.33ha	93.8 %	5	3.35	85	3		
4	共生保安林整備事業 (海岸防 災林造成事業(補助))	道ノ下 (六ヶ所村)	H10	H19	672	森林整備 A=26.68ha	82.0 %	39	2.20	82	4		
5	共生保安林整備事業 (海岸防 災林造成事業(補助))	砂ヶ森 (三沢市)	H10	H18	866	森林整備 A=23.8ha	81.4 %	40	1.38	78	5		
6	共生保安林整備事業 (海岸防 災林造成事業(補助))	中野沢 (むつ市)	H14	H19	130	森林整備 A=2.25ha	54.0 %	17	1.04	78	6		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	国有林野内補助治山事業 (補助)	六条間 (三厩村)	H16	H19	222	山腹工 A=0.42ha	22.7 %	49	2.97	90	1	-	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水土保全林整備事業(公的森林整備推進事業(補助))	藍内沢田線 (相馬村)	H8	H18	972	林道開設 4,423m	91.0 %	50	1.40	76	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	森林居住環境整備事業 (フォレスト・コミュニティ総合整備事業 〔補助〕)	上十川大川原 線(黒石市)	H5	H28	2,128	林道開設 8,514m	67.0 %	70	1.40	83	1		
2	森林居住環境整備事業 (フォレスト・コミュニティ総合整備事業 〔補助〕)	第2袴腰山線 (中里町)	H14	H23	964	林道開設 7,093m	7.0 %	52	1.40	83	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。