

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	港湾改修事業 (青森港改修(防災安全対 策)事業 橋梁(改良))	青森港本港地区 (青森市)	H14	H25	2,650	橋梁(改良) 1(基)	62.7 %	6.0	84	1	
2	港湾改修事業 (大湊港改修(統合補助)事 業 道路)	大湊港大平地区 (むつ市)	H13	H19	618	道路 1,198(m)	96.6 %	—	84	2	
3	港湾地域再生基盤強化事業 (大湊港改修(統合補助)事 業 道路)	大湊港大湊地区 (むつ市)	H16	H20	388	道路 830(m)	26.9 %	—	84	3	
4	港湾改修事業 (青森港改修(防災安全対 策)事業 橋梁(改良))	青森港沖館地区 (青森市)	H12	H19	1,756	橋梁(改良) 2(基)	77.6 %	2.1	81	4	
5	港湾改修事業 (八戸港改修(重要)事業 道 路(改良))	八戸港八太郎地 区 (八戸市)	H9	H23	2,559	道路(改良) 6.5(m)×900(m) 13(m)×1,576(m)	46.3 %	17.0	80	5	
6	港湾改修事業 (青森港改修(統合補助)事 業 防波堤(西船だまり))	青森港本港地区 (青森市)	H17	H22	348	防波堤 50(m)	3.4 %	2.0	79	6	
7	港湾地域再生基盤強化事業 (尻屋岬港改修(地方)事業 防波堤(東)、防波堤(西))	尻屋岬港第二ふ 頭地区 (東通村)	H4	H33	5,540	防波堤(東)200(m) 防波堤(西)220(m)	42.0 %	3.5	79	7	
8	港湾地域再生基盤強化事業 (野辺地港改修(統合補助) 事業 西防波堤)	野辺地港馬門地 区 (野辺地町)	H13	H20	390	防波堤 100(m)	55.6 %	—	79	8	
9	港湾改修事業 (七里長浜港改修(地方)事 業 防波堤(南))	七里長浜港鳴沢 地区 (鱈ヶ沢町)	H3	H28	8,000	防波堤 730(m)	82.0 %	1.5	77	9	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
10	港湾改修事業 (仏ヶ浦港改修(地方)事業 防波堤)	仏ヶ浦港長後地区 (佐井村)	H3	H33	3,078	防波堤L=100m 物揚場L=90m 泊地V=2,050m ³ 道路(歩道)L=105m	35.8 %	1.70	77	10	
11	港湾改修事業 (大間港改修(地方)事業 防 波堤(西)(改良)、泊地(- 5.5m))	大間港根田内地区 (大間町)	H4	H24	1,748	防波堤 406(m) 泊地 30,000(m ²)	28.1 %	—	75	11	
12	港湾地域再生基盤強化事業 (大湊港改修(地方)事業 岸壁(-7.5m)(耐震改良))	大湊港大平地区 (むつ市)	H17	H21	1,130	岸壁130(m)	0.9 %	1.13	68	12	
13	港湾改修事業 (青森港改修(統合補助)事 業ポートパーク)	青森港本港地区 (青森市)	H15	H20	201	浮棧橋 2(基)	17.1 %	2.1	47	13	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17度実施)

部局・課名 県土整備部港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	港湾環境事業 (大湊港港湾環境整備事業 緑地(大平))	大湊港大平地区 (むつ市)	H13	H24	930	緑地 55,000(m ²)	20.9 %	5.8	91	1	
2	港湾環境事業 (青森港港湾環境整備事業 緑地(改良))	青森市浅虫地区 (青森市)	H16	H20	250	緑地 5,230(m ²)	11.5 %	10.4	86	2	
3	港湾環境事業 (八戸港港湾環境整備事業 緑地)	八戸港八太郎地区 (八戸市)	H16	H25	800	緑地 32,000(m ²)	4.8 %	17.0	76	3	
4	港湾環境事業 (青森港港湾環境整備事業 緑地(浜町))	青森港本港地区 (青森市)	H14	H29	3,000	緑地 30,000(m ²)	5.4 %	1.6	69	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	大湊港大湊地区 (むつ市)	H12	H23	2,100	護岸(改良) 900.0m	14.9 %	5.4	93	1	
2	海岸事業 (海岸高潮対策事業)	青森港造道地区 (青森市)	H14	H23	2,100	護岸(改良) 845.9m 胸壁 155.0m	16.1 %	7.1	91	2	
3	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	川内港葛沢地区 (むつ市)	H5	H20	863	護岸 328.2m	90.8 %	1.60	88	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸環境整備事業	川内港葛沢地区 (むつ市)	H5	H19	2,902	護岸 L = 620m 人工海浜(砂) 70,100m ³ 人工海浜(礫) 6,700m ³ 遊歩道 29,600m ² 植栽 1式	96.7 %	1.5	88	1	
2	海岸環境整備事業	七里長浜港鳴沢 地区 (鯨ヶ沢町)	H12	H25	1,872	離岸堤(潜堤) 320m 突堤 1基 護岸 450m 遊歩道 21,100m ²	39.5 %	2.2	73	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。