

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	流域下水道事業	馬淵川流域 (八戸市他4市町)	S56	H22	56,029	処理場1式 幹線管渠L=44.3km	65.3 %	1.14	86	1	
2	流域下水道事業	岩木川流域 (弘前市他10市町 村)	S54	H32	84,669	処理場1式 幹線管渠L=51.4km	75.8 %	1.03	84	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	特定環境保全公共下水道事業	むつ市川内処理区 (むつ市)	H7	H20	3,290	処理場1式 幹線管渠L=2.6km	86.4 %	1.07	87	1	
2	特定環境保全公共下水道事業	碓ヶ関村 (碓ヶ関村)	H8	H19	2,946	処理場1式 幹線管渠L=2.3km	93.9 %	1.05	87	2	
3	特定環境保全公共下水道事業	外ヶ浜町平館処理区 (外ヶ浜町)	H6	H25	4,513	処理場1式 幹線管渠L=9.1km	62.7 %	1.05	87	3	
4	特定環境保全公共下水道事業	佐井村 (佐井村)	H10	H24	1,702	処理場1式 幹線管渠L=1.2km	62.1 %	1.08	84	4	
5	特定環境保全公共下水道事業	外ヶ浜町三厩処理区 (外ヶ浜町)	H9	H21	3,069	処理場1式 幹線管渠L=2.2km	60.3 %	1.04	84	5	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業	3・3・8号白銀市川 環状線(桔梗野) (八戸市)	H7	H25	13,303	全体延長L=2730m 幅員W=13.0(24.5)m 橋梁工1基L=530m	55.3 %	2.24	89	1	
2	道路改築事業	3・4・15号里見丸 山線 (青森市)	H10	H19	3,590	全体延長L=1,269m 幅員W=6.0(20.0)m 橋梁工1基L=60m	87.6 %	1.60	88	2	
3	道路改築事業	3・4・1号犬落瀬金 矢線 (六戸町)	H13	H21	1,592	全体延長L=745m 幅員W=6.5(16.0)m	62.5 %	3.52	85	3	
4	道路改築事業	3・3・8号白銀市川 環状線(中居林) (八戸市)	H15	H24	4,200	全体延長L=600m 幅員W=13.0(25.0)m	4.4 %	4.63	81	4	
5	道路改築事業	3・2・2号内環状線 (石江) (青森市)	H14	H22	9,040	全体延長L=524m 幅員W=13.0(30.0)m JR横断函渠工1基L=40m	1.6 %	6.94	77	5	
6	道路改築事業	3・4・3号中央町金 矢線 (三沢市)	H5	H24	12,033	全体延長L=1,564m 幅員W=6.0(16.0m) 跨線橋工1基L=400m トンネル工2基L=360m	33.0 %	2.15	74	6	
7	道路改築事業	3・4・12号沼館百 石線 (八戸市)	H11	H21	7,844	全体延長L=985m 幅員W=13.0(22.0)m 橋梁工1基L=641m	53.5 %	2.11	68	7	
8	道路改築事業	3・4・1号浦島造道 線(2工区) (青森市)	H14	H21	791	全体延長L=290m 幅員W=6.5(16.0)m 橋梁工1基L=25m	5.2 %	4.50	63	8	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。