

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (国道特殊改良事業)	国道340号 泥障作 期バイパス (八戸市)	H14	H21	1,450	計画延長L=1,270m 計画幅員W=6.0(11.5)m	74.4 %	2.74	84	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 二枚橋バイパス (むつ市)	H8	H27	5,330	計画延長L=4,100m 計画幅員W=6.5(13.0)m	34.7 %	1.46	91	1	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 五所川原北バイパス (五所川原市)	H6	H29 以降	9,360	計画延長L=5,240m 計画幅員W=6.5@2(19.0)m	53.8 %	1.55	88	2	
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 長後バイパス (佐井村)	H1	H22	3,200	計画延長L=2,560m 計画幅員W=6.0(8.0)m	59.5 %	1.1	82	3	
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 倉内バイパス (六ヶ所村)	S55	H21	2,467	計画延長L=3,300m 計画幅員W=6.5(12.0)m	83.8 %	5.47	77	4	
5	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 蓬田～蟹田バイパス (蓬田村～外ヶ浜町)	H15	H29 以降	6,840	計画延長L=7,150m 計画幅員W=6.5(14.5)m	24 %	1.24	72	5	
6	道路改築事業 (国道改築事業)	国道103号 青樺山バイパス (十和田市)	H12	H29 以降	20,570	計画延長L=5,082m 計画幅員W=6.0(9.0)m	3.7 %	1.44	70	6	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (県道改築事業)	岩崎西目屋弘前 線 川原平～田代 (西目屋村)	H15	H25	6,924	計画延長L=13,000m 計画幅員W=6.0(9.0)m	57.2 %	2.21	77	1	
2	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 糠塚 (八戸市)	H9	H24	9,553	計画延長L=1,950m 計画幅員W=13.0(24.0)m	68.3 %	4.31	75	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (一般改良事業)	国道101号 北金ヶ沢バイパス (深浦町)	H12	H21	300	計画延長L=570m 計画幅員W=6.5(12.0)m	38.3 %	1.35	83	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	むつ恐山公園大 畑線 小目名 (むつ市)	H3	H20	550	計画延長L=1,060m 計画幅員W=6.0(11.5)m	78.5 %	0.90	72	1	
2	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	青森環状野内線 宮田 (青森市)	H8	H25	3,850	計画延長L=3,355m 計画幅員W=13.0(30.0)m	82.1 %	2.86	67	2	
3	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	九艘泊脇野沢線 脇野沢 (むつ市)	H6	H25	2,070	計画延長L=1,147m 計画幅員W=6.0(16.0)m	65.5 %	1.11	66	3	
4	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	名川階上線 剣吉踏切 (南部町)	H15	H25	1,339	計画延長L=561m 計画幅員W=6.5(14.5)m	3.1 %	1.02	64	4	
5	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	再賀木造線 千年～善積 (つがる市)	H5	H29 以降	3,282	計画延長L=4,450m 計画幅員W=6.0(11.5)m	62.5 %	1.16	64	5	
6	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	屏風山内真部線 喜良市 (五所川原市)	H12	H23	300	計画延長L=800m 計画幅員W=6.0(9.0)m	22.3 %	1.12	63	6	
7	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	中野北高岩(停) 線 上野 (八戸市)	H13	H24	575	計画延長L=614m 計画幅員W=6.0(11.5)m	31.8 %	1.08	62	7	
8	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	むつ恐山公園大 畑線 葉色沢 (むつ市)	H13	H25	550	計画延長L=860m 計画幅員W=6.0(9.0)m	4.7 %	1.18	62	8	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
9	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	薬研佐井線 薬研 (むつ市)	H12	H24	550	計画延長L=1,500m 計画幅員W=4.0(5.0)m	17.4 %	1.16	62	9	
10	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	関根蒲野沢線 関根 (むつ市)	H4	H22	780	計画延長L=3,280m 計画幅員W=6.0(9.0)m	88.6 %	0.56	61	10	
11	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	五所川原車力線 小曲 (五所川原市)	H11	H22	208	計画延長L=277m 計画幅員W=5.5(9.5)m	25.5 %	1.15	61	11	
12	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	岩崎深浦線 岩崎 (深浦町)	H15	H29 以降	2,100	計画延長L=1,120m 計画幅員W=6.0(9.0)m	11.1 %	1.19	58	12	
13	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	軽米名川線 剣吉 (南部町)	H12	H23	350	計画延長L=310m 計画幅員W=6.5(13.0)m	30.6 %	1.03	54	13	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (電源立地地域対策交付金 事業)	川内佐井線 佐井(佐井村)	H13	H20	300	計画延長L=613m 計画幅員W=6.0(11.5)m	26.8 %	2.16	86	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	弘前田舎館黒石線 猿賀 (平川市)	H15	H25	800	計画延長L=942m 計画幅員W=6.5(16.5)m	14.3 %	1.69	68	1	
2	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	大俵板柳(停)線 大俵～深味 (板柳町)	H14	H23	350	計画延長L=1,060m 計画幅員W=6.0(10.0)m	32.6 %	1.07	67	2	
3	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	常海橋銀線 福館～女鹿沢 (藤崎町～青森市)	H11	H29 以降	3,000	計画延長L=5,060m 計画幅員W=6.5(12.0)m	7.2 %	2.30	67	3	
4	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	上野十和田線 立崎 (十和田市)	H15	H24	550	計画延長L=720m 計画幅員W=6.0(13.0)m	10.9 %	1.32	64	4	
5	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	弘前岳鯉ヶ沢線 芦泡町 (鯉ヶ沢町)	H12	H24	680	計画延長L=1,030m 計画幅員W=6.0(9.0)m	23.7 %	1.09	64	5	
6	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	青森五所川原線 飯詰 (五所川原市)	H14	H26	850	計画延長L=1,760m 計画幅員W=6.5(13.0)m	11.1 %	1.11	62	6	
7	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	東北横浜線 室の久保 (六ヶ所村)	H11	H25	850	計画延長L=1,700m 計画幅員W=5.5(7.0)m	20.8 %	1.31	61	7	
8	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	七ツ館板柳線 野中 (板柳町)	H12	H23	380	計画延長L=940m 計画幅員W=6.0(10.0)m	50.0 %	1.10	60	8	
9	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	酸ヶ湯黒石線 高館 (黒石市)	H13	H23	374	計画延長L=1,130m 計画幅員W=5.5(7.0)m	21.3 %	1.90	60	9	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
10	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	十和田三戸線 小坂 (新郷村)	H12	H24	1,306	計画延長L=1,452m 計画幅員W=6.0(9.0)m	71.6 %	1.01	60	10	
11	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	松代町陸奥赤石 (停)線 深谷町 (鯉ヶ沢町)	H10	H29 以降	3,730	計画延長L=3,170m 計画幅員W=5.5(7.0)m	7.6 %	1.24	60	11	
12	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	浅水南部線 手倉橋 (五戸町)	H14	H23	303	計画延長L=500m 計画幅員W=6.0(11.5)m	23.8 %	1.61	60	12	
13	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	南部田子線 下平 (三戸町)	H10	H23	311	計画延長L=700m 計画幅員W=5.5(7.0)m	13.2 %	1.12	60	13	
14	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	夏泊公園線 久慈ノ浜 (平内町)	H11	H23	480	計画延長L=1,120m 計画幅員W=6.0(11.5)m	24.4 %	1.14	60	14	
15	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	増田浅虫線 増田～浅虫 (平内町～青森 市)	H10	H25	900	計画延長L=2,000m 計画幅員W=5.5(7.0)m	5.7 %	1.71	60	15	
16	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	名久井岳公園線 法光寺 (南部町)	H11	H25	840	計画延長L=1,875m 計画幅員W=6.0(11.5)m	16.0 %	1.10	60	16	
17	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五所川原黒石線 梅田 (五所川原市)	H12	H29 以降	1,950	計画延長L=1,960m 計画幅員W=6.0(12.5)m	18.6 %	1.04	56	17	
18	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五所川原車力線 車力 (つがる市)	H13	H29 以降	670	計画延長L=869.4m 計画幅員W=6.0(11.5)m	20.0 %	1.40	56	18	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
19	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	十和田三戸線 下切田～横道 (十和田市)	H14	H22	1,400	計画延長L=2,400m 計画幅員W=6.0(11.5)m	56.9 %	1.03	56	19	
20	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	相馬常盤野線 田代 (西目屋村)	H14	H23	280	計画延長L=900m 計画幅員W=6.0(16.0)m	2.9 %	1.87	54	20	
21	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五所川原浪岡線 吉野田 (青森市)	H13	H24	500	計画延長L=880m 計画幅員W=6.0(10.5)m	4.0 %	1.75	53	21	
22	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	夏泊公園線 東滝 (平内町)	H10	H26	900	計画延長L=1,000m 計画幅員W=6.0(9.0)m	2.6 %	1.08	51	22	
23	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	むつ尻屋崎線 尻屋 (東通村)	H14	H23	210	計画延長L=540m 計画幅員W=5.5(9.5)m	11.0 %	1.21	51	23	
24	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五所川原岩木線 常盤町 (板柳町)	H13	H23	360	計画延長L=160m 計画幅員W=6.0(10.0)m	1.4 %	1.34	51	24	
25	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	むつ尻屋崎線 野牛 (東通村)	H9	H25	700	計画延長L=1,800m 計画幅員W=6.0(11.5)m	20.3 %	1.58	49	25	
26	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	市川下田(停)線 高屋敷 (八戸市)	H12	H24	458	計画延長L=400m 計画幅員W=6.0(16.0)m	4.6 %	1.57	48	26	
27	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	栃棚手倉橋線 上横沢 期 (新郷村)	H13	H29 以降	1,030	計画延長L=1,300m 計画幅員W=5.5(7.0)m	12.9 %	1.04	48	27	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
28	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	大沢内(停)線 大沢内 (中泊町)	H13	H23	230	計画延長L=470m 計画幅員W=6.0(9.0)m	2.2 %	1.12	48	28	
29	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	名川階上線 鳥屋部 (階上町)	H9	H22	576	計画延長L=1,640m 計画幅員W=6.5(12.0)m	94.8 %	1.35	47	29	
30	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	東北横浜線 ガス平 (東北町)	H7	H24	502	計画延長L=1,300m 計画幅員W=6.0(12.0)m	38.2 %	1.02	47	30	
31	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	薬研佐井線 佐井 (佐井村)	H12	H24	600	計画延長L=1,500m 計画幅員W=4.0(5.0)m	17.0 %	1.15	47	31	
32	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	松木平撫牛子 (停)線 撫牛子 (弘前市)	H13	H23	500	計画延長L=300m 計画幅員W=6.0(11.5)m	2.8 %	1.89	47	32	
33	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	柳町下田(停)線 鶴喰 (六戸町)	H7	H22	340	計画延長L=540m 計画幅員W=5.5(9.0)m	53.5 %	1.09	45	33	
34	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五林平藤崎線 館野越 (板柳町)	H12	H23	240	計画延長L=224m 計画幅員W=5.5(7.0)m	2.5 %	1.07	44	34	
35	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	久渡寺新寺町線 小沢 (弘前市)	H13	H22	111	計画延長L=195.7m 計画幅員W=6.0(12.5)m	9.9 %	1.48	43	35	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	小友板柳(停)線 小友 (弘前市)	H11	H24	1,800	計画延長L=2,360m 計画幅員W=6.5(12.0)m	21.4 %	1.50	73	1	
2	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	夏泊公園線 浦田～茂浦 (平内町)	H14	H26	5,700	計画延長L=2,610m 計画幅員W=6.0(11.5)m	11.5 %	1.27	72	2	
3	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	大鱈浪岡線 石川大橋 (弘前市～平川 市)	H15	H22	1,200	計画延長L=694m 計画幅員W=6.5(12.0)m	48.3 %	3.56	71	3	
4	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	五所川原岩木線 掛落林 (板柳町)	H13	H23	1,538	計画延長L=920m 計画幅員W=6.5(14.5)m	15.1 %	2.23	71	4	
5	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	五所川原浪岡線 高野 (五所川原市)	H12	H24	500	計画延長L=470m 計画幅員W=6.0(10.0)m	19.2 %	1.20	64	5	
6	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	八戸野辺地線 駒沢 (三沢市)	H11	H24	1,200	計画延長L=1,840m 計画幅員W=6.5(12.0)m	20.8 %	2.83	69	6	
7	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	大鱈浪岡線 乳井 (弘前市)	H12	H22	900	計画延長L=2,000m 計画幅員W=6.0(9.0)m	41.7 %	1.84	69	7	
8	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	五所川原車力線 福浦～車力 (中泊町～つがる 市)	H12	H23	9,208	計画延長L=5,050m 計画幅員W=6.0(11.5)m	37.0 %	1.40	68	8	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
9	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	桑野木田南広森 線 柴田 (つがる市)	H8	H22	707	計画延長L=1,200m 計画幅員W=6.0(9.0)m	64.6 %	1.05	68	9	
10	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	むつ尻屋崎線 岩屋 (東通村)	H5	H26	4,200	計画延長L=4,040m 計画幅員W=6.0(12.5)m	50.5 %	0.73	67	10	
11	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	弘前田舎館黒石 線 畑中 (田舎館村)	H14	H22	800	計画延長L=1,500m 計画幅員W=6.5(13.0)m	36.7 %	2.74	67	11	
12	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	八戸大野線 田代 (八戸市)	H14	H23	1,219	計画延長L=1,720m 計画幅員W=6.5(12.0)m	50.9 %	2.19	67	12	
13	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	常海橋銀線 上常海橋～福館 (板柳町～藤崎 町)	H11	H23	1,310	計画延長L=1,400m 計画幅員W=6.5(12.0)m	25.2 %	1.07	66	13	
14	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	青森浪岡線 八ツ役 (青森市)	H11	H25	4,622	計画延長L=2,100m 計画幅員W=13.0(24.5)m	75.1 %	1.11	66	14	
15	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	水喰上北町(停) 線 甲地 (東北町)	H11	H23	1,000	計画延長L=2,200m 計画幅員W=6.0(11.5)m	25.0 %	1.30	64	15	
16	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	松野木姥范線 福岡 (五所川原市)	H11	H22	450	計画延長L=1,200m 計画幅員W=5.5(9.5)m	14.7 %	2.86	63	16	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	災害防除事業 (国道災害防除事業)	国道279号 易国間 (風間浦村)	H14	H21	2,850	落石対策 L=640m	38.0 %	-	100	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道104号 豊川～斗内 (三戸町)	H18	H21	500	全体延長L=1,000m / 歩道幅員w=2.5m	6 %	-	98	1	
2	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道104号 下田子 (田子町)	H17	H21	300	全体延長L=1,150m / 歩道幅員w=2.5m	34 %	-	98	2	
3	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道104号 石亀～茂市 (田子町)	H17	H21	250	全体延長L=810m / 歩道幅員w=2.5m	39 %	-	98	3	
4	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道340号 南郷区市野沢 (八戸市)	H17	H20	220	全体延長L=250m / 車道幅員w=10.0m(歩道w=2.5m)	65 %	-	98	4	
5	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 倉石太田 (五戸町)	H17	H21	400	全体延長L=500m / 車道幅員w=11.5m(歩道w=2.5m)	31 %	-	98	5	
6	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	八戸大野線 中居林 (八戸市)	H15	H23	1,500	全体延長L=481m / 自歩道幅員w=3.0m(両側)	45 %	-	98	6	
7	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	差波新井田線 新井田 (八戸市)	H17	H21	1,370	全体延長L=1,100m / 歩道幅員w=2.5m(両側)	52 %	-	98	7	
8	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	弘前鱒ヶ沢線 高杉 (弘前市)	H17	H20	520	全体延長L=1,150m / 歩道幅員w=2.5m	35 %	-	98	8	
9	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	五所川原岩木線 折笠 (弘前市)	H18	H20	150	全体延長L=240m / 歩道幅員w=2.5m	67 %	-	98	9	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
10	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	五林平藤崎線 中野目 (藤崎町)	H7	H20	227	全体延長L=540m / 歩道幅員w=3.0m	31 %	-	98	10	
11	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	屏風山内真部線 金木町 (五所川原市)	H10	H20	343	全体延長L=266m / 車道幅員w=11.5m(歩道w=2.5m)	62 %	-	98	11	
12	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	持子沢鶴田線 五林平 (板柳町)	H15	H20	840	全体延長L=800m / 歩道幅員w=2.5m	79 %	-	98	12	
13	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	五所川原浪岡線 浪岡郷山前 (青森市)	H17	H20	360	全体延長L=564m / 自歩道幅員w=3.5m	86 %	-	98	13	
14	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	妙売市線 長横町 (八戸市)	H18	H20	100	全体延長L=350m / 歩車共存道路L=350m	50 %	-	96	14	
15	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 二川目 (おいらせ町)	H18	H22	400	全体延長L=1,200m / 歩道幅員w=2.5m	25 %	-	94	15	
16	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	櫛引上名久井三 戸線 八幡 (八戸市)	H18	H21	150	全体延長L=214m / 車道幅員w=7.0m	27 %	-	94	16	
17	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	名川階上線 晴山沢 (階上町)	H18	H21	300	全体延長L=700m / 歩道幅員w=2.5m	27 %	-	94	17	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
18	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	五戸六戸線 蛭川 (五戸町)	H14	H21	600	全体延長L=800m / 歩道幅 員w=2.5m	23 %	-	94	18	
19	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	弘前田舎館黒石 線 日沼 (平川市)	H18	H20	130	全体延長L=110m / 歩道幅 員w=2.5m	46 %	-	94	19	
20	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事 業)	国道102号 稲吉 (十和田市)	H18	H21	240	全体延長L=1,100m / 歩道幅 員w=2.5m	13 %	-	92	20	
21	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	稲盛千代町山田 線 森田町中田 (つがる市)	H17	H20	180	全体延長L=362m / 歩道幅 員w=3.0m	39 %	-	92	21	
22	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	櫛引上名久井三 戸線 櫛引 (八戸市)	H17	H20	170	全体延長L=514m / 歩道幅 員w=2.5m	59 %	-	92	22	
23	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	十和田三戸線 川守田 (三戸町)	H18	H21	600	全体延長L=600m / 歩道幅 員w=2.5m	23 %	-	92	23	
24	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	吹上金屋黒石線 町居 (平川市)	H18	H20	220	全体延長L=250m / 歩道幅 員w=2.5m	36 %	-	92	24	
25	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	山田鶴田線 妙堂崎～木筒 (鶴田町)	H17	H23	1,344	全体延長L=3,320m / 歩道幅 員w=2.5m	25 %	-	90	25	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
26	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 南川 (六ヶ所村)	H11	H21	280	全体延長L=600m / 車道幅 員w=8.0m	21 %	-	88	26	
27	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道103号 浦町～浜田 (青森市)	H18	H21	410	全体延長L=1,600m / 歩道幅 員w=2.5m(両側)	17 %	-	86	27	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	駐車場整備事業 (緊急道路維持整備事業)	久栗坂造道線 東造道 (青森市)	H18	H20	620	自動車駐車場(400台,立体3 層)1箇所	52 %	-	72	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	防雪事業(緊急道路維持整備事業)	青森浪岡線 高田外 (青森市外)	H18	H20	665	雪観測システム N=1式	12.5 %	-	85	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	凍雪害防止事業(積寒地域 凍雪害防止事業)	国道280号 飛鳥 (青森市)	H17	H20	350	流雪溝 L=3,200m	35.7 %	-	97	1	
2	凍雪害防止事業(積寒地域 凍雪害防止事業)	国道280号 油川 期 (青森市)	H17	H20	400	流雪溝 L=2,800m	27.5 %	-	97	2	
3	凍雪害防止事業(積寒地域 凍雪害防止事業)	国道338号 川内 (むつ市)	H18	H20	340	流雪溝 L=2,400m	23.5 %	-	93	3	
4	凍雪害防止事業(積寒地域 凍雪害防止事業)	国道280号 磯山 (外ヶ浜町)	H17	H21	800	堆雪幅 L=440m	12.5 %	-	93	4	
5	凍雪害防止事業(積寒地域 凍雪害防止事業)	国道339号 今泉～太田 (中泊町～五所川 原市)	H16	H21	1,600	堆雪幅 L=1,933m	10.3 %	-	92	5	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	凍雪害防止事業(緊急道路 維持整備事業)	鶴ヶ坂干刈線 戸門 (青森市)	H18	H20	300	流雪溝 L=2,800m	11.3 %	-	93	1	
2	凍雪害防止事業(緊急道路 維持整備事業)	弘前田舎館黒石 線 追子野木 (黒石市)	H16	H20	300	流雪溝 L=2,900m	41.0 %	-	92	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	電線共同溝整備事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道339号 大町～布屋町 (五所川原市)	H18	H20	220	全体延長L=180m / 電線共同溝計画延長L=340m	55 %	-	93	1	
2	電線共同溝整備事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道340号 廿三日町 (八戸市)	H16	H20	404	全体延長L=280m / 電線共同溝計画延長L=560m	80 %	-	89	2	
3	電線共同溝整備事業 (緊急道路維持整備事業)	増田浅虫線 浅虫 (青森市)	H17	H20	650	全体延長L=1,300m / 電線共同溝計画延長L=1300m	56 %	-	89	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	市町村道代行事業(緊急道 路維持整備事業)	中村長平線 中村町 (鱒ヶ沢町)	H15	H21	900	道路改築 L=3,052m	54.0 %	-	93	1	
2	市町村道代行事業(緊急道 路維持整備事業)	福浦川目線 長後 (佐井村)	H14	H20	842	現道拡幅 L=2,200m	76.2 %	-	84	2	
3	市町村道代行事業(緊急道 路維持整備事業)	温泉線 西越 (新郷村)	H14	H21	950	現道拡幅 L=620m	73.5 %	-	79	3	
4	市町村道代行事業(緊急道 路維持整備事業)	市道21号線 尾崎 (平川市)	H15	H21	725	バイパス L=1,800m	51.0 %	-	79	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。