

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	流域下水道事業	馬淵川流域 (八戸市他3町)	S56	H22	56,029	処理場1式 幹線管渠L=44.3km	66.0 %	1.14	86	1	
2	流域下水道事業	岩木川流域 (弘前市他7市町 村)	S54	H32	84,669	処理場1式 幹線管渠L=51.4km	77.0 %	1.03	84	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	特定環境保全公共下水道事業 (むつ市特定環境保全公共 下水道事業(県代行))	むつ市川内処理 区 (むつ市)	H7	H20	3,290	処理場1式 幹線管渠L=2.6km	87.3 %	1.07	87	1	
2	特定環境保全公共下水道事業 (佐井村特定環境保全公共 下水道事業(県代行))	佐井村 (佐井村)	H10	H24	1,702	処理場1式 幹線管渠L=1.2km	72.7 %	1.08	84	2	
3	特定環境保全公共下水道事業 (外ヶ浜町特定環境保全公 共下水道事業(県代行))	外ヶ浜町平館処 理区 (外ヶ浜町)	H6	H25	4,513	処理場1式 幹線管渠L=9.1km	62.7 %	1.05	59	3	
4	特定環境保全公共下水道事業 (深浦町特定環境保全公共 下水道事業(県代行))	深浦町岩崎処理 区 (深浦町)	H10	H23	2,710	処理場1式 幹線管渠L=2.7km	94.4 %	1.04	59	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業	3・4・15号里見丸山線 (青森市)	H10	H20	3,482	全体延長L=1,269m 幅員W=6.0(20.0)m 橋梁工1基L=60m	96.5 %	1.60	88	1	
2	道路改築事業	3・4・12号沼館百石線 (八戸市)	H11	H21	7,456	全体延長L=985m 幅員W=13.0(22.0)m 橋梁工1基L=641m	66.2 %	2.11	83	2	
3	道路改築事業	3・3・8号白銀市川環状線(中居林) (八戸市)	H15	H24	2,750	全体延長L=602m 幅員W=13.0(25.0)m	16.5 %	4.63	81	3	
4	道路改築事業	3・4・1号浦島造道線(2工区) (青森市)	H14	H21	711	全体延長L=290m 幅員W=6.5(16.0)m 橋梁工1基L=25m	20.5 %	4.50	81	3	
5	道路改築事業	3・2・2号内環状線(石江) (青森市)	H14	H22	9,040	全体延長L=524m 幅員W=13.0(30.0)m JR横断函渠工1基L=40m	6.9 %	6.94	75	5	
6	道路改築事業	3・4・1号犬落瀬金矢線 (六戸町)	H13	H21	1,592	全体延長L=745m 幅員W=6.5(16.0)m	71.0 %	3.52	70	6	
7	道路改築事業	3・3・8号白銀市川環状線(桔梗野) (八戸市)	H7	H25	13,303	全体延長L=2730m 幅員W=13.0(24.5)m 橋梁工1基L=530m	56.0 %	2.24	69	7	
8	道路改築事業	3・4・3号中央町金矢線 (三沢市)	H5	H23	10,560	全体延長L=1,564m 幅員W=6.0(16.0m) 跨線橋工1基L=400m トンネル工2基L=360m	48.0 %	2.15	67	8	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	電線共同溝整備事業	3・4・7号弘前宮地 線 (弘前市)	H18	H21	422	全体延長L=355m 幅員W=6.0(15.0)m	4.7 %	-	91	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	都市公園整備事業 (新青森県総合運動公園整備事業)	青森市	H9	H27 以降	62,000	公園面積 A = 86.0ha	54.3 %	—	88	1	
2	都市公園整備事業 (青森県総合運動公園整備事業)	青森市	H7	H27 以降	25,100	公園面積 A = 75.0ha	56.4 %	—	61	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。