

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (国道特殊改良事業)	国道340号 泥障作 期バイパス (八戸市)	H14	H21	1,450	計画延長L=1,270m 計画幅員W=6.0(11.5)m	74.4 %	200	2.74	84	1		

対応方針欄 :継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 二枚橋バイパス (むつ市)	H8	H27	5,330	計画延長L=4,100m 計画幅員W=6.5(13.0)m	34.7 %	470	1.46	91	1	○	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 五所川原北バイパス (五所川原市)	H6	H29 以降	9,360	計画延長L=5,240m 計画幅員W=6.5@2(19.0)m	53.8 %	600	1.55	88	2	○	
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 倉内バイパス (六ヶ所村)	S55	H21	2,467	計画延長L=3,300m 計画幅員W=6.5(12.0)m	83.8 %	30	5.47	77	3	○	
5	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 蓬田～蟹田バイパス (蓬田村～外ヶ浜町)	H15	H29 以降	6,840	計画延長L=7,150m 計画幅員W=6.5(14.5)m	24 %	1,100	1.24	72	4	○	
6	道路改築事業 (国道改築事業)	国道103号 青撫山バイパス (十和田市)	H12	H29 以降	20,570	計画延長L=5,082m 計画幅員W=6.0(9.0)m	3.7 %	140	1.44	70	5	○	
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 長後バイパス (佐井村)	H1	H20	2,850	計画延長L=2,354m 計画幅員W=6.0(8.0)m	68.4 %						H18再評価を追加実施したため評価対象外

対応方針欄 ○:継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (県道改築事業)	岩崎西目屋弘前 線 川原平～田代 (西目屋村)	H15	H25	6,924	計画延長L=13,000m 計画幅員W=6.0(9.0)m	57.2 %	1050	2.21	77	1		
2	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 糠塚 (八戸市)	H9	H24	9,553	計画延長L=1,950m 計画幅員W=13.0(24.0)m	68.3 %	630	4.31	75	2		

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (一般改良事業)	国道101号 北金ヶ沢バイパス (深浦町)	H12	H21	300	計画延長L=570m 計画幅員W=6.5(12.0)m	38.3 %	40	1.35	83	1		

対応方針欄 :継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	むつ恐山公園大 畑線 小目名 (むつ市)	H3	H20	550	計画延長L=1,060m 計画幅員W=6.0(11.5)m	78.5 %	20	0.90	72	1		
2	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	青森環状野内線 宮田 (青森市)	H8	H25	3,850	計画延長L=3,355m 計画幅員W=13.0(30.0)m	82.1 %	50	2.86	67	2		
3	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	九艘泊脇野沢線 脇野沢 (むつ市)	H6	H25	2,070	計画延長L=1,147m 計画幅員W=6.0(16.0)m	65.5 %	30	1.11	66	3		
4	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	名川階上線 剣吉踏切 (南部町)	H15	H25	1,339	計画延長L=561m 計画幅員W=6.5(14.5)m	3.1 %	50	1.02	64	4		
5	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	再賀木造線 千年～善積 (つがる市)	H5	H29 以降	3,282	計画延長L=4,450m 計画幅員W=6.0(11.5)m	62.5 %	40	1.16	64	5		
6	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	屏風山内真部線 喜良市 (五所川原市)	H12	H23	300	計画延長L=800m 計画幅員W=6.0(9.0)m	22.3 %	60	1.12	63	6		
7	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	中野北高岩(停) 線 上野 (八戸市)	H13	H24	575	計画延長L=614m 計画幅員W=6.0(11.5)m	31.8 %	50	1.08	62	7		
8	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	むつ恐山公園大 畑線 葉色沢 (むつ市)	H13	H25	550	計画延長L=860m 計画幅員W=6.0(9.0)m	4.7 %	30	1.18	62	8		

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
9	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	薬研佐井線 薬研 (むつ市)	H12	H24	550	計画延長L=1,500m 計画幅員W=4.0(5.0)m	17.4 %	10	1.16	62	9		
10	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	関根蒲野沢線 関根 (むつ市)	H4	H22	780	計画延長L=3,280m 計画幅員W=6.0(9.0)m	88.6 %	30	0.56	61	10		
11	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	五所川原車力線 小曲 (五所川原市)	H11	H22	208	計画延長L=277m 計画幅員W=5.5(9.5)m	25.5 %	20	1.15	61	11		
12	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	岩崎深浦線 岩崎 (深浦町)	H15	H29 以降	2,100	計画延長L=1,120m 計画幅員W=6.0(9.0)m	11.1 %	0	1.19	58	12	-	
13	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	軽米名川線 剣吉 (南部町)	H12	H23	350	計画延長L=310m 計画幅員W=6.5(13.0)m	30.6 %	0	1.03	54	13	-	

対応方針欄 継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (電源立地地域対策交付金 事業)	川内佐井線 佐井(佐井村)	H13	H20	300	計画延長L=613m 計画幅員W=6.0(11.5)m	26.8 %	140	2.16	86	1		

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	弘前田舎館黒石線 猿賀 (平川市)	H15	H25	800	計画延長L=942m 計画幅員W=6.5(16.5)m	14.3 %	40	1.69	68	1		
2	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	大俵板柳(停)線 大俵～深味 (板柳町)	H14	H23	350	計画延長L=1,060m 計画幅員W=6.0(10.0)m	32.6 %	50	1.07	67	2		
3	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	常海橋銀線 福館～女鹿沢 (藤崎町～青森市)	H11	H29 以降	3,000	計画延長L=5,060m 計画幅員W=6.5(12.0)m	7.2 %	60	2.30	67	3		
4	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	上野十和田線 立崎 (十和田市)	H15	H24	550	計画延長L=720m 計画幅員W=6.0(13.0)m	10.9 %	30	1.32	64	4		
5	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	弘前岳鱒ヶ沢線 芦泡町 (鱒ヶ沢町)	H12	H24	680	計画延長L=1,030m 計画幅員W=6.0(9.0)m	23.7 %	34	1.09	64	5		
6	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	青森五所川原線 飯詰 (五所川原市)	H14	H26	850	計画延長L=1,760m 計画幅員W=6.5(13.0)m	11.1 %	10	1.11	62	6		
7	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	東北横浜線 室の久保 (六ヶ所村)	H11	H25	850	計画延長L=1,700m 計画幅員W=5.5(7.0)m	20.8 %	30	1.31	61	7		
8	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	七ツ館板柳線 野中 (板柳町)	H12	H23	380	計画延長L=940m 計画幅員W=6.0(10.0)m	50.0 %	50	1.10	60	8		
9	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	酸ヶ湯黒石線 高館 (黒石市)	H13	H23	374	計画延長L=1,130m 計画幅員W=5.5(7.0)m	21.3 %	60	1.90	60	9		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
10	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	十和田三戸線 小坂 (新郷村)	H12	H24	1,306	計画延長L=1,452m 計画幅員W=6.0(9.0)m	71.6 %	50	1.01	60	10		
11	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	松代町陸奥赤石 (停)線 深谷町 (鱈ヶ沢町)	H10	H29 以降	3,730	計画延長L=3,170m 計画幅員W=5.5(7.0)m	7.6 %	20	1.24	60	11		
12	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	浅水南部線 手倉橋 (五戸町)	H14	H23	303	計画延長L=500m 計画幅員W=6.0(11.5)m	23.8 %	40	1.61	60	12		
13	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	南部田子線 下平 (三戸町)	H10	H23	311	計画延長L=700m 計画幅員W=5.5(7.0)m	13.2 %	40	1.12	60	13		
14	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	夏泊公園線 久慈ノ浜 (平内町)	H11	H23	480	計画延長L=1,120m 計画幅員W=6.0(11.5)m	24.4 %	10	1.14	60	14		
15	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	増田浅虫線 増田～浅虫 (平内町～青森 市)	H10	H25	900	計画延長L=2,000m 計画幅員W=5.5(7.0)m	5.7 %	20	1.71	60	15		
16	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	名久井岳公園線 法光寺 (南部町)	H11	H25	840	計画延長L=1,875m 計画幅員W=6.0(11.5)m	16.0 %	20	1.10	60	16		
17	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五所川原黒石線 梅田 (五所川原市)	H12	H29 以降	1,950	計画延長L=1,960m 計画幅員W=6.0(12.5)m	18.6 %	0	1.04	56	17	-	
18	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五所川原車力線 車力 (つがる市)	H13	H29 以降	670	計画延長L=869.4m 計画幅員W=6.0(11.5)m	20.0 %	0	1.40	56	18	-	

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
19	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	十和田三戸線 下切田～横道 (十和田市)	H14	H22	1,400	計画延長L=2,400m 計画幅員W=6.0(11.5)m	56.9 %	0	1.03	56	19	-	
20	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	相馬常盤野線 田代 (西目屋村)	H14	H23	280	計画延長L=900m 計画幅員W=6.0(16.0)m	2.9 %	0	1.87	54	20	-	
21	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五所川原浪岡線 吉野田 (青森市)	H13	H24	500	計画延長L=880m 計画幅員W=6.0(10.5)m	4.0 %	0	1.75	53	21	-	
22	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	夏泊公園線 東滝 (平内町)	H10	H26	900	計画延長L=1,000m 計画幅員W=6.0(9.0)m	2.6 %	0	1.08	51	22	-	
23	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	むつ尻屋崎線 尻屋 (東通村)	H14	H23	210	計画延長L=540m 計画幅員W=5.5(9.5)m	11.0 %	0	1.21	51	23	-	
24	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五所川原岩木線 常盤町 (板柳町)	H13	H23	360	計画延長L=160m 計画幅員W=6.0(10.0)m	1.4 %	0	1.34	51	24	-	
25	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	むつ尻屋崎線 野牛 (東通村)	H9	H25	700	計画延長L=1,800m 計画幅員W=6.0(11.5)m	20.3 %	0	1.58	49	25	-	
26	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	市川下田(停)線 高屋敷 (八戸市)	H12	H24	458	計画延長L=400m 計画幅員W=6.0(16.0)m	4.6 %	0	1.57	48	26	-	
27	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	柗棚手倉橋線 上横沢 期 (新郷村)	H13	H29 以降	1,030	計画延長L=1,300m 計画幅員W=5.5(7.0)m	12.9 %	0	1.04	48	27	-	

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
28	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	大沢内(停)線 大沢内 (中泊町)	H13	H23	230	計画延長L=470m 計画幅員W=6.0(9.0)m	2.2 %	0	1.12	48	28	-	
29	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	名川階上線 鳥屋部 (階上町)	H9	H22	576	計画延長L=1,640m 計画幅員W=6.5(12.0)m	94.8 %	0	1.35	47	29	-	
30	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	東北横浜線 ガス平 (東北町)	H7	H24	502	計画延長L=1,300m 計画幅員W=6.0(12.0)m	38.2 %	0	1.02	47	30	-	
31	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	薬研佐井線 佐井 (佐井村)	H12	H24	600	計画延長L=1,500m 計画幅員W=4.0(5.0)m	17.0 %	0	1.15	47	31	-	
32	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	松木平撫牛子 (停)線 撫牛子 (弘前市)	H13	H23	500	計画延長L=300m 計画幅員W=6.0(11.5)m	2.8 %	0	1.89	47	32	-	
33	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	柳町下田(停)線 鶴喰 (六戸町)	H7	H22	340	計画延長L=540m 計画幅員W=5.5(9.0)m	53.5 %	0	1.09	45	33	-	
34	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五林平藤崎線 館野越 (板柳町)	H12	H23	240	計画延長L=224m 計画幅員W=5.5(7.0)m	2.5 %	0	1.07	44	34	-	
35	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	久渡寺新寺町線 小沢 (弘前市)	H13	H22	111	計画延長L=195.7m 計画幅員W=6.0(12.5)m	9.9 %	0	1.48	43	35	-	

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	小友板柳(停)線 小友 (弘前市)	H11	H24	1,800	計画延長L=2,360m 計画幅員W=6.5(12.0)m	21.4 %	60	1.50	73	1		
2	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	夏泊公園線 浦田～茂浦 (平内町)	H14	H26	5,700	計画延長L=2,610m 計画幅員W=6.0(11.5)m	11.5 %	500	1.27	72	2		
3	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	大鱈浪岡線 石川大橋 (弘前市～平川 市)	H15	H22	1,200	計画延長L=694m 計画幅員W=6.5(12.0)m	48.3 %	28	3.56	71	3		
4	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	五所川原岩木線 掛落林 (板柳町)	H13	H23	1,538	計画延長L=920m 計画幅員W=6.5(14.5)m	15.1 %	60	2.23	71	4		
5	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	五所川原浪岡線 高野 (五所川原市)	H12	H24	500	計画延長L=470m 計画幅員W=6.0(10.0)m	19.2 %	60	1.20	64	5		
6	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	八戸野辺地線 駒沢 (三沢市)	H11	H24	1,200	計画延長L=1,840m 計画幅員W=6.5(12.0)m	20.8 %	150	2.83	69	6		
7	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	大鱈浪岡線 乳井 (弘前市)	H12	H22	900	計画延長L=2,000m 計画幅員W=6.0(9.0)m	41.7 %	30	1.84	69	7		
8	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	五所川原車力線 福浦～車力 (中泊町～つがる 市)	H12	H23	9,208	計画延長L=5,050m 計画幅員W=6.0(11.5)m	37.0 %	403	1.40	68	8		

対応方針欄 継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
9	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	桑野木田南広森 線 柴田 (つがる市)	H8	H22	707	計画延長L=1,200m 計画幅員W=6.0(9.0)m	64.6 %	70	1.05	68	9		
10	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	むつ尻屋崎線 岩屋 (東通村)	H5	H26	4,200	計画延長L=4,040m 計画幅員W=6.0(12.5)m	50.5 %	320	0.73	67	10		
11	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	弘前田舎館黒石 線 畑中 (田舎館村)	H14	H22	800	計画延長L=1,500m 計画幅員W=6.5(13.0)m	36.7 %	110	2.74	67	11		
12	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	八戸大野線 田代 (八戸市)	H14	H23	1,219	計画延長L=1,720m 計画幅員W=6.5(12.0)m	50.9 %	60	2.19	67	12		
13	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	常海橋銀線 上常海橋～福館 (板柳町～藤崎 町)	H11	H23	1,310	計画延長L=1,400m 計画幅員W=6.5(12.0)m	25.2 %	90	1.07	66	13		
14	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	青森浪岡線 八ツ役 (青森市)	H11	H25	4,622	計画延長L=2,100m 計画幅員W=13.0(24.5)m	75.1 %	100	1.11	66	14		
15	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	水喰上北町(停) 線 甲地 (東北町)	H11	H23	1,000	計画延長L=2,200m 計画幅員W=6.0(11.5)m	25.0 %	160	1.30	64	15		
16	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	松野木姥沓線 福岡 (五所川原市)	H11	H22	450	計画延長L=1,200m 計画幅員W=5.5(9.5)m	14.7 %	70	2.86	63	16		

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	災害防除事業 (国道道災害防除事業)	国道279号 易国間 (風間浦村)	H14	H21	2,850	落石対策 L=640m	51.8 %	300	-	100	1		

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道104号 豊川～斗内 (三戸町)	H18	H21	500	全体延長L=1,000m / 歩道幅員w=2.5m	6 %	30	-	98	1		
2	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道104号 下田子 (田子町)	H17	H21	300	全体延長L=1,150m / 歩道幅員w=2.5m	34 %	50	-	98	2		
3	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道104号 石亀～茂市 (田子町)	H17	H21	250	全体延長L=810m / 歩道幅員w=2.5m	39 %	10	-	98	3		
4	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道340号 南郷区市野沢 (八戸市)	H17	H20	220	全体延長L=250m / 車道幅員w=10.0m(歩道w=2.5m)	65 %	48	-	98	4		
5	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 倉石太田 (五戸町)	H17	H21	400	全体延長L=500m / 車道幅員w=11.5m(歩道w=2.5m)	31 %	40	-	98	5		
6	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	八戸大野線 中居林 (八戸市)	H15	H23	1,500	全体延長L=481m / 自歩道幅員w=3.0m(両側)	45 %	200	-	98	6		
7	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	差波新井田線 新井田 (八戸市)	H17	H21	1,370	全体延長L=1,100m / 歩道幅員w=2.5m(両側)	52 %	270	-	98	7		
8	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	弘前鱒ヶ沢線 高杉 (弘前市)	H17	H20	520	全体延長L=1,150m / 歩道幅員w=2.5m	35 %	100	-	98	8		
9	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	五所川原岩木線 折笠 (弘前市)	H18	H20	150	全体延長L=240m / 歩道幅員w=2.5m	67 %	64	-	98	9		

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
10	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	五林平藤崎線 中野目 (藤崎町)	H7	H20	227	全体延長L=540m / 歩道幅 員w=3.0m	31 %	46	-	98	10		
11	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	屏風山内真部線 金木町 (五所川原市)	H10	H20	343	全体延長L=266m / 車道幅 員w=11.5m(歩道w=2.5m)	62 %	100	-	98	11		
12	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	持子沢鶴田線 五林平 (板柳町)	H15	H20	840	全体延長L=800m / 歩道幅 員w=2.5m	79 %	120	-	98	12		
13	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	五所川原浪岡線 浪岡郷山前 (青森市)	H17	H20	360	全体延長L=564m / 自歩道 幅員w=3.5m	86 %	135	-	98	13		
14	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	妙売市線 長横町 (八戸市)	H18	H20	100	全体延長L=350m / 歩車共 存道路L=350m	50 %	30	-	96	14		
15	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事 業)	国道338号 二川目 (おいらせ町)	H18	H22	400	全体延長L=1,200m / 歩道幅 員w=2.5m	25 %	70	-	94	15		
16	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	櫛引上名久井三 戸線 八幡 (八戸市)	H18	H21	150	全体延長L=214m / 車道幅 員w=7.0m	27 %	10	-	94	16		
17	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	名川階上線 晴山沢 (階上町)	H18	H21	300	全体延長L=700m / 歩道幅 員w=2.5m	27 %	30	-	94	17		

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
18	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	五戸六戸線 蛭川 (五戸町)	H14	H21	600	全体延長L=800m / 歩道幅 員w=2.5m	23 %	40	-	94	18		
19	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	弘前田舎館黒石 線 日沼 (平川市)	H18	H20	130	全体延長L=110m / 歩道幅 員w=2.5m	46 %	40	-	94	19		
20	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事 業)	国道102号 稲吉 (十和田市)	H18	H21	240	全体延長L=1,100m / 歩道幅 員w=2.5m	13 %	50	-	92	20		
21	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	稲盛千代町山田 線 森田町中田 (つがる市)	H17	H20	180	全体延長L=362m / 歩道幅 員w=3.0m	39 %	35	-	92	21		
22	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	櫛引上名久井三 戸線 櫛引 (八戸市)	H17	H20	170	全体延長L=514m / 歩道幅 員w=2.5m	59 %	40	-	92	22		
23	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	十和田三戸線 川守田 (三戸町)	H18	H21	600	全体延長L=600m / 歩道幅 員w=2.5m	23 %	40	-	92	23		
24	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	吹上金屋黒石線 町居 (平川市)	H18	H20	220	全体延長L=250m / 歩道幅 員w=2.5m	36 %	60	-	92	24		
25	交通安全事業 (緊急道路維持整備事業)	山田鶴田線 妙堂崎～木筒 (鶴田町)	H17	H23	1,344	全体延長L=3,320m / 歩道幅 員w=2.5m	25 %	150	-	90	25		

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
26	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 南川 (六ヶ所村)	H11	H21	280	全体延長L=600m / 車道幅 員w=8.0m	21 %	90	-	88	26		
27	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道103号 浦町～浜田 (青森市)	H18	H21	410	全体延長L=1,600m / 歩道幅 員w=2.5m(両側)	17 %	90	-	86	27		

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	駐車場整備事業 (緊急道路維持整備事業)	久栗坂造道線 東造道 (青森市)	H18	H20	620	自動車駐車場(400台,立体3 層)1箇所	52 %	300	-	72	1		

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防雪事業(緊急道路維持整備事業)	青森浪岡線 高田外 (青森市外)	H18	H20	364	雪観測システム N=1式	33.2 %	120	-	85	1		

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
4	凍雪害防止事業(積寒地域 凍雪害防止事業)	国道280号 磯山 (外ヶ浜町)	H17	H21	800	堆雪幅 L=440m	12.5 %	40	-	93	1		
5	凍雪害防止事業(積寒地域 凍雪害防止事業)	国道339号 今泉～太田 (中泊町～五所川 原市)	H16	H21	1,600	堆雪幅 L=1,933m	10.3 %	170	-	92	2		
1	凍雪害防止事業(積寒地域 凍雪害防止事業)	国道280号 飛鳥 (青森市)	H17	H19	350	流雪溝 L=3,200m	35.7 %						H19完了予定と なったため評価対 象外
2	凍雪害防止事業(積寒地域 凍雪害防止事業)	国道280号 油川 期 (青森市)	H17	H19	400	流雪溝 L=2,800m	27.5 %						H19完了予定と なったため評価対 象外
3	凍雪害防止事業(積寒地域 凍雪害防止事業)	国道338号 川内 (むつ市)	H18	H19	340	流雪溝 L=2,400m	23.5 %						H19完了予定と なったため評価対 象外

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	凍雪害防止事業(緊急道路 維持整備事業)	鶴ヶ坂干刈線 戸門 (青森市)	H18	H20	300	流雪溝 L=2,800m	11.3 %	50	-	93	1		
2	凍雪害防止事業(緊急道路 維持整備事業)	弘前田舎館黒石 線 追子野木 (黒石市)	H16	H20	300	流雪溝 L=2,900m	41.0 %	50	-	92	2		

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	電線共同溝整備事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道339号 大町～布屋町 (五所川原市)	H18	H20	220	全体延長L=180m / 電線共同溝計画延長L=340m	55 %	80	-	93	1		
2	電線共同溝整備事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道340号 廿三日町 (八戸市)	H16	H20	404	全体延長L=280m / 電線共同溝計画延長L=560m	80 %	100	-	89	2		
3	電線共同溝整備事業 (緊急道路維持整備事業)	増田浅虫線 浅虫 (青森市)	H17	H20	650	全体延長L=1,300m / 電線共同溝計画延長L=1300m	56 %	250	-	89	3		

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	市町村道代行事業(緊急道 路維持整備事業)	中村長平線 中村町 (鯉ヶ沢町)	H15	H21	900	道路改築 L=3,052m	54.0 %	140	-	93	1		
2	市町村道代行事業(緊急道 路維持整備事業)	福浦川目線 長後 (佐井村)	H14	H20	842	現道拡幅 L=2,200m	76.2 %	100	-	84	2		
3	市町村道代行事業(緊急道 路維持整備事業)	温泉線 西越 (新郷村)	H14	H21	950	現道拡幅 L=620m	73.5 %	100	-	79	3		
4	市町村道代行事業(緊急道 路維持整備事業)	市道21号線 尾崎 (平川市)	H15	H21	725	バイパス L=1,800m	51.0 %	60	-	79	4		

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。