

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成18年度実施)

部局・課名 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港整備交付金事業	野牛漁港 (東通村)	H17	H21	600	北防波堤L=52.4m外	45.0 %	100	1.34	85	1		
2	港整備交付金事業	蟹田漁港 (外ヶ浜町)	H17	H21	640	北防波堤L=150m 道路L=70m	25.0	160	1.45	83	2		
3	港整備交付金事業	宿野部漁港 (むつ市)	H17	H21	300	沖防波堤L=60m外	13.2	80	1.32	83	3		
4	港整備交付金事業	正津川漁港 (むつ市)	H17	H21	280	沖防波堤L=65m	7.1	50	1.47	81	4		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成18年度実施)

部局・課名 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	大間 (大間町)	H13	H22	645	奥戸漁場 魚礁3.55ha	77.5	110	2.07	87	1		
2	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	三沢 (三沢市)	H13	H21	1,198	百石・三沢漁場 魚礁19.82ha	43.3	50	1.82	85	2		
3	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	小泊 (中泊町)	H12	H22	1,619	小泊漁場 魚礁2.76ha、増殖場54.22ha	87.8 %	130	1.45	82	3		
4	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	三厩 (外ヶ浜町)	H13	H22	1,178	三厩・竜飛 魚礁11.71ha	44.8	140	1.23	82	4		
5	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	六ヶ所 (六ヶ所村)	H13	H23	1,272	六ヶ所漁場 魚礁10.14ha	37.4	130	1.15	80	5		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成18年度実施)

部局・課名 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸保全施設整備事業 (侵食対策事業)	平館漁港 (外ヶ浜町)	H17	H21	1,300	護岸L=800m 防潮林A=2,100m <sup>2</sup>	27.0 %	300	15.17	100	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。