

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 水産局漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	白糠地区 (東通村・六ヶ所村)	H14	H23	21,430	白糠漁港 沖防波堤L=250m外、	43.9 %	1,692	1.22	87	1		
2	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	八戸地区 (八戸市)	H14	H23	7,800	八戸漁港 - 6.0m岸壁L=524m外	41.8 %	620	1.20	87	2		
3	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	小泊地区 (中泊町)	H14	H23	7,008	小泊漁港、3漁場 南防波堤L=140m外、 増殖場A=58.2ha外、	74.3 %	748	1.29	85	3		
4	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	大畑地区 (むつ市)	H14	H23	4,008	大畑漁港、平・正津川漁場 第2北防波堤L=90m外、 増殖場A=21.5ha、	50.3 %	275	1.37	80	4		
5	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	三沢地区 (三沢市)	H14	H23	7,370	三沢漁港、三沢漁場 沖防波堤L=350m外、 魚礁V=3052.7空m3	61.5 %	450	1.19	79	5		
6	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	北金ヶ沢地区 (深浦町)	H14	H23	2,700	北金ヶ沢漁港 - 3.0m岸壁L=150m外、	58.4 %	160	1.36	76	6		
7	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	下風呂地区 (風間浦村)	H14	H23	2,190	下風呂漁港 北護岸L=105m外	57.1 %	200	1.37	75	7		

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 水産局漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	三沢地区 (三沢市)	H13	H22	1,198	百石・三沢漁場 魚礁V=60,981.6空m3	68.6 %	50	1.82	85	1		
2	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	小泊地区 (中泊町)	H13	H21	1,955	小泊漁場 増殖場A=54.22ha 魚礁V=65,169.5空m3	51.9 %	300	1.54	85	2		
3	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	第2市浦 (五所川原市)	H19	H24	590	第2市浦漁場 魚礁V=40,000空m3	10.2 %	60	1.44	82	3		
4	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	三厩地区 (外ヶ浜町)	H13	H22	1,083	三厩・竜飛漁場 魚礁V=62,975.1空m3	68.1 %	160	1.35	82	4		
5	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	大間地区 (大間町)	H13	H22	891	大間・奥戸漁場 魚礁V=52,907.6空m3	74.0 %	70	1.21	82	5		
6	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	六ヶ所地区 (六ヶ所村)	H13	H24	1,272	六ヶ所漁場 魚礁V=39,600空m3	56.0 %	82	1.15	80	6		

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 水産局漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	地域水産物供給基盤整備事業	今別地区 (今別町)	H14	H21	2,878	今別・一本木漁港、今別3漁場 北防波堤L=100m外、増殖場 A=101.3ha	79.0 %	170	2.27	82	1		
2	地域水産物供給基盤整備事業	平内地区 (平内町)	H14	H23	3,533	清水川・浪打漁港 北防波堤L=282m外、	60.4 %	230	2.01	82	2		
3	地域水産物供給基盤整備事業	脇野沢地区 (むつ市)	H14	H23	2,602	脇野沢漁港、脇野沢・九艘泊漁 場 東防波堤L=90m外、増殖場 A=17.4ha	51.0 %	140	1.46	82	3		
4	地域水産物供給基盤整備事業	岩崎地区 (深浦町)	H14	H22	2,750	岩崎漁港 第4南防波堤L=170m外、	61.8 %	300	1.25	82	4		
5	地域水産物供給基盤整備事業	下手浜地区 (大間町)	H14	H23	2,680	下手浜漁港、大間2漁場 北沖防波堤L=120m外、 増殖場A=6.0ha外、	42.7 %	200	1.21	82	5		
6	地域水産物供給基盤整備事業	佐井地区 (佐井村)	H14	H23	5,880	牛滝・磯谷・福浦漁港、佐井・福 浦漁場 沖防波堤L=60m外、 増殖場A=45.7ha外	52.9 %	450	1.44	81	6		
7	地域水産物供給基盤整備事業	十三地区 (五所川原市)	H14	H23	5,200	十三漁港 西防波堤L=490m外、	53.6 %	600	1.29	81	7		
8	地域水産物供給基盤整備事業	奥戸地区 (大間町)	H14	H23	3,715	奥戸・材木漁港、奥戸3漁場 西防波堤L=113m外、増殖場 A=18.0ha外、	44.8 %	297	1.89	80	8		
9	地域水産物供給基盤整備事業	横浜地区 (横浜町)	H14	H23	3,700	横浜・百目木・源氏ヶ浦漁港 第2西防波堤L=180m外、	57.5 %	490	1.73	80	9		

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 水産局漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁村再生交付金	蓬田地区 (蓬田村)	H19	H21	180	-2m物揚場L=117m外	25.0 %	100	1.94	81	1		
2	漁村再生交付金	小舟渡地区 (階上町)	H19	H21	299	外北防波堤L=30m外	33.4 %	100	1.99	79	2		

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港整備交付金	宿野部漁港 (むつ市)	H17	H21	300	沖防波堤L=60m外	43.3 %	100	1.32	79	1		
2	港整備交付金	蟹田漁港 (外ヶ浜町)	H17	H21	640	北防波堤L=150m 道路L=70m	50.0 %	160	1.45	78	2		
3	港整備交付金	正津川漁港 (むつ市)	H17	H21	280	沖防波堤L=65m	25.0 %	160	1.47	77	3		

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸保全施設整備事業 (侵食対策事業)	平館漁港 (外ヶ浜町)	H17	H21	1,020	護岸L=800m 防潮林A=2,100㎡	50.0 %	210	15.17	95	1		
2	海岸保全施設整備事業 (高潮対策事業)	鱒ヶ沢漁港 (鱒ヶ沢町)	H13	H24	2,051	護岸L=1080m外	60.9 %	140	3.14	95	2		

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。