

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (国道特殊改良事業)	国道340号 泥降作Ⅱ期バイパス (八戸市)	H14	H21	1,450	計画延長L=1,270m 計画幅員W=6.0(11.5)m	88.3 %	40	2.74	84	1	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 五所川原北バイパス (五所川原市)	H6	H30	9,360	計画延長L=5,240m 計画幅員W=6.5@2(19.0)m	61.2 %	350	1.55	88	1	○	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 蓬田～蟹田バイパス (蓬田村～外ヶ浜町)	H15	H29	6,840	計画延長L=7,150m 計画幅員W=6.5(14.5)m	40.5 %	1,200	1.24	87	2	○	
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道454号 豊間内バイパス (八戸市～五戸町)	H19	H23	1,450	計画延長L=3,300m 計画幅員W=6.5(9.5)m	11.0 %	300	3.14	79	3	○	
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 倉内バイパス (六ヶ所村)	S55	H22	2,467	計画延長L=3,300m 計画幅員W=6.5(12.0)m	85.0 %	30	5.47	77	4	○	
5	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 二枚橋バイパス (むつ市)	H8	H27	5,330	計画延長L=4,100m 計画幅員W=6.5(13.0)m	43.0 %	570	1.52	75	5	○	
6	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 白糠バイパス (東通村～六ヶ所村)	S62	H29	9,072	計画延長L=6,465m 計画幅員W=6.0(11.5)m	31.2 %	386	1.15	74	6	○	
7	道路改築事業 (国道改築事業)	国道103号 青撫山バイパス (十和田市)	H12	H30 以降	20,570	計画延長L=5,082m 計画幅員W=6.0(9.0)m	4.4 %	140	1.44	70	7	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (県道改築事業)	岩崎西目屋弘前線 川原平～田代 (西目屋村)	H15	H25	6,924	計画延長L=13,000m 計画幅員W=6.0(9.0)m	76.0 %	1,134	2.21	92	1	○	
2	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 糠塚 (八戸市)	H9	H24	9,553	計画延長L=1,950m 計画幅員W=13.0(24.0)m	75.5 %	592	4.31	88	2	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	屏風山内真部線 喜良市 (五所川原市)	H12	H23	300	計画延長L=800m 計画幅員W=6.0(9.0)m	45.7 %	74	2.14	73	1	○	
2	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	青森環状野内線 宮田 (青森市)	H8	H25	3,850	計画延長L=3,335m 計画幅員W=13.0(30.0)m	82.7 %	30	2.48	67	2	○	
3	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	むつ恐山公園大畑線 葉色沢 (むつ市)	H13	H25	550	計画延長L=860m 計画幅員W=6.0(9.0)m	5.6 %	20	1.60	67	3	○	
4	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	再賀木造線 千年～善積 (つがる市)	H5	H29 以降	3,282	計画延長L=4,930m 計画幅員W=6.0(11.5)m	63.6 %	30	1.09	64	4	○	
5	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	関根蒲野沢線 関根 (むつ市)	H4	H22	780	計画延長L=3,280m 計画幅員W=6.0(9.0)m	88.6 %	10	0.53	61	6	○	
6	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	薬研佐井線 薬研 (むつ市)	H12	H24	550	計画延長L=1,500m 計画幅員W=4.0(5.0)m	18.0 %	10	0.80	61	7	○	
7	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	岩崎深浦線 岩崎 (深浦町)	H15	H29 以降	2,100	計画延長L=1,120m 計画幅員W=6.0(9.0)m	11.1 %	0	0.55	53	9	-	
	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	名久井岳公園線 法光寺 (南部町)	H11	H25	840	計画延長L=1,875m 計画幅員W=6.0(11.5)m	16.3 %	40	0.72	63	5	○	地方特定道路建設 整備事業から移行
	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	浅水南部線 手倉橋 (五戸町)	H14	H23	303	計画延長L=500m 計画幅員W=6.0(11.5)m	26.7 %	30	4.92	60	8	○	地方特定道路建設 整備事業から移行

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考	
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位			
1	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	上野十和田線 立崎 (十和田市)	H15	H24	550	計画延長L=720m 計画幅員W=6.0(13.0)m	11.3 %	30	8.06	69	1	○		
2	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	むつ尻屋崎線 尻屋 (東通村)	H14	H23	210	計画延長L=540m 計画幅員W=5.5(9.5)m	11.0 %	20	5.60	66	2	○		
3	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	夏泊公園線 久慈ノ浜 (平内町)	H11	H23	480	計画延長L=1,120m 計画幅員W=6.0(11.5)m	26.5 %	10	3.42	65	3	○		
4	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	弘前岳鱒ヶ沢線 芦沼町 (鱒ヶ沢町)	H12	H24	680	計画延長L=1,030m 計画幅員W=6.0(9.0)m	28.7 %	10	1.15	64	4	○		
5	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	十和田三戸線 小坂 (新郷村)	H12	H24	1,306	計画延長L=1,452m 計画幅員W=6.0(9.0)m	79.8 %	20	0.63	63	5	○		
6	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	名久井岳公園線 法光寺 (南部町)	H11	H25	840	計画延長L=1,875m 計画幅員W=6.0(11.5)m	16.3 %							市町村合併支援事業へ移行
7	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	大俵板柳(停)線 大俵～深味 (板柳町)	H14	H23	350	計画延長L=1,060m 計画幅員W=6.0(10.0)m	49.7 %	20	1.44	62	6	○		
8	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	久渡寺新寺町線 小沢 (弘前市)	H13	H22	111	計画延長L=195.7m 計画幅員W=6.0(12.5)m	9.9 %	30	12.96	62	7	○		
9	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	東北横浜線 室の久保 (六ヶ所村)	H11	H25	850	計画延長L=1,700m 計画幅員W=5.5(7.0)m	22.4 %							緊急道路建設整備事業へ移行
10	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	青森五所川原線 飯詰 (五所川原市)	H14	H26	850	計画延長L=1,760m 計画幅員W=6.5(13.0)m	12.2 %	10	0.86	61	8	○		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	酸ヶ湯黒石線 高館 (黒石市)	H13	H23	374	計画延長L=1,130m 計画幅員W=5.5(7.0)m	33.4 %	40	4.11	60	9	○	
12	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	浅水南部線 手倉橋 (五戸町)	H14	H23	303	計画延長L=500m 計画幅員W=6.0(11.5)m	26.7 %						市町村合併支援事業へ移行
13	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	弘前田舎館黒石線 猿賀 (平川市)	H15	H25	800	計画延長L=942m 計画幅員W=6.5(16.5)m	19.4 %	0	3.14	56	10	-	
14	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	十和田三戸線 下切田～横道 (十和田市)	H14	H23	1,400	計画延長L=2,400m 計画幅員W=6.0(11.5)m	52.4 %	0	1.05	56	11	-	
15	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五所川原浪岡線 吉野田 (青森市)	H13	H24	500	計画延長L=880m 計画幅員W=6.0(10.5)m	4.0 %	0	4.38	53	12	-	
16	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	大沢内(停)線 大沢内 (中泊町)	H13	H23	230	計画延長L=470m 計画幅員W=6.0(9.0)m	2.2 %	0	2.00	53	13	-	
17	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	楯引上名久井三戸線 森越Ⅱ期 (南部町)	H15	H29以降	757	計画延長L=1,272m 計画幅員W=6.0(11.5)m	3.6 %	0	4.23	52	14	-	
18	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五所川原車力線 車力 (つがる市)	H13	H29以降	670	計画延長L=869.4m 計画幅員W=6.0(11.5)m	20.0 %	0	0.94	51	15	-	
19	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五林平藤崎線 館野越 (板柳町)	H12	H23	240	計画延長L=224m 計画幅員W=5.5(7.0)m	2.5 %	0	11.27	49	16	-	
20	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	松木平撫牛子(停)線 撫牛子 (弘前市)	H13	H23	500	計画延長L=300m 計画幅員W=6.0(11.5)m	2.8 %	0	14.16	47	17	-	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	相馬常盤野線 田代 (西目屋村)	H14	H23	280	計画延長L=900m 計画幅員W=6.0(16.0)m	2.9 %	0	0.66	44	18	-	
22	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	栃棚手倉橋線 上横沢Ⅱ期 (新郷村)	H13	H29 以降	1,030	計画延長L=1,300m 計画幅員W=5.5(7.0)m	12.9 %	0	0.46	43	19	-	
23	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	薬研佐井線 佐井 (佐井村)	H12	H24	600	計画延長L=1,500m 計画幅員W=4.0(5.0)m	17.0 %	0	0.99	42	20	-	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	大鱈浪岡線 石川大橋 (弘前市～平川市)	H15	H22	1,200	計画延長L=694m 計画幅員W=6.5(12.0)m	46.6 %	30	3.56	86	1	○	
2	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	南部田子線 道ノ上 (田子町)	H9	H22	1,300	計画延長L=1,200m 計画幅員W=6.0(12.0)m	74.7 %	50	1.19	79	2	○	
3	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	松野木姥苅線 福岡 (五所川原市)	H11	H22	450	計画延長L=1,200m 計画幅員W=6.0(9.0)m	28.2 %	100	2.86	78	3	○	
4	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	小友板柳(停)線 小友 (弘前市)	H11	H24	1,800	計画延長L=2,360m 計画幅員W=6.5(12.0)m	33.1 %	30	1.50	73	4	○	
5	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	夏泊公園線 浦田～茂浦 (平内町)	H14	H26	5,700	計画延長L=2,610m 計画幅員W=6.0(11.5)m	19.9 %	500	1.27	72	5	○	
6	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	五所川原岩木線 掛落林 (板柳町)	H13	H23	1,538	計画延長L=920m 計画幅員W=6.5(14.5)m	23.1 %	45	2.23	71	6	○	
7	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	八戸野辺地線 駒沢 (三沢市)	H11	H24	1,200	計画延長L=1,840m 計画幅員W=6.5(12.0)m	31.8 %	100	2.83	69	7	○	
8	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	五所川原車力線 福浦～車力 (中泊町～つがる市)	H12	H23	9,208	計画延長L=5,050m 計画幅員W=6.0(11.5)m	47.6 %	641	1.40	68	8	○	
9	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	弘前田舎館黒石線 畑中 (田舎館村)	H14	H24	800	計画延長L=1,500m 計画幅員W=6.5(13.0)m	52.3 %	46	2.74	67	9	○	
10	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	むつ尻屋崎線 岩屋 (東通村)	H5	H26	4,200	計画延長L=4,040m 計画幅員W=6.0(12.5)m	60.6 %	290	0.73	67	10	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	八戸大野線 田代 (八戸市)	H14	H23	1,219	計画延長L=1,720m 計画幅員W=6.5(12.0)m	50.9 %	70	2.19	67	11	○	
12	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	常海橋銀線 福館～女鹿沢 (藤崎町～青森市)	H11	H29 以降	3,000	計画延長L=5,060m 計画幅員W=6.5(12.0)m	9.2 %	30	2.30	67	12	○	
13	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	常海橋銀線 上常海橋～福館 (板柳町～藤崎町)	H11	H23	1,310	計画延長L=1,400m 計画幅員W=6.5(12.0)m	32.7 %	100	1.07	66	13	○	
14	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	青森浪岡線 八ツ役 (青森市)	H11	H25	4,622	計画延長L=2,100m 計画幅員W=13.0(24.5)m	80.7 %	110	1.11	66	14	○	
15	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	五所川原黒石線 梅田 (五所川原市)	H12	H29 以降	1,950	計画延長L=1,960m 計画幅員W=6.0(12.5)m	18.6 %	40	1.04	66	15	○	
16	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	九艘泊脇野沢線 脇野沢 (むつ市)	H6	H25	2,070	計画延長L=1,147m 計画幅員W=6.0(16.0)m	66.8 %						拠点施設関連基盤 施設整備事業へ移行
17	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	五所川原浪岡線 高野 (五所川原市)	H12	H24	500	計画延長L=470m 計画幅員W=6.0(10.0)m	43.2 %	60	1.20	64	16	○	
18	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	水喰上北町(停)線 甲地 (東北町)	H11	H23	1,000	計画延長L=2,200m 計画幅員W=6.0(11.5)m	55.0 %	150	1.30	64	17	○	
19	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	名川階上線 剣吉踏切 (南部町)	H15	H25	1,339	計画延長L=561m 計画幅員W=6.5(14.5)m	6.4 %	77	1.02	64	18	○	
20	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	中野北高岩(停)線 上野 (八戸市)	H13	H24	575	計画延長L=614m 計画幅員W=6.0(11.5)m	40.7 %	100	1.08	62	19	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	東北横浜線 室の久保 (六ヶ所村)	H11	H25	850	計画延長L=1,700m 計画幅員W=5.5(7.0)m	22.4 %	100	0.47	61	20	○	地方特定道路建設 整備事業から移行

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	国道340号 南郷区市野沢 (八戸市)	H19	H20	88	全体延長L=260m/車道幅 員w=7.5m(歩道w=2.5m)	55.0 %						H20完了予定と なったため評価対 象外
2	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	国道104号 豊川~斗内 (三戸町)	H19	H21	200	全体延長L=1,000m/歩道幅 員w=2.5m	13.0 %	60	-	98	1	○	
3	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	国道104号 下田子 (田子町)	H19	H22	300	全体延長L=1,010m/歩道幅 員w=2.5m	24.0 %	65	-	98	2	○	
4	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	国道454号 倉石太田 (五戸町)	H19	H22	350	全体延長L=500m/車道幅 員w=11.5m(歩道w=2.5m)	17.0 %	65	-	98	3	○	
5	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	国道104号 石亀~茂市 (田子町)	H19	H22	240	全体延長L=400m/歩道幅 員w=2.5m	4.0 %	35	-	98	4	○	
6	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	国道394号 乙供 (東北町)	H19	H23	272	全体延長L=1,010m/歩道幅 員w=3.5m	36.0 %	30	-	98	5	○	
7	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	八戸大野線 中居林 (八戸市)	H19	H23	1,031	全体延長L=481m/自歩道 幅員w=3.0m(両側)	19.0 %	150	-	98	6	○	
8	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	国道338号 二川目 (おいらせ町)	H19	H22	370	全体延長L=1,200m/歩道幅 員w=2.5m	19.0 %	100	-	94	7	○	
9	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	国道102号 法量 (十和田市)	H19	H23	260	全体延長L=1,300m/歩道幅 員w=2.5m	38.0 %	40	-	94	8	○	
10	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	国道102号 稲吉 (十和田市)	H19	H21	210	全体延長L=1,100m/歩道幅 員w=3.5m	24.0 %	80	-	92	9	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	国道338号 南川 (六ヶ所村)	H19	H21	220	全体延長L=600m/車道幅 員w=8.0m	41.0 %	102	-	88	10	○	
12	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	国道279号 近川 (むつ市)	H19	H21	200	全体延長L=1,276m/歩道幅 員w=2.5m	31.0 %	68	-	86	11	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	差波新井田線 新井田 (八戸市)	H17	H21	1,320	全体延長L=1,100m/歩道幅 員w=2.5m(両側)	58.0 %	220	-	98	1	○	
2	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	持子沢鶴田線 五林平 (板柳町)	H15	H21	840	全体延長L=800m/歩道幅 員w=2.5m	72.0 %	100	-	98	2	○	
3	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	五林平藤崎線 中野目 (藤崎町)	H18	H21	300	全体延長L=540m/歩道幅 員w=3.0m	39.0 %	120	-	98	3	○	
4	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	弘前鯉ヶ沢線 高杉 (弘前市)	H17	H21	520	全体延長L=1,150m/歩道幅 員w=2.5m	47.0 %	120	-	98	4	○	
5	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	五戸六戸線 蛸川 (五戸町)	H18	H22	600	全体延長L=800m/歩道幅 員w=2.5m	25.0 %	104	-	98	5	○	
6	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	妙売市線 長横町 (八戸市)	H18	H21	100	全体延長L=350m/歩車共 存道路L=350m	41.0 %	10	-	96	6	○	
7	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	山田鶴田線 妙堂崎～木筒 (鶴田町)	H17	H21	760	全体延長L=3,040m/歩道幅 員w=2.5m	65.0 %	120	-	94	7	○	
8	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	名川階上線 晴山沢 (階上町)	H18	H21	250	全体延長L=700m/歩道幅 員w=2.5m	46.0 %	60	-	94	8	○	
9	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	五林平藤崎線 俵柁 (藤崎町)	H19	H20	90	全体延長L=540m/歩道幅 員w=2.5m	56.0 %						H20完了予定と なったため評価対 象外
10	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	櫛引上名久井三戸線 八幡 (八戸市)	H18	H19	20	全体延長L=214m/歩道幅 員w=2.5m	100.0 %						H19完了予定と なったため評価対 象外

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	菰植木造線 木造大畑 (つがる市)	H19	H21	130	全体延長L=200m/歩道幅 員w=2.5m	38.0 %	50	-	92	9	○	
12	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	三沢七戸線 春日台 (三沢市)	H19	H21	150	全体延長L=140m/車道幅 員w=9.5m(歩道w=2.5m)	7.0 %	70	-	92	10	○	
13	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	名川階上線 赤保内 (階上町)	H19	H21	100	全体延長L=300m/車道幅 員w=9.5m	30.0 %	40	-	92	11	○	
14	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	十和田三戸線 川守田 (三戸町)	H18	H22	600	全体延長L=600m/歩道幅 員w=2.5m	16.0 %	50	-	92	12	○	
15	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	吹上金屋黒石線 町居 (平川市)	H18	H22	400	全体延長L=320m/歩道幅 員w=2.5m	18.0 %	120	-	92	13	○	
16	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	鶴ヶ坂千刈線 白旗野 (青森市)	H18	H23	925	全体延長L=1,240m/自歩道 幅員w=3.5m(両側)	21.0 %	165	-	92	14	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	凍雪害防止事業 (雪寒地域凍雪害防止事業)	国道280号 磯山 (外ヶ浜町)	H17	H20	800	堆雪幅 L=440m	42.5 %						H20完了予定と なったため評価対 象外
2	凍雪害防止事業 (雪寒地域凍雪害防止事業)	国道339号 今泉～太田 (中泊町～五所川原市)	H16	H21	565	堆雪幅 L=610m	55.0 %	100	—	92	1	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	凍雪害防止事業 (緊急道路維持整備事業)	鶴ヶ坂千刈線 戸門 (青森市)	H18	H22	320	流雪溝 L=2,630m	21.3 %	70	—	93	1	○	
2	凍雪害防止事業 (緊急道路維持整備事業)	増田浅虫線 浅虫 (青森市)	H19	H21	260	流雪溝 L=2,600m	18.6 %	60	—	88	2	○	
3	凍雪害防止事業 (緊急道路維持整備事業)	弘前田舎館黒石線 追子野木(黒石市)	H16	H21	300	流雪溝 L=2,925m	58.0 %	60	—	85	3	○	
4	凍雪害防止事業 (緊急道路維持整備事業)	五所川原車力線 下車力 (つがる市)	H19	H22	220	流雪溝 L=2,600m	4.4 %	40	—	85	4	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	県代行事業 (交付金)	中村長平線 中村町 (鯉ヶ沢町)	15	21	900	道路改築 L=3,052m	67.9%	90	-	93	1	○	
2	県代行事業 (交付金)	市道21号線 尾崎 (平川市)	15	21	590	バイパス L=1,800m	72.9%	76	-	79	2	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。