

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	港湾改修事業 (青森港改修(防災安全対策)事業 橋梁(改良))	青森港 本港地区 (青森市)	H14	H25	2,650	橋梁(改良) 1(基)	77.4 %	6.0	84	1	
2	港湾地域再生基盤強化事業 (大湊港地域再生基盤強化事業 道路)	大湊港 大湊地区 (むつ市)	H17	H21	370	道路 L = 600m	73.2 %	-	84	2	
3	港湾地域再生基盤強化事業 (大湊港地域再生基盤強化事業 岸壁(-7.5m)(耐震改良))	大湊港 大平地区 (むつ市)	H17	H21	1,130	岸壁 L = 130m	42.6 %	-	84	3	
4	港湾改修事業 (八戸港改修(重要)事業 道路改 良)	八戸港 八太郎地区 (八戸市)	H9	H23	2,559	道路改良 2,476(m) 橋梁耐震補強 1(基)	65.1 %	1.7	80	4	
5	港湾地域再生基盤強化事業 (尻屋岬港地域再生基盤強化事業 防波堤(東)、防波堤(西))	尻屋岬港 第二ふ 頭地区(下北郡東 通村)	H4	H33	5,540	防波堤(東) L = 200m 防波堤(西) L = 220m	47.6 %	1.8	79	5	
6	港湾改修事業 (青森港改修(統合補助)事業 防 波堤(西船だまり))	青森港 本港地区 (青森市)	H17	H21	430	防波堤 L = 50m	59.4 %	-	78	6	
7	港湾地域再生基盤強化事業 (七里長浜港地域再生基盤強化事 業 防波堤(南))	七里長浜港 鳴沢 地区(西津軽郡鰯ヶ 沢町)	H3	H23	8,466	防波堤 L = 730m	81.4 %	1.2	77	7	
8	港湾改修事業 (仏ヶ浦港改修(地方)事業 防波 堤)	仏ヶ浦港 長後地 区(下北郡佐井村)	H3	H35	2,917	防波堤 L = 100m 物揚場 L = 90m	35.4 %	1.7	77	8	
9	港湾改修事業 (大間港改修(地方)事業 防波堤 (西)(改良)、泊地(-5.5m))	大間港 根田内地 区(下北郡大間町)	H4	H36	1,748	防波堤 L = 406m 泊地 A = 30,000m ²	32.9 %	2.7	75	9	
10	港湾地域再生基盤強化事業 (大間港地域再生基盤強化事業 船揚場(改良))	大間港 烏の間地 区(下北郡大間町)	H19	H21	450	船揚場 L = 250m	6.2 %	-	71	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	港湾改修事業 (青森港改修(統合補助)事業 防波堤)	青森港 野内地区 (青森市)	H19	H23	270	防波堤L = 70m	6.7 %	-	70	11	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	港湾環境整備事業 (八戸港港湾環境整備事業緑地)	八戸港 八太郎地区 (八戸市)	H16	H23	560	緑地A=32,000m2	44.0 %	17.0	93	1	
2	港湾環境整備事業 (大湊港港湾環境整備事業緑地 (大平))	大湊港 大平地区 (むつ市)	H13	H27	930	緑地A=55,000m2	24.4 %	5.8	91	2	
3	港湾環境整備事業 (青森港港湾環境整備事業緑地 (浜町))	青森港 本港地区 (青森市)	H14	H25	3,000	緑地A=30,000m2	15.5 %	1.6	86	3	
4	港湾環境整備事業 (八戸港港湾環境整備事業緑地 (第二ふ頭))	八戸港 河原木地区 (八戸市)	H3	H23	3,470	緑地A=41,000m2	80.7 %	1.8	71	4	
5	みなと振興対策事業 (青森港みなと振興対策事業護岸 (改良)、遊歩道)	青森港 本港地区 (青森市)	H19	H21	280	護岸(改良)L=260m 遊歩道L=260m	3.3 %	-	70	5	
6	港湾環境整備事業 (港湾緑地一体整備促進事業、港 湾環境整備事業緑地(新中央))	青森港 本港地区 (青森市)	H4	H27	5,154	緑地A=28,000m2	84.8 %	7.2	63	6	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸事業 (大湊港海岸(侵食)事業 護岸(改良))	大湊港 大湊地区 (むつ市)	H12	H23	2,100	護岸(改良) 900.0m	29.1 %	5.4	93	1	
2	海岸事業 (青森港海岸(高潮)事業 護岸(改良)、胸壁)	青森港 造道地区 (青森市)	H14	H21	1,574	護岸(改良) 862.6m 胸壁 251.3m	69.4	7.1	91	2	
3	海岸事業 (青森港海岸(侵食)事業 護岸(改良))	青森港 原別地区 (青森市)	S61	H22	2,716	護岸(改良) 1738.2m	85.3	1.6	88	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸環境事業 【七里長浜港海岸環境整備事業 離岸 堤(潜堤)、突堤、護岸、遊歩道】	七里長浜港 鳴沢地区(西津軽 郡鯨ヶ沢町)	H12	H23	1,763	離岸堤(潜堤) 320m 突堤 1基 護岸 441m	51.5 %	2.2	88	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。