

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	流域下水道事業	馬淵川流域 (八戸市他3町)	S56	H37	56,029	処理場1式 幹線管渠L = 44.3km	66.7 %	1.14	86	1	
2	流域下水道事業	岩木川流域 (弘前市他7市町 村)	S54	H32	84,669	処理場1式 幹線管渠L = 51.4km	78.2 %	1.03	84	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	街路事業 (道路改築)	3・2・2号内環状線 (石江) (青森市)	H14	H22	9,040	全体延長L=524m 幅員W=13.0(30.0)m JR横断函渠工1基	21.6 %	6.94	90	1	
2	街路事業 (道路改築)	3・4・1号犬落瀬金 矢線 (六戸町)	H13	H21	1,592	全体延長L=745m 幅員W=6.5(16.0)m	73.5 %	3.52	85	2	
3	街路事業 (道路改築)	3・4・2号西滝新城 線(石江) (青森市)	H19	H23	3,000	全体延長L=1,360m 幅員W=6.5(18.0~21.0)m	1.7 %	1.39	83	3	
4	街路事業 (道路改築)	3・4・12号沼館百 石線 (八戸市)	H11	H21	7,456	全体延長L=985m 幅員W=13.0(22.0)m 橋梁工1基L=641m	74.2 %	2.11	83	4	
5	街路事業 (道路改築)	3・4・1号浦島造道 線(2工区) (青森市)	H14	H21	569	全体延長L=290m 幅員W=6.5(16.0)m 橋梁工1基L=21m	55.8 %	4.50	81	5	
6	街路事業 (道路改築)	3・3・8号白銀市川 環状線(中居林) (八戸市)	H15	H24	2,750	全体延長L=602m 幅員W=13.0(25.0)m	24.9 %	4.63	81	6	
7	街路事業 (道路改築)	3・3・3号下白銀町 福村線(高崎) (弘前市)	H19	H24	3,400	全体延長L=1,200m 幅員W=13.0(22.0)m	2.9 %	3.46	69	7	
8	街路事業 (道路改築)	3・3・8号白銀市川 環状線(桔梗野) (八戸市)	H7	H25	13,110	全体延長L=2,730m 幅員W=13.0(24.5)m 橋梁工1基L=530m	57.4 %	2.24	69	8	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	街路事業 (電線共同溝)	3・4・7号弘前宮地 線 (弘前市)	H18	H21	422	全体延長L=355m 幅員W=6.0(15.0)m	33.6 %	-	91	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	都市公園整備事業 (新青森県総合運動公園整備事業)	青森市	H9	H27 以降	62,000	公園面積 A = 86.0ha	57.3 %	1.09	84	1	
2	都市公園整備事業 (青森県総合運動公園整備事業)	青森市	H7	H27 以降	25,100	公園面積 A = 75.0ha	56.4 %	1.12	57	2	第一期工事完成

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。