

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	街路事業 (道路改築)	3・2・2号内環状線 (石江) (青森市)	H14	H22	9,040	全体延長L=524m 幅員W=13.0(27.0~42.0)m JR横断函渠工1基	45.0 %	2,527	6.94	90	1		
2	街路事業 (道路改築)	3・4・2号西滝新城 線(石江) (青森市)	H19	H25	3,000	全体延長L=1,355m 幅員W=6.5(18.0~21.0)m	18.7 %	660	1.39	83	2		
3	街路事業 (道路改築)	3・3・8号白銀市川 環状線(中居林) (八戸市)	H15	H24	2,750	全体延長L=602m 幅員W=13.0(25.0)m	28.5 %	200	4.63	81	3		
4	街路事業 (道路改築)	3・4・3号中央町金 矢線 (三沢市)	H5	H23	10,560	全体延長L=1,564m 幅員W=6.0(16.0)m 跨線橋工1基L=400m トンネル工2基L=360m	63.3 %	800	1.86	70	4		
5	街路事業 (道路改築)	3・3・8号白銀市川 環状線(桔梗野) (八戸市)	H7	H26	13,110	全体延長L=2,730m 幅員W=13.0(24.5)m 橋梁工1基L=530m	58.3 %	130	2.24	69	5		
6	街路事業 (道路改築)	3・3・3号下白銀町 福村線(高崎) (弘前市)	H19	H24	3,400	全体延長L=1,200m 幅員W=13.0(20.0~25.0)m	6.4 %	300	3.46	69	6		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	都市公園整備事業 (新青森県総合運動公園整備 事業)	青森市	H9	H27 以降	61,598	公園面積 A = 86.0ha	59.7 %	630	1.09	84	1		
2	都市公園整備事業 (青森県総合運動公園整備事 業)	青森市	H7	H27 以降	35,978	公園面積 A = 75.0ha	70.5 %	0	1.12	56	2	-	第一期工事完成

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。