

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	基幹水利施設補修事業 (基幹水利施設 ストックマネジメント事業)	相坂平幹線用水路 (十和田市、六戸町)	H25	R3	592	用水路 L=2,960m	83.5 %	1.90	89	1	
2	基幹水利施設補修事業 (基幹水利施設 ストックマネジメント事業)	久井名 (青森市、藤崎町、 板柳町)	H31	R4	359	排水機場改修 N=1式	1.7 %	2.39	84	2	
3	基幹水利施設補修事業 (基幹水利施設 ストックマネジメント事業)	神明川原 (八戸市)	H29	R3	180	用水路 L=673.5m	35.7 %	1.07	81	3	
4	基幹水利施設補修事業 (基幹水利施設 ストックマネジメント事業)	引座川 (平川市、田舎館村)	H30	R4	343	頭首工整備補修 N=1式	4.2 %	1.04	77	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	基幹水利施設補修事業 (農業水利施設保全合理化事業)	小田川南部 (五所川原市)	H27	R5	3,905	頭首工 N=1箇所 排水機場 N=3箇所 排水路 L=2,391m	41.0 %	1.55	93	1	
2	基幹水利施設補修事業 (農業水利施設保全合理化事業)	天間ダム (七戸町、東北町)	H29	R4	335	機械設備工事 N=1式 電気設備工事 N=1式 建築工事 N=1式	24.1 %	3.26	90	2	
3	基幹水利施設補修事業 (農業水利施設保全合理化事業)	下車力3号排水路 (つがる市)	H29	R3	625	排水路 L=2,014m	48.7 %	2.20	88	3	
4	基幹水利施設補修事業 (農業水利施設保全合理化事業)	庄司川下堰 (平川市、弘前市)	H30	R4	365	用水路工 L=2,112m	35.1 %	1.11	75	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	基幹水利施設補修事業 (農業水路等長寿命化・防災 減災事業)	赤田・下田前堰 (おいらせ町)	H31	R3	105	水路工 L=1,067.0m	21.9 %	1.32	82	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	経営体育成基盤整備事業	土場川 (七戸町、東北 町)	H27	R7	14,549	区画整理 A=484.0ha 用排水機 N=5ヶ所	39.7 %	1.39	95	1	
2	経営体育成基盤整備事業	赤川 (東北町)	H30	R5	784	区画整理 A=26.2ha 用排水機 N=1ヶ所	32.0 %	1.89	92	2	
3	経営体育成基盤整備事業	名川第二工区 (南部町)	H30	R5	1,009	区画整理 A=40.4ha	23.1 %	2.05	90	3	
4	経営体育成基盤整備事業	三省 (弘前市)	H29	R4	458	区画整理 A=32.6ha	92.6 %	1.12	90	4	
5	経営体育成基盤整備事業	福島 (黒石市、藤崎 町)	H28	R3	1,449	用排水路 L=31.6km	56.4 %	1.61	89	5	
6	経営体育成基盤整備事業	山本 (外ヶ浜町)	H28	R3	499	区画整理 A=24.0ha	90.4 %	1.24	89	6	
7	経営体育成基盤整備事業	粒ヶ谷地 (五戸町)	H29	R4	620	区画整理 A=31.0ha	67.4 %	1.21	89	7	
8	経営体育成基盤整備事業	十三湖1期 (中泊町)	H27	R3	7,340	区画整理 A=417.2ha	86.6 %	1.19	89	8	
9	経営体育成基盤整備事業	十三湖2期 (中泊町)	H29	R5	5,486	区画整理 A=289.2ha	38.2 %	1.19	89	9	
10	経営体育成基盤整備事業	十三湖3期 (五所川原市、中 泊町)	H31	R7	7,111	区画整理工 A=434.2ha	5.9 %	1.19	89	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	経営体育成基盤整備事業	二股 (今別町)	H29	R4	492	区画整理 A=22.5ha	83.7 %	1.16	86	11	
12	経営体育成基盤整備事業	幸畑 (青森市)	H26	R3	1,281	区画整理 A=42.3ha	85.9 %	1.02	82	12	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農地中間管理機構関連農地 整備事業	下平谷地 (五戸町)	R1	R4	413	区画整理工 A=8.2ha	5.1 %	1.38	89	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	地域用水環境整備事業 (農業水利施設魚道整備促進 事業)	舞手 (田子町)	H29	R3	206	魚道工 N=1式	47.0 %	—	89	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農道整備事業 (広域営農団地農道整備事 業)	西海岸関 (深浦町)	H28	R4	3,063	道路工 L=1,400m	98.0 %	1.23	89	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農道整備事業 (通作条件整備事業)	小栗山 (弘前市)	H24	R4	2,619	路面改良 L=3,106m	60.5 %	2.99	90	1	
2	農道整備事業 (通作条件整備事業)	沖浦第2 (黒石市)	H30	R5	268	路面改良 L=1,900m	29.6 %	1.44	89	2	
3	農道整備事業 (通作条件整備事業)	下湯口・原ヶ平 (弘前市)	H26	R4	1,563	路面改良 L=6,000m	87.0 %	3.33	85	3	
4	農道整備事業 (通作条件整備事業)	下田子 (田子町)	H27	R3	234	道路工 L=1,590m	41.3 %	1.43	83	4	
5	農道整備事業 (通作条件整備事業)	地藏平 (五戸町)	H29	R3	238	道路工 L=1,050m	61.8 %	1.31	83	5	
6	農道整備事業 (通作条件整備事業)	五所川原第二 (中泊町)	H29	R3	474	路面改良 L=3,983m 防雪柵 L= 269m	49.6 %	1.79	82	6	
7	農道整備事業 (通作条件整備事業)	瀬辺地 (蓬田村)	H29	R3	275	路面改良 L=3,084m	62.2 %	1.20	79	7	
8	農道整備事業 (通作条件整備事業)	五戸台地 (五戸町)	H27	R3	800	路面改良 L=10,329m	54.5 %	1.48	78	8	
9	農道整備事業 (通作条件整備事業)	田名部 (むつ市)	H29	R4	354	路面改良 L=2,661m	31.2 %	1.72	78	9	
10	農道整備事業 (通作条件整備事業)	五所川原 (五所川原市)	R1	R5	656	路面改良 L=2,300m 防雪柵 L=2,775m	32.0 %	1.08	71	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	集落基盤整備事業	みさわ (三沢市)	H26	R3	831	農用排 L=2,004.2m、農道 L=7,261.8m、 集落道 L=591.1m、 集落防災(防護柵) L=808.3m	71.7 %	2.06	86	1	
2	集落基盤整備事業	弘前中央 (弘前市)	H29	R4	779	用排水路 L=1,992m 農道 L=2,260m 農業集落道 L= 615m	61.1 %	1.31	81	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	中山間地域総合整備事業	七戸 (七戸町)	H26	R4	1,515	農用排 L=7,023.5m、農道 L=6,864m、 集道 L=668.2m、集落防災 L=635.2m	73.4 %	2.19	93	1	
2	中山間地域総合整備事業	ふるさと新郷 (新郷村)	H27	R3	2,251	用排水路 L=9,426m、農道 L=3,469m、 集落道 L=1,255m、集落排水 L=1,251m、 集落安全施設 N=4箇所、 情報基盤施設 N=1式	49.8 %	1.49	92	2	
3	中山間地域総合整備事業	北東北 (東北町)	H27	R5	1,851	用排水路 L=6,516m、 農道 L=6,105m、集落道 L=745m	51.2 %	1.37	91	3	
4	中山間地域総合整備事業	三戸 (三戸町)	H26	R3	1,983	農用排 L=2,222m、農道 L=4,104m、 集道 L=2,500m、営農飲雑 N=1系統、 集排 L=390m、交流施設基盤 N=1箇所	62.4 %	1.23	90	4	
5	中山間地域総合整備事業	アグリ タプコピア (田子町)	H30	R5	496	農用排 L=951m 農道 L=1,883m 集落道 L=349m	46.4 %	1.34	87	5	
6	中山間地域総合整備事業	下北北部 (大間町、風間浦村、 佐井村)	H25	R4	1,658	農用排 L=1,506.6m、農道 L=5,243.3m、 ほ場整備 A=17.1ha、集道 L=1,173.5m	57.2 %	1.06	83	6	
7	中山間地域総合整備事業	白神2期 (西目屋村)	H28	R3	1,076	農用排 L=1,737m、農道 L=2,018m、 集落防災(融雪溝) L=1,103m、 交流基盤 N=1箇所	47.8 %	1.22	83	7	
8	中山間地域総合整備事業	五戸東 (五戸町)	H30	R5	666	農用排 L=674m 農道 L=2,597m 集落道 L=2,463m	36.1 %	1.35	83	8	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (ため池整備)	太郎須田 (横浜町)	H28	R3	326	ため池工 N=1式	86.1 %	3.63	94	1	
2	ため池等整備事業 (ため池整備)	高野大溜池 (五所川原市)	R1	R3	139	ため池堤体工 N=1式	27.3 %	2.17	94	2	
3	ため池等整備事業 (ため池整備)	大堤 (青森市)	R1	R4	209	ため池工 N=1式	15.1 %	1.63	89	3	
4	ため池等整備事業 (ため池整備)	沼頭 (弘前市、西目屋 村)	R1	R4	227	ため池工 N=1式	22.7 %	2.66	84	4	
5	ため池等整備事業 (ため池整備)	長科上 (蓬田村)	H29	R3	238	ため池浚渫 N=1式 堤体護岸 N=1式	72.7 %	1.25	84	5	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	同心町 (三戸町)	R1	R4	201	用水路工 L=1,029.8 m	9.4 %	1.45	97	1	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	三川目 (新郷村)	H28	R4	180	用水路工 L=1,664.1m	68.1 %	2.10	91	2	
3	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	第2西津軽 (つがる市)	H30	R4	1,099	排水路工 L=11,965.6m	43.2 %	1.45	87	3	
4	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	矢沢 (藤崎町)	H30	R3	290	排水路工 L=2,376.0m	29.6 %	1.13	82	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備(土砂崩壊))	蛸崎 (むつ市)	H29	R3	154	用水路工 L=1,283.5m	69.4 %	1.31	88	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業用河川工作物 応急対策等事業	津刈2期 (平川市)	R1	R4	772	河川改修工 N=1式	27.2 %	1.34	88	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸保全施設整備事業	大間越 (深浦町)	H24	R3	1,282	海岸保全施設 N=1式	84.5 %	7.81	91	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	防災ダム事業	作田ダム (七戸町、東北町)	H30	R3	800	機械・電気設備工 N=1式 建築工事 N=1式 付帯工 N=1式	32.8 %	2.99	92	1	
2	防災ダム事業	天間ダム (七戸町、東北町)	H29	R4	1,098	機械設備工事 N=1式 電気設備工事 N=1式 建築工事 N=1式	36.6 %	3.26	89	2	
3	防災ダム事業	相馬ダム (弘前市)	H25	R4	1,082	機器設備工 N=1式 管理用道路 N=1式	38.7 %	5.22	85	3	
4	防災ダム事業	清水目ダム (東北町、野辺地 町)	R1	R4	471	機器設備工 N=1式 建築設備工 N=1式	13.4 %	1.10	83	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農村災害対策整備事業	西津軽 (つがる市)	H29	R3	559	排水路工 L=5,148.4m	81.2 %	1.84	92	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。