

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	大畑沢 (弘前市)	R5	R7	80	治山ダム工 N=4個	10.5 %	2.07	95	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	大林寺 (深浦町)	R5	R9	354	地下水排除工 L=2,200m、排土 工 V=11,200m ³ 、盛土工 V=5,400m ³	5.9 %	4.24	93	1	
2	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	長後 (佐井村)	H24	R7	1,230	集水井工N=9基、集排水ボー リング工L=7,720m、ボーリング暗 渠工L=700m、山腹工A=0.22ha	86.3 %	3.10	89	2	
3	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	上長慶平 (深浦町)	H27	R8	720	集水井工N=8基、集水ボー リング工L=6,480m、谷止工N=3個	66.4 %	1.18	85	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (防災林造成事業)	吹越 (横浜町)	R2	R7	350	人工砂丘補修工 L=2,500m、植 栽工A=0.01ha	30.0 %	2.26	90	1	
2	山地治山総合対策事業 (防災林造成事業)	北向田 (野辺地町)	R3	R7	490	防風工L=1,497m、静砂垣工 L=12,496m、植栽工A=5.20ha、 防潮護岸工L=89m	40.0 %	1.97	83	2	
3	山地治山総合対策事業 (防災林造成事業)	黒崎小浜 (深浦町)	R1	R7	651	防潮護岸工L=375m、護岸工 L=20m、植栽工A=0.30ha、静砂 垣工L=850m	24.4 %	3.51	80	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (流域保全総合治山事業)	滝ノ又 (田子町)	R4	R8	188	森林整備 A=91.48ha 水土保全施設 1式 作業道 L=542m	53.1 %	5.36	95	1	
2	山地治山総合対策事業 (流域保全総合治山事業)	沢田 (五所川原市)	R5	R8	160	森林整備 A=65ha 水土保全施設 1式 路網整備 L=2,660m	25.0 %	2.42	85	2	
3	山地治山総合対策事業 (流域保全総合治山事業)	温泉沢 (新郷村)	R4	R12	360	森林整備 A=137.10ha 水土保全施設 1式 作業道 L=1,368m	19.4 %	1.83	83	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	林道事業 (森林資源循環利用林道整備事業)	三ツ目内・ 高野新田線 (大鰐町)	H30	R8	800	林道開設 L=9,300m	75.1 %	1.24	85	1	
2	林道事業 (森林資源循環利用林道整備事業)	前田野目馬神 線 (五所川原市)	H30	R9	1,200	林道開設 L=9,422m	45.3 %	1.37	81	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	林道事業 (山村強靱化林道整備事業)	茂浦野内畑線 (平内町)	R3	R9	549	林道開設 L=7,079m	30.8 %	1.18	84	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	林道事業 (育成林整備事業)	黒崎大間越線 (深浦町)	H22	R11	1,300	林道開設 L=7,249m	90.8 %	1.23	81	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。