

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	基幹水利施設 ストックマネジメント事業	相坂平幹線用水路 (十和田市、六戸町)	H25	H33	592	用水路 L=2,960m	68.1 %	1.90	89	1	
2	基幹水利施設 ストックマネジメント事業	神明川原 (八戸市)	H29	H33	177	用水路 L=673.5m	20.6 %	1.07	81	2	
3	基幹水利施設 ストックマネジメント事業	引座川 (平川市、田舎館村)	H30	H34	335	頭首工整備補修 N=1式	4.2 %	1.04	77	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業水利施設 保全合理化事業	二階堰 (弘前市)	H27	H33	632	用水路 L=1,600m	40.3 %	1.49	94	1	
2	農業水利施設 保全合理化事業	小田川南部 (五所川原市)	H27	H34	3,905	頭首工 N=1箇所 排水機場 N=3箇所 排水路 L=2,391m	27.0 %	1.55	93	2	
3	農業水利施設 保全合理化事業	天間ダム (七戸町、東北町)	H29	H34	335	機械設備工事 N=1式 電気設備工事 N=1式 建築工事 N=1式	2.7 %	3.26	90	3	
4	農業水利施設 保全合理化事業	下車力3号排水路 (つがる市)	H29	H33	625	排水路 L=2,014m	20.6 %	2.20	88	4	
5	農業水利施設 保全合理化事業	庄司川下堰 (平川市、弘前市)	H30	H34	340	用水路工 L=2,112m	9.3 %	1.11	75	5	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業水路等長寿命化・防災減 災事業	下長 (八戸市)	H30	H32	663	揚水機場改修 1箇所 用水路改修 L=290m	14.0 %	1.16	83	1	
2	農業水路等長寿命化・防災減 災事業	下長西部 (八戸市)	H30	H32	412	揚水機場改修 2箇所 用水路改修 L=1,060m	16.5 %	1.19	81	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	経営体育成基盤整備事業	土場川 (七戸町、東北 町)	H27	H37	13,270	区画整理 A=484.0ha 用排水機 N=5ヶ所	24.9 %	1.39	95	1	
2	経営体育成基盤整備事業	赤川 (東北町)	H30	H35	730	区画整理 A=26.2ha	8.4 %	1.89	92	2	
3	経営体育成基盤整備事業	名川第二工区 (南部町)	H30	H35	938	区画整理 A=40.4ha	10.0 %	2.05	90	3	
4	経営体育成基盤整備事業	三省 (弘前市)	H29	H34	415	区画整理 A=32.6ha	44.8 %	1.12	90	4	
5	経営体育成基盤整備事業	福島 (黒石市、藤崎 町)	H28	H33	1,112	用排水路 L=31.6km 暗渠排水 A=153.2ha	40.1 %	1.61	89	5	
6	経営体育成基盤整備事業	山本 (外ヶ浜町)	H28	H33	483	区画整理 A=24.0ha	78.5 %	1.24	89	6	
7	経営体育成基盤整備事業	粒ヶ谷地 (五戸町)	H29	H34	488	区画整理 A=31.0ha 暗渠排水 A=22.1ha	30.3 %	1.21	89	7	
8	経営体育成基盤整備事業	十三湖1期 (中泊町)	H27	H33	6,938	区画整理 A=417.2ha	71.4 %	1.19	89	8	
9	経営体育成基盤整備事業	十三湖2期 (中泊町)	H29	H35	4,916	区画整理 A=289.2ha 暗渠排水 A=289.2ha 客土 A=233.2ha	27.4 %	1.19	89	9	
10	経営体育成基盤整備事業	小泉 (南部町)	H27	H32	775	区画整理 A=25.1ha	69.2 %	1.01	88	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	経営体育成基盤整備事業	二股 (今別町)	H29	H34	466	区画整理 A=22.5ha 暗渠排水 A= 8.0ha	67.8 %	1.16	86	11	
12	経営体育成基盤整備事業	幸畑 (青森市)	H26	H33	1,216	区画整理 A=42.3ha	83.6 %	1.02	86	12	
13	経営体育成基盤整備事業	磯松 (五所川原市)	H26	H32	732	区画整理 A=32.4ha	86.5 %	1.16	85	13	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業水利施設魚道整備 促進事業	五戸川 (五戸町)	H22	H32	875	魚道工 N=1式	83.0 %	—	89	1	
2	農業水利施設魚道整備 促進事業	舞手 (田子町)	H29	H33	196	魚道工 N=1式	9.3 %	—	89	2	
3	農業水利施設魚道整備 促進事業	西越田中 (新郷村)	H29	H32	45	魚道工 N=1式	43.9 %	—	89	3	
4	農業水利施設魚道整備 促進事業	留崎 (三戸町)	H26	H32	105	魚道工 N=1式	93.5 %	—	87	4	
5	農業水利施設魚道整備 促進事業	大滝堰 (大鰐町)	H27	H32	139	魚道工 N=1式	27.3 %	—	86	5	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	広域農業用水適正管理対策 事業	津軽北部 十三湖二期 (五所川原市、中泊町)	H30	H32	108	排水機場撤去 N=1式	11.0 %	—	92	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農道整備事業 (広域営農団地農道整備 事業)	西海岸関 (深浦町)	H28	H32	2,625	道路工 L=1,400m	94.9 %	1.23	91	1	
2	農道整備事業 (通作条件整備)	小栗山 (弘前市)	H24	H34	2,724	路面改良 L=3,106m	53.2 %	2.99	90	2	
3	農道整備事業 (通作条件整備)	沖浦第2 (黒石市)	H30	H34	271	路面改良 L=1,900m	14.3 %	1.44	89	3	
4	農道整備事業 (通作条件整備)	下湯口・原ヶ平 (弘前市)	H26	H34	1,655	路面改良 L=6,000m	58.7 %	3.33	83	4	
5	農道整備事業 (通作条件整備)	下田子 (田子町)	H27	H32	230	道路工 L=1,590m	33.0 %	1.43	83	5	
6	農道整備事業 (通作条件整備)	外の沢 (弘前市)	H26	H32	370	道路工 L=1,637m	72.8 %	1.01	83	6	
7	農道整備事業 (通作条件整備事業)	五所川原第二 (中泊町)	H29	H33	468	路面改良 L=3,983m 防雪柵 L= 269m	17.7 %	1.79	82	7	
8	農道整備事業 (通作条件整備)	東北第1 (東北町)	H26	H32	581	路面改良 L=6,028m	60.6 %	1.79	82	8	
9	農道整備事業 (通作条件整備)	馬門 (野辺地町)	H26	H32	336	路面改良 L=2,900m	61.6 %	2.76	81	9	
10	農道整備事業 (通作条件整備)	東北第2 (東北町)	H26	H32	716	路面改良 L=9,166m	61.4 %	1.78	81	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	農道整備事業 (通作条件整備事業)	地藏平 (五戸町)	H29	H32	234	道路工 L=1,050m	28.3 %	1.31	81	11	
12	農道整備事業 (通作条件整備)	津軽北部 (つがる市)	H25	H32	767	路面改良 L=6,500m	74.6 %	1.16	80	12	
13	農道整備事業 (通作条件整備事業)	田名部 (むつ市)	H29	H34	345	路面改良 L=2,661m	16.7 %	1.72	78	13	
14	農道整備事業 (通作条件整備)	五戸台地 (五戸町)	H27	H33	788	路面改良 L=12,234m	40.7 %	1.48	78	14	
15	農道整備事業 (通作条件整備)	高杉・貝沢 (弘前市)	H27	H32	1,210	路面改良 L=11,408m	47.7 %	2.40	77	15	
16	農道整備事業 (通作条件整備)	八戸南 (八戸市)	H26	H32	804	路面改良 L=7,933m	51.5 %	1.59	77	16	
17	農道整備事業 (通作条件整備事業)	瀬辺地 (蓬田村)	H29	H32	270	路面改良 L=3,084m	24.5 %	1.20	77	17	
18	農道整備事業 (通作条件整備)	南部町 (南部町)	H25	H32	620	路面改良 L=7,772m	56.0 %	1.14	77	18	
19	農道整備事業 (通作条件整備)	庄内第5 (六ヶ所村)	H27	H32	173	道路工 L=1,278m	75.7 %	1.40	76	19	
20	農道整備事業 (通作条件整備)	竜ヶ平 (弘前市)	H30	H34	251	路面改良 L=1,200m	9.4 %	1.20	74	20	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	集落基盤整備事業	みさわ (三沢市)	H26	H32	1,104	農用排 L=2,104.4m、農道 L=7,265.8m、 集落道 L=591.1m、 集落防災(防護柵) L=808.3m	45.1 %	2.06	86	1	
2	集落基盤整備事業	弘前中央 (弘前市)	H29	H34	807	用排水路 L=1,620m 農道 L=2,254m 農業集落道 L= 615m	25.7 %	1.22	81	2	
3	集落基盤整備事業	六戸 (六戸町)	H23	H32	1,093	農用排 L=2,658m、農道 L=3,019m、 集落道 L= 233m、 集落防災(防護柵) L=1,348m、 集落防災(防火水槽) N=1箇所	85.2 %	1.20	78	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	中山間地域総合整備事業	ふるさと新郷 (新郷村)	H27	H32	2,121	用排水路 L=9,426m、農道 L=3,469m、 集落道 L=1,255m、集落排水 L=1,251m、 集落安全施設 N=4箇所、 情報基盤施設 N=1式	35.1 %	1.49	94	1	
2	中山間地域総合整備事業	七戸 (七戸町)	H26	H34	1,548	農用排 L=7,023.5m、農道 L=6,864m、 集道 L=668.2m、集落防災 L=635.2m	64.9 %	2.19	93	2	
3	中山間地域総合整備事業	三戸 (三戸町)	H26	H33	1,764	農用排 L=2,201m、農道 L=4,115m、 集道 L=2,451m、営農飲雑 N=1系統、 集排 L=388m、交流施設基盤 N=1箇所	55.8 %	1.40	93	3	
4	中山間地域総合整備事業	北東北 (東北町)	H27	H35	1,694	用排水路 L=6,299m、 農道 L=6,105m、集落道 L=745m	35.0 %	1.37	91	4	
5	中山間地域総合整備事業	下北北部 (大間町、風間浦村、 佐井村)	H25	H33	1,637	農用排 L=1,506.6m、農道 L=5,243.3m、 ほ場整備 A=17.1ha、集道 L=1,173.5m	46.2 %	1.75	90	5	
6	中山間地域総合整備事業	アグリ タプコピア (田子町)	H30	H35	487	農用排 L=951m 農道 L=1,883m 集落道 L=349m	19.8 %	1.34	89	6	
7	中山間地域総合整備事業	南部町 (南部町)	H22	H32	2,415	農用排 L=540.4m、農道 L=9507.1m、 集落道 L=3,697.7m、集落防災 35基	91.1 %	1.14	87	7	
8	中山間地域総合整備事業	白神2期 (西目屋村)	H28	H33	1,059	農用排 L=1,737m、農道 L=2,018m、 集落防災(融雪溝) L=1,103m、 交流基盤 N=1箇所	29.1 %	1.22	86	8	
9	中山間地域総合整備事業	五戸東 (五戸町)	H30	H35	650	農用排 L=674m 農道 L=2,597m 集落道 L=2,463m	16.5 %	1.35	83	9	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (ため池整備)	太郎須田 (横浜町)	H28	H32	322	ため池工 N=1箇所	60.1 %	3.63	94	1	
2	ため池等整備事業 (ため池整備)	長科上 (蓬田村)	H29	H32	216	ため池浚渫 N=1式 堤体護岸 N=1式	42.7 %	1.25	91	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	三川目 (新郷村)	H28	H34	179	水路工 L=1,664.1m	54.4 %	2.10	91	1	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	一本木沢 (弘前市)	H29	H32	171	水路工 L=512.0m	43.6 %	1.29	88	2	
3	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	第2西津軽 (つがる市)	H30	H34	1,067	排水路工 L=11,965.6m	24.6 %	1.31	86	3	
4	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	第2沢辺大堰 (深浦町)	H30	H32	77	大型水路工 L=65m 隧道工 L=168m	46.4 %	1.38	83	4	
5	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	矢沢 (藤崎町)	H30	H33	269	排水路工 L=2,376m	13.3 %	1.13	82	5	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備(土砂崩壊))	後沢 (弘前市)	H30	H32	98	排水工 L=152m 地下水排除工 N=1式	21.5 %	3.12	88	1	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備(土砂崩壊))	蛸崎 (むつ市)	H29	H33	153	用水路 L=1,283.5m	46.9 %	1.31	88	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業用河川工作物 応急対策等事業	舞手頭首工 (田子町)	H29	H32	104	土砂吐工 N=1式 取水工 N=1式 護岸・護床工他 N=式	18.0 %	1.91	92	1	
2	農業用河川工作物 応急対策等事業	西越田中 (新郷村)	H29	H32	150	頭首工改修 N=1式	27.9 %	1.30	88	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸保全施設整備事業	大間越 (深浦町)	H24	H33	1,276	海岸保全施設 N=1式	71.5 %	7.81	93	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	防災ダム事業	作田ダム (七戸町、東北町)	H30	H33	784	機械・電気設備工 N=1式 建築工事 N=1式 付帯工 N=1式	8.0 %	2.99	92	1	
2	防災ダム事業	天間ダム (七戸町、東北町)	H29	H34	1,086	機械設備工事 N=1式 電気設備工事 N=1式 建築工事 N=1式	25.2 %	3.26	89	2	
3	防災ダム事業	相馬ダム (弘前市)	H25	H34	1,063	機器設備工 N=1式 管理用道路 N=1式	28.7 %	4.16	85	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。