

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 高規格道路・津軽ダム対策課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号吹越 BP(六ヶ所村 ~横浜町)	H20	H26	7,130	道路延長L=5,750m	4.2 %	500	2.03	71	1	○	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 むつ南BP (むつ市)	H15	H28	12,200	道路延長L=8,700m 橋梁工N=2基	29.8 %	700	1.41	66	2	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。