

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 水産局漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	八戸地区 (八戸市)	H14	H24	11,280	八戸漁港 —6.0m岸壁L=150m外	46.5 %	277	2.05	93	1	○	
2	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	白糠地区 (東通村・六ヶ所 村)	H14	H23	21,430	白糠漁港 沖防波堤L=250m外、	59.5 %	1,197	1.22	90	2	○	
3	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	小泊地区 (中泊町)	H14	H23	9,650	小泊漁港、3漁場 南防波堤L=110m外、 増殖場A=58.2ha外、	68.6 %	600	1.37	85	3	○	
4	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	大畑地区 (むつ市)	H14	H23	4,008	大畑漁港、平・正津川漁場 第2北防波堤L=90m外、 増殖場A=21.5ha、	62.4 %	250	1.37	85	4	○	
5	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	三沢地区 (三沢市)	H14	H23	7,370	三沢漁港、三沢漁場 沖防波堤L=350m外、 魚礁V=3052.7空m3	72.3 %	350	1.19	84	5	○	
6	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	北金ヶ沢地区 (深浦町)	H14	H23	2,700	北金ヶ沢漁港 —3.0m岸壁L=150m外、	68.0 %	210	1.36	81	6	○	
7	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	下風呂地区 (風間浦村)	H14	H23	2,190	下風呂漁港 北護岸L=105m外	79.5 %	100	1.37	80	7	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(別紙4)

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 水産局漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	地域水産物供給基盤整備事業	佐井地区 (佐井村)	H14	H23	5,680	牛滝・磯谷・福浦漁港、佐井・福浦 漁場 沖防波堤L=60m外、 増殖場A=45.7ha外、	69.7 %	310	1.56	87	1	○	
2	地域水産物供給基盤整備事業	今別地区 (今別町)	H14	H23	2,878	今別・一本木漁港、今別 3漁場 北防波堤L=100m外、増殖場 A=101.3ha	88.5 %	80	2.27	85	2	○	
3	地域水産物供給基盤整備事業	平内地区 (平内町)	H14	H23	3,533	清水川・浪打漁港 北防波堤L=282m外、	73.3 %	130	2.01	85	3	○	
4	地域水産物供給基盤整備事業	横浜地区 (横浜町)	H14	H23	3,700	横浜・百目木・源氏ヶ浦漁港 第2西防波堤L=180m外、	84.0 %	450	1.73	85	4	○	
5	地域水産物供給基盤整備事業	十三地区 (五所川原市)	H14	H23	5,100	十三漁港 西防波堤L=430m外、	77.3 %	390	1.25	84	5	○	
6	地域水産物供給基盤整備事業	奥戸地区 (大間町)	H14	H23	3,715	奥戸・材木漁港、奥戸 3漁場 西防波堤L=113m外、増殖場 A=18.0ha外、	61.0 %	374	1.89	83	6	○	
7	地域水産物供給基盤整備事業	岩崎地区 (深浦町)	H14	H23	3,200	岩崎漁港 第4南防波堤L=215m外、	70.3 %	290	1.11	82	7	○	
8	地域水産物供給基盤整備事業	脇野沢地区 (むつ市)	H14	H23	2,602	脇野沢漁港、脇野沢・九艘泊漁場 東防波堤L=90m外、増殖場 A=17.4ha	61.7 %	150	1.46	80	8	○	
9	地域水産物供給基盤整備事業	下手浜地区 (大間町)	H14	H23	2,100	下手浜漁港、大間 2漁場 東防波堤L=356m外、 増殖場A=6.0ha外、	70.7 %	100	1.12	80	9	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 水産局漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸保全施設整備事業 (高潮対策事業)	鰯ヶ沢漁港 (鰯ヶ沢町)	H13	H25	2,100	護岸L=1080m外	76.2 %	200	3.14	95	1	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 水産局漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港整備交付金	東田沢地区 (平内町)	H21	H23	130	護岸 L=42m 用地 A=8,500m2	30.8 %	50	1.94	86	1	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 水産局漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	第2鰐ヶ沢地区 (鰐ヶ沢町)	H21	H24	378	第2鰐ヶ沢増殖場 増殖場A=1.3ha	39.7 %	60	1.64	84	1	○	
2	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	長後地区 (佐井村)	H20	H26	700	長後増殖場 増殖場A=8.0ha	54.1 %	170	1.24	83	2	○	
3	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	第2市浦地区 (五所川原市)	H19	H24	590	第2市浦漁場 魚礁V=40,000空m <sup>3</sup>	64.2 %	100	1.44	82	3	○	
4	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	大畑地区 (むつ市)	H20	H25	550	大畑漁場 魚礁V=30,441空m <sup>3</sup>	50.8 %	130	1.26	82	4	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。