



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	街路事業 (道路改築事業)	3・3・8号白銀市川 環状線(中居林) (八戸市)	H15	H24	2,750	全体延長L=602m 幅員W=13.0(25.0)m	52.3 %	9.64	96	1	
2	街路事業 (道路改築事業)	3・3・8号白銀市川 環状線(桔梗野) (八戸市)	H7	H25	10,165	全体延長L=2620m 幅員W=13.0(24.5)m 橋梁工1基L=530m	83.3 %	3.05	94	2	
3	街路事業 (道路改築事業)	3・4・2号西滝新城 線(石江) (青森市)	H19	H25	3,180	全体延長L=1,355m 幅員W=6.5(18.0~21.0)m	42.9 %	2.83	90	3	
4	街路事業 (道路改築事業)	3・3・3号下白銀町 福村線(高崎) (弘前市)	H19	H25	3,400	全体延長L=1,200m 幅員W=13.0(20.0~25.0)m	42.8 %	3.78	89	4	
5	街路事業 (道路改築事業)	3・4・3号中央町金 矢線 (三沢市)	H5	H25	10,702	全体延長L=1,564m 幅員W=6.0(16.0)m 跨線橋1基L=408m トンネル工2基L=352m	77.0 %	1.68	85	5	
6	街路事業 (道路改築事業)	3・4・3号蜷貝八重 田線(筒井) (青森市)	H22	H29	1,850	全体延長L=400m 幅員W=6.0(18.0)m 橋梁工1基L=45m	2.4 %	2.40	77	6	
7	街路事業 (道路改築事業)	3・5・1号沼館三日 町線 (八戸市)	H22	H28	3,200	全体延長L=700m 幅員W=6.0(15.0)m	0.9 %	2.40	74	7	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。