

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	かんがい排水事業	岩木川左岸3期 (五所川原市、つがる 市、鶴田町)	H20	H27	4,729	用水路 L= 6,490m 排水路 L= 6,792m 揚水機場 N= 1ヶ所	76.1 %	513	1.03	81	1		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	基幹水利施設ストックマネジ メント事業	庄司川上堰幹線 用水路 (弘前市、平川市)	H25	H29	322	用水路 L= 3,643m	24.2 %	90	2.12	97	1		
2	基幹水利施設ストックマネジ メント事業	川倉 (青森市)	H25	H29	433	排水路 L= 1,095m 揚水機場 N= 1式	25.6 %	84	1.20	92	2		
3	基幹水利施設ストックマネジ メント事業	相坂平幹線用水 路 (十和田市、六戸町)	H25	H30	533	用水路 L= 2,960m	4.5 %	86	1.90	89	3		
4	基幹水利施設ストックマネジ メント事業	天満下頭首工 (五戸町)	H25	H28	175	用水路 L= 2,961m	16.0 %	31	1.36	83	4		

対応方針欄 :継続、-:保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	畑地帯総合整備事業	屏風山 (つがる市)	H20	H28	2,820	揚水機場 N= 1箇所 加圧機場 N= 3箇所 暗渠排水 A= 269 ha	45.4 %	220	1.67	83	1		
2	畑地帯総合整備事業	屏風山(二期) (つがる市)	H23	H28	880	加圧機場 N= 2箇所 暗渠排水 A= 168 ha	70.6 %	120	1.67	83	2		
3	畑地帯総合整備事業	野沢2期 (青森市)	H22	H27	2,675	農道 L=16,837m 営農用水 N=1式	57.9 %	273	1.13	81	3		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	経営体育成基盤整備事業	勸兵衛放 (五所川原市)	25	27	193	排水路 L=2.0km 暗渠排水 A=17.7ha	16.3 %	75	1.41	96	1		
2	経営体育成基盤整備事業	諏訪沢 (青森市)	25	30	1,071	区画整理 A=54.0ha	6.8 %	420	1.24	95	2		
3	経営体育成基盤整備事業	荒川中部 (青森市)	25	30	1,129	区画整理 A=58.4ha	6.0 %	431	1.21	95	3		
4	経営体育成基盤整備事業	八ツ役 (青森市)	25	30	638	区画整理 A=36.6ha	8.2 %	273	1.20	95	4		
5	経営体育成基盤整備事業	福島徳下 (藤崎町)	23	28	1,316	区画整理 A=94.9ha	80.4 %	158	1.73	94	5		
6	経営体育成基盤整備事業	阿部堰 (五所川原市)	25	29	1,230	用排水路 L=6.0km 暗渠排水 A=82.5ha	8.5 %	263	1.30	93	6		
7	経営体育成基盤整備事業	北三沢 (三沢市)	22	27	1,180	区画整理 A=99.6ha	92.4 %	18	1.04	93	7		
8	経営体育成基盤整備事業	福館 (藤崎町)	23	28	759	用排水路 L=29.2km 暗渠排水 A=116.2ha	60.5 %	158	2.20	92	8		
9	経営体育成基盤整備事業	白山 (五所川原市)	25	27	214	暗渠排水 A=73.4ha	24.5 %	73	1.23	92	9		
10	経営体育成基盤整備事業	地引 (南部町)	23	28	1,863	区画整理 A=79.5ha	55.6 %	399	1.48	88	10		

対応方針欄 :継続、-:保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	経営体育成基盤整備事業	原・飯豊 (田子町)	23	28	894	区画整理 A=38.6ha	77.9 %	90	1.42	88	11		
12	経営体育成基盤整備事業	高野 (五所川原市)	23	28	486	用排水路 L=24.3km 農道 L=0.9km	48.6 %	84	1.25	87	12		
13	経営体育成基盤整備事業	黒崎 (深浦町)	25	29	543	区画整理 A=24.2ha	15.5 %	127	1.19	86	13		
14	経営体育成基盤整備事業	南沢 (外ヶ浜町)	24	29	782	区画整理 A=32.1ha	45.8 %	231	1.21	85	14		
15	経営体育成基盤整備事業	大平 (外ヶ浜町)	24	29	1,176	区画整理 A=52.4ha	33.0 %	242	1.20	85	15		

対応方針欄 :継続、 -:保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	小栗山 (弘前市)	H24	H29	1,404	路面改良 L=3,106m	41.2 %	210	3.52	94	1		
2	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	鳥舌内 (南部町)	H24	H28	180	道路工 L=1,490m	65.8 %	27	1.64	88	2		
3	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	沖浦 (黒石市)	H24	H28	225	路面改良 L=3,433m	34.2 %	52	1.83	86	3		
4	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	沖館 (平川市)	H22	H27	452	道路工 L=2,660m	78.8 %	47	2.16	85	4		
5	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	相沢 (青森市)	H24	H28	313	路面改良 L=7,007m	30.7 %	105	1.63	84	5		
6	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	第2田子 (田子町)	H24	H29	224	路面改良 L=1,000m 法面保護工1式 橋梁法面保護工1式	31.7 %	71	1.54	84	6		
7	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	第二南津軽 (黒石市)	H23	H27	240	路面改良 L=3,470m	74.2 %	48	1.73	83	7		
8	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	新郷 (新郷村)	H23	H29	464	路面改良 L=7,502m	56.9 %	33	1.74	82	8		
9	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	田茂代 (新郷村)	H24	H29	210	路面改良 L=2,819m	30.0 %	47	1.60	82	9		
10	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	津軽北部 (つがる市)	H25	H29	504	路面改良 L=5,200m	33.3 %	126	1.34	82	10		

対応方針欄 :継続、 -:保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	六戸第2 (六戸町)	H24	H28	130	路面改良 L=1,679m	56.2 %	48	2.59	81	11		
12	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	若宮 (中泊町)	H24	H28	218	道路工 L=4,140m	80.7 %	10	1.41	81	12		
13	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	南部町 (南部町)	H24	H29	267	路面改良 L=3,000m	28.8 %	63	1.36	79	13		
14	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	南郷 (八戸市)	H24	H27	160	路面改良 L=200m 法面保護工1式	48.1 %	52	1.61	78	14		
15	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	三戸 (三戸町)	H22	H27	222	路面改良 L=3,160m	57.7 %	78	1.48	78	15		
16	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	五戸北部 (五戸町)	H24	H27	172	路面改良 L=2,739m	70.3 %	24	2.28	77	16		
17	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	池ノ堂 (五戸町)	H24	H27	151	路面改良 L=2,515m	74.2 %	24	1.79	77	17		
18	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	東部三沢 (三沢市)	H24	H28	327	路面改良 L=5,816m	49.8 %	105	1.04	74	18		

対応方針欄 :継続、 -:保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業水利施設魚道整備促進事業	五戸川 (八戸市、五戸 町)	H22	H27	762	魚道工 N= 1 式	66.1 %	105	-	81	1		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	広域営農団地農道整備事業	西海岸2期 (深浦町)	17	27	8,824	L=4,166m	74.4 %	420	1.23	84	1		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	集落基盤整備事業	六戸 (六戸町)	H23	H28	900	農用排L=2778m 農道L=3343m 集落防災安全施設N=1式	64.7 %	105	1.49	75	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	中山間地域総合整備事業	下北北部 (大間町、風間浦村、佐井 村)	H25	H31	1,440	農用排 L=1,489m 農道 L=5,420m ほ場整備 A=29.2ha 集道 L=1,093m	10.7 %	26	1.75	89	1		
2	中山間地域総合整備事業	十和田西部 (十和田市)	H22	H27	950	農用排 L=1,399m 農道 L=3,018m 集道 L=3,791m	61.8 %	173	1.38	88	2		
3	中山間地域総合整備事業	南部町 (南部町)	H22	H27	2,045	農用排 L=547m 農道 L=9,886m 集道 L=3,569m 農業集落防災安全施設整備 N=30箇所	60.8 %	315	1.19	87	3		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	奥入瀬川南岸 (十和田市外3 市町)	H25	H30	1,359	水路工 L=7,546m	3.6 %	244	1.32	94	1		
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	川内 (むつ市)	H24	H27	132	水路工 L=614.8m	42.1 %	43	2.14	93	2		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業用河川工作物 応急対策等事業	松館 (八戸市)	H25	H28	165	河川復旧工 1式	11.5 %	132	1.34	93	1		
2	農業用河川工作物 応急対策等事業	津刈1期 (平川市)	H23	H28	747	河川復旧工 1式	20.5 %	105	1.34	91	2		

対応方針欄 :継続、 -:保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	地すべり対策事業	長坂2期 (黒石市)	H24	H28	413	地すべり対策工 1式	40.7 %	105	1.31	85	1		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸保全施設整備事業	大間越 (深浦町)	H24	H28	1,119	海岸保全施設 N=1式	26.5 %	105	7.81	90	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水質保全対策事業	堤川1期 (青森市)	H22	H27	186	水質保全施設 N=1式	36.1 %	16	なし	80	1		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防災ダム事業	相馬ダム (弘前市)	H25	H27	292	ダム付帯施設工 N=1式	10.4 %	118	5.22	91	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農村災害対策整備事業	白沢 (西目屋村)	H25	H27	210	揚水機場設置工 N=1式	15.5 %	56	7.86	92	1		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。