

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	切明山下 (弘前市)	H26	H30	150	山腹工 A=2.0ha 谷止工 N=1個	33.5 %	3.37	91	1	
2	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	無沢 (弘前市)	H27	H30	100	床固工 N=4個、谷止工 N=1 個、山腹工 A=0.05ha、流路 工 L=100m	18.0 %	3.05	91	2	
3	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	黒倉沢 (平川市)	H25	H29	284	山腹工 A=0.67ha	67.8 %	3.03	91	3	
4	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	鷲ノ巣 (弘前市)	H26	H29	110	床固工 N=7個 谷止工 N=1個	17.7 %	3.02	88	4	
5	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	西ノ沢 (弘前市)	H26	H30	120	床固工 N=10個	16.3 %	5.98	85	5	
6	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	稲刈沢川 (弘前市)	H27	H31	140	山腹工 A=0.97ha、床固工 N=5 個、谷止工 N=1個、護岸工 L=40m	10.0 %	1.83	84	6	
7	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	浅瀬石山 (黒石市)	H27	H31	250	山腹工 A=1.0ha 谷止工 N=2個	17.0 %	1.54	84	7	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	唐竹石倉 (平川市)	H27	H33	444	集水井工 N=1式、ボーリング工 N=1式、アンカー工 N=1式、護 岸工 N=1式、床固工 N=1式	6.3 %	2.01	85	1	
2	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	長後(佐井村)	H25	H33	990	集水井工 N=11基、ボーリン グ工 N=1式、杭打工 N=1 式、山腹工 A=0.3ha	34.3 %	4.62	84	2	
3	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	上長慶平 (深浦町)	H27	H32	557	集水井工 N=1式 ボーリング暗渠工 N=1式	4.5 %	1.36	80	3	
4	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	立石 (弘前市)	H26	H32	432	集水井工 N=1式 ボーリング工 N=1式 杭打工 N=1式	10.1 %	1.73	78	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	天王沢 (弘前市)	H27	H29	85	山腹工 A=0.35ha 谷止工 N=4個	16.5 %	2.94	91	1	
2	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	滝ノ沢 (黒石市)	H27	H29	40	山腹工A=0.2ha	35.0 %	2.58	91	2	
3	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	本町 (外ヶ浜町)	H26	H29	180	山腹工 A=3.0ha	22.5 %	8.86	88	3	
4	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	三ノ細川 (弘前市)	H26	H29	95	山腹工 A=0.25ha	18.5 %	1.48	77	4	
5	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	山田 (弘前市)	H26	H29	80	山腹工 A=0.19ha 谷止工 N=2個	18.8 %	1.46	77	5	
6	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	富田 (弘前市)	H26	H30	90	谷止工 N=3個、ボーリング 暗渠工 N=1式、排土工 N=1 式、アンカー工 N=1式	34.4 %	1.43	77	6	
7	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	山内 (西目屋村)	H26	H30	65	流路工 L=120.0m 山腹工 A=0.20ha	27.6 %	1.42	77	7	
8	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	大畑沢 (弘前市)	H26	H29	94	床固工 N=6個	19.1 %	1.36	77	8	
9	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	高館 (黒石市)	H24	H29	200	山腹工 A=0.9ha	60.0 %	1.31	77	9	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	細谷 (三沢市)	H24	H32	823	防潮護岸工L=500.6m,植栽工 A=5.76ha,静砂工L=10,037m, 下刈工A=14.93ha,整理伐 A=1.36ha	37.0 %	9.01	91	1	
2	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	塩釜 (三沢市)	H24	H32	342	植栽工A=9.27ha,静砂工 L=16,005m,下刈工A=21.71ha, 整理伐A=6.2ha,樹下植栽工 A=1.5ha	50.3 %	9.00	91	2	
3	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	織笠 (三沢市)	H24	H31	432	植栽工A=9.41ha,静砂工 L=21,048m,下刈工A=20.04ha, 整理伐A=4.15ha	55.5 %	6.33	91	3	
4	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	深沢 (おいらせ町)	H24	H32	902	防風工L=2,614m,静砂工 L=32,998m,植栽工A=23.08ha, 下刈工A=48.05ha,整理伐 A=7.09ha,水路兼伐根処理工 L=2,488m	41.6 %	4.24	91	4	
5	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	淋代 (三沢市)	H24	H31	1,047	防潮護岸工嵩上工L=870m,防 潮護岸工L=275.6m,水路工 L=53m,植栽工A=11.34ha,静砂 工L=28,410m,下刈工 A=18.96ha,整理伐A=2.67ha	48.0 %	2.77	91	5	
6	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	五川目 (三沢市)	H24	H29	448	防潮護岸嵩上工L=1,491.6m, 静砂工L=8,900m,植栽工 A=4.94a下刈工A=6.20ha,整 理伐 A=4.23ha	96.9 %	2.34	88	6	
7	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	二川目 (おいらせ町)	H24	H32	316	植栽工A=6.23ha,静砂工 L=12,293m,下刈工 A=16.43ha,整理伐A=8.95ha, 樹下植栽工A=8.82ha	42.1 %	13.80	86	7	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
8	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	野牛川 (東通村)	H25	H30	702	根固工L=1,800m	32.7 %	11.70	86	8	
9	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	三川目 (三沢市)	H24	H29	161	植栽工A=5.47ha,静砂工 L=9,122m,下刈工A=5.77ha,整 理伐A=3.02ha	90.7 %	10.35	86	9	
10	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	砂ヶ森 (三沢市)	H24	H30	319	植栽工 A=7.60ha,静砂工 L=13,365m,下刈工A=4.51ha, 整理伐 A=1.04ha,水路工 L=11.5m	81.0 %	2.85	86	10	
11	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	四川目 (三沢市)	H24	H30	194	防潮護岸嵩上工L=480m,静 砂工L=5,535m,植栽工 A=2.69ha,下刈工A=5.44ha, 整理伐A=0.28ha	93.1 %	1.47	75	11	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水源地域等保安林整備事業 (水源森林再生対策事業)	高根 (中泊町)	H26	H29	404	森林整備 A=183.52ha 作業道 L=2,700.0m 山腹工 N=1式	20.9 %	6.65	93	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	堀差 (平内町)	H22	H29	537	森林整備 A=243.92ha 治山ダム工 N=3個	75.8 %	8.71	93	1	
2	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	西松倉沢 (平内町)	H25	H30	196	森林整備 N=116.33ha	36.9 %	11.04	91	2	
3	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	鶴ヶ坂山 (青森市)	H24	H29	333	森林整備 A=126.47ha 山腹工 A=0.27ha	70.8 %	2.93	83	3	
4	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	内真部山 (青森市)	H26	H29	81	森林整備 A=50.51ha	26.2 %	2.53	83	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水源地域等保安林整備事業 (保安林改良事業)	物見平 (東通村)	H26	H30	31	植栽工 N=1式、盛土工 N=1 式、簡易治山施設 L=355.0m、 整理伐 A=1.9ha	20.3 %	12.18	86	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	林道事業 (育成林整備事業)	黒崎大間越線 (深浦町)	H22	H31	1,300	林道開設 L=7,249m	38.9 %	1.65	91	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	林道事業 (道整備交付金事業)	妙返沢線 (新郷村)	H22	H31	950	林道開設 L=4,130m	69.5 %	1.62	86	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。