

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和元年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (総合流域防災事業)	天田内川 (青森市)	S49	R10	7,800	築堤工 L=6,320m 掘削工 L=2,950m 護岸工 L=2,149m	79.2 %	70	3.18	98	1		
2	河川事業 (広域河川改修事業)	七戸川 (七戸町、東北 町)	S55	R13	16,480	築堤工 L=42,440m 掘削工 L=21,220m 護岸工 L=37,080m	50.3 %	420	2.58	96	2		
3	河川事業 (広域河川改修事業)	平川(弘前市、 平川市、大鱈 町)	S21	R13	17,049	築堤工 L=15,800m 掘削工 L=8,994m 堰 N=2基	60.5 %	394	2.14	96	3		
4	河川事業 (広域河川改修事業)	馬淵川 (南部町、 三戸町)	H26	R5	3,230	築堤工L=3,700m 掘削工L=3,100m 護岸工L=3,200m	66.9 %	662	1.13	95	4		
5	河川事業 (広域河川改修事業) (事業間連携河川事業)	十川(五所川原 市、板柳町、青 森市、藤崎町)	S26	R10	26,394	築堤工 L=40,800m 掘削工 L=20,400m 護岸工 L=4,300m ドレーン工 L=750m	78.8 %	438	1.86	91	5		
6	河川事業 (広域河川改修事業) (大規模河川改修事業)	旧十川 (五所川原市)	S45	R8	30,040	築堤工 L=17,560m 掘削工 L=17,560m	60.2 %	326	1.21	86	6		
7	河川事業 (広域河川改修事業)	中村川 (鯉ヶ沢町)	H19	R8	5,100	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=2,800m 橋梁 N=3橋	60.2 %	180	4.99	82	7		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和元年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
8	河川事業 (総合流域防災事業)	明神川 (おいらせ町)	H18	R7	3,287	築堤工 L=7,340m 掘削工 L=3,670m 護岸工 L=2,500m	55.1 %	74	1.93	79	8		
9	河川事業 (広域河川改修事業)	浅水川(五戸工 区) (五戸町)	H16	R5	3,800	掘削工 V=111,750m <sup>3</sup> 樋門 N=26基 堰 N=1基	85.6 %	210	1.22	78	9		
10	河川事業 (総合流域防災事業)	奥戸川 (大間町)	H27	R5	900	築堤工L=1430m 掘削工L=1640m 護岸工L=1050m	17.6 %	82	5.42	76	10		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和元年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (総合流域防災事業(環境系))	田名部川 (むつ市)	H29	R3	400	管理用通路工 L=1,250m 親水護岸工L=1,000m 階段工N=8箇所	39.5 %	100	2.02	85	1		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和元年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ダム事業 (河川総合開発事業)	駒込ダム (青森市)	S57	R13	45,000	重力式コンクリートダム 堤高 84.5m 総貯水容量 7,800,000m3	27.4 %	930	1.67	97	1		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和元年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (通常砂防事業)	脇野沢 (むつ市)	H28	R5	410	堆積工 1基 溪流保全工 L=20.0m	20.2 %	20	36.71	98	1		
2	砂防事業 (火山砂防事業)	中村沢 (十和田市)	H29	R3	290	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=115.0m	25.6 %	10	2.24	96	2		
3	砂防事業 (通常砂防事業)	中白糠沢 (東通村)	H26	R3	200	砂防堰堤 1基	95.4 %	50	9.02	95	3		
4	砂防事業 (通常砂防事業)	蛇浦川 (風間浦村)	H25	R3	470	砂防堰堤 4基	72.2 %	10	6.28	95	4		
5	砂防事業 (通常砂防事業)	藤川 (西目屋村)	H28	R3	175	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=105m	36.2 %	20	2.30	93	5		
6	砂防事業 (火山砂防事業)	内山沢 (五戸町)	H24	R5	370	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=280m	64.9 %	20	2.13	93	6		
7	砂防事業 (通常砂防事業)	勇沢 (今別町)	H29	R5	200	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=78.0m	31.2 %	30	2.08	93	7		
8	砂防事業 (通常砂防事業)	蔵館沢 (大鰐町)	H25	R3	200	砂防堰堤 1基	59.9 %	40	21.03	92	8		
9	砂防事業 (通常砂防事業)	泉山沢 (三戸町)	H25	R4	370	砂防堰堤 3基	67.6 %	20	2.60	92	9		
10	砂防事業 (通常砂防事業)	館前沢 (八戸市)	H26	R5	550	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=68m	20.0 %	10	2.00	92	10		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和元年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	砂防事業 (通常砂防事業)	大荒川 (むつ市)	H27	R5	570	砂防堰堤 1基 堆積工 1基	29.0 %	20	13.93	90	11		
12	砂防事業 (通常砂防事業)	小国沢 (平川市)	H26	R5	564	砂防堰堤 3基	27.1 %	60	2.97	90	12		
13	砂防事業 (通常砂防事業)	小湯ノ沢川 (外ヶ浜町)	H24	R3	340	砂防堰堤 2基	88.5 %	40	2.53	90	13		
14	砂防事業 (火山砂防事業)	北畑沢 (むつ市)	H29	R7	420	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=469.0m	19.5 %	20	2.89	83	14		
15	砂防事業 (通常砂防事業)	白沢 (平川市)	H27	R6	510	砂防堰堤 1基	22.0 %	40	7.10	81	15		
16	砂防事業 (火山砂防事業)	東湖北沢 (十和田市)	H29	R11	700	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=420.0m	13.6 %	10	2.06	81	16		
17	砂防事業 (通常砂防事業)	トモ工沢 (深浦町)	H30	R10	700	砂防堰堤 3基 溪流保全工 L=164.4m	7.3 %	60	15.32	80	17		
18	砂防事業 (通常砂防事業)	平沢 (八戸市)	H30	R8	450	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=38m	8.9 %	20	15.03	80	18		
19	砂防事業 (通常砂防事業)	枯木平沢 (弘前市)	H29	R6	320	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=130.0m	22.0 %	30	5.37	80	19		
20	砂防事業 (通常砂防事業)	内童子渡沢外 (平内町)	H30	R8	750	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=110m	12.7 %	20	4.90	80	20		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和元年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	砂防事業 (通常砂防事業)	地藏堂沢 (むつ市)	H27	R6	470	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=220m	22.2 %	20	3.41	80	21		
22	砂防事業 (火山砂防事業)	中宇樽部沢 (十和田市)	H30	R7	400	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=180m	16.5 %	10	2.23	78	22		
23	砂防事業 (通常砂防事業)	北羽黒沢 (弘前市)	H30	R9	380	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=100m	10.1 %	30	2.16	78	23		
24	砂防事業 (通常砂防事業)	中大秋沢 (西目屋村)	H30	R7	430	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=70m	12.3 %	30	2.13	78	24		
25	砂防事業 (通常砂防事業)	北久渡寺南沢 (弘前市)	H30	R9	280	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=185m	18.4 %	20	2.01	78	25		
26	砂防事業 (通常砂防事業)	六條間沢 (外ヶ浜町)	H31	R10	500	砂防堰堤 3基 溪流保全工 L=140m	- %	30	1.89	78	26		
27	砂防事業 (通常砂防事業)	蒼前沢 (南部町)	H30	R8	450	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=90m	8.9 %	20	6.84	77	27		
28	砂防事業 (通常砂防事業)	白倉沢 (中泊町)	H29	R10	900	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=310.0m	10.0 %	30	6.25	77	28		
29	砂防事業 (通常砂防事業)	菖蒲沢外 (三戸町)	H29	R9	900	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=210m	11.0 %	30	4.33	77	29		
30	砂防事業 (通常砂防事業)	上七崎沢 (八戸市)	H29	R12	960	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=160.0m	8.3 %	30	2.03	75	30		

対応方針欄 :継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和元年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (砂防整備事業)	神山沢2 (中泊町)	H29	R3	150	砂防堰堤 1基	27.2 %	40	2.72	80	1		
2	砂防事業 (砂防整備事業)	東大沢 (弘前市)	H20	R6	680	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=160m	86.8 %	30	2.12	76	2		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和元年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (地すべり対策事業)	石浜3号区域 (外ヶ浜町)	H25	R4	450	集水井工 N=4基 横ボーリング工 L=1130m 抑止杭工L=1850m	76.5 %	70	3.62	98	1		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和元年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	烏沢海岸 (むつ市)	S60	R10	9,576	人工リーフ工L=2,330m	66.0 %	700	6.92	85	1		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和元年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地崩壊対策事業	釣屋浜1号区域 (むつ市)	H26	R4	196	施工延長L=130m 現場打吹付法砕工A=3,700㎡	51.0 %	30	7.42	98	1		
2	急傾斜地崩壊対策事業	南浮田町区域 (鱈ヶ沢町)	H26	R5	850	施工延長L=1,270m 現場打吹付法砕工A=13,500㎡ 擁壁工L=600m	26.2 %	40	4.36	96	2		
3	急傾斜地崩壊対策事業	九艘泊区域 (むつ市)	H24	R3	196	施工延長L = 140m 現場打吹付法砕工5,000㎡	80.6 %	50	4.10	96	3		
4	急傾斜地崩壊対策事業	幸神区域 (五戸町)	H25	R3	245	施工延長L = 260m 補強土植生法砕工A=4,400㎡	77.6 %	30	3.59	96	4		
5	急傾斜地崩壊対策事業	道地区域 (田子町)	H29	R4	90	施工延長L=140m 現場打吹付法砕工A=3,500㎡	55.6 %	30	8.48	95	5		
6	急傾斜地崩壊対策事業	鬢田区域 (三戸町)	H25	R4	450	施工延長L = 260m 連続繊維補強土工A=20,000㎡	55.6 %	100	2.84	93	6		
7	急傾斜地崩壊対策事業	山田2号区域 (弘前市)	H27	R3	320	施工延長L=430m 現場打吹付法砕工A=11,000㎡	42.5 %	60	2.74	93	7		
8	急傾斜地崩壊対策事業	塚ノ上区域 (田子町)	H25	R4	340	施工延長L = 350m 補強土植生法砕工A=20,000㎡	76.2 %	70	2.36	93	8		
9	急傾斜地崩壊対策事業	川部区域 (青森市)	H24	R3	810	施工延長L = 598m 現場打吹付法砕工24,200㎡ ノンフレーム工10,200㎡ 待受擁壁工L = 459m	61.0 %	140	2.28	93	9		
10	急傾斜地崩壊対策事業	虹貝新田区域 (大鰐町)	H25	R3	440	施工延長L = 442m 補強土植生法砕工A=9,930㎡ 待受擁壁工L=210m	80.2 %	70	2.05	93	10		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和元年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地崩壊対策事業	瓢2号区域 (おいらせ町)	H27	R4	140	施工延長L=225m 現場打吹付法砕工A=3,300m <sup>2</sup>	75.0 %	20	3.97	91	11		
12	急傾斜地崩壊対策事業	甲平ノ下区域 (風間浦村)	H29	R8	400	施工延長L=290m 現場打吹付法砕工A=7,000m <sup>2</sup>	92.5 %	100	3.26	81	12		
13	急傾斜地崩壊対策事業	内丸1丁目 (八戸市)	H31	R9	300	施工延長L=83m 法面工A=1,500m <sup>2</sup>	6.7 %	20	3.03	80	13		
14	急傾斜地崩壊対策事業	白糠4号 (風間浦村)	H31	R8	270	施工延長L=170m 現場打吹付法砕工A=3,400m <sup>2</sup>	8.9 %	24	2.10	80	14		
15	急傾斜地崩壊対策事業	北浮田町 (鯉ヶ沢町)	H31	R10	400	施工延長L=247.1m 吹付法砕工A=6,782m <sup>2</sup>	10.0 %	40	1.12	78	15		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和元年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地対策事業	横浜2号区域 (横浜町)	H30	R3	70	施工延長 L=70m 法面工 A=700m <sup>2</sup>	42.9 %	20	3.86	91	1		
2	急傾斜地対策事業	新堤向区域 (東北町)	H30	R4	100	施工延長 L=100m 法面工 A=1,500m <sup>2</sup>	30.0 %	15	2.86	86	2		
3	急傾斜地対策事業	赤平6号区域 (東通村)	H29	R5	150	施工延長L=290m 法面工 A=2,900m <sup>2</sup>	25.4 %	20	2.45	86	3		
4	急傾斜地対策事業	薬師堂 (弘前市)	H31	R4	55	施工延長L=75m 現場打吹付法枠工A=1,000 m <sup>2</sup>	27.3 %	20	4.42	85	4		
5	急傾斜地対策事業	上小中野 2号区域 (野辺地町)	H29	R3	120	施工延長L=40m 法面工 A=1,000m <sup>2</sup>	61.5 %	10	4.52	83	5		
6	急傾斜地対策事業	紙漉沢区域 (弘前市)	H26	R4	143	施工延長L=156m 法面工 A=1,380m <sup>2</sup>	71.8 %	15	4.47	83	6		
7	急傾斜地対策事業	桜田1号区域 (七戸町)	H24	R3	220	施工延長L = 367m 法面工7,900m <sup>2</sup>	69.0 %	21	2.99	81	7		
8	急傾斜地対策事業	川守3号区域 (むつ市)	H26	R4	90	施工延長L=100m 法面工A=800m <sup>2</sup>	68.0 %	20	2.69	81	8		
9	急傾斜地対策事業	長崎区域 (黒石市)	H28	R5	232	施工延長L=100m 法面工 A=2,000m <sup>2</sup>	38.4 %	35	1.10	79	9		
10	急傾斜地対策事業	家ノ前区域 (六ヶ所村)	H29	R4	130	施工延長L=160m 法面工 A=2,400m <sup>2</sup>	30.6 %	10	1.90	78	10		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和元年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地対策事業	本町4号 (三沢市)	H31	R6	100	施工延長L=90m 法面工A=700m <sup>2</sup>	20.0 %	20	4.01	73	11		
12	急傾斜地対策事業	沢田3号 (弘前市)	H31	R6	85	施工延長L=130m 現場打吹付法砕工A=2,000 m <sup>2</sup>	17.6 %	20	3.42	70	12		
13	急傾斜地対策事業	沼端1号 (東北町)	H31	R6	90	施工延長L=130m 法面工A=1,300m <sup>2</sup>	16.7 %	15	2.70	70	13		
14	急傾斜地対策事業	井戸沢2号 (平川市)	H31	R6	232	施工延長L=200m 現場打吹付法砕工A=6,000m <sup>2</sup>	9.5 %	20	1.49	68	14		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。