

# 道路課 所管事業

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和3年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 横浜南バイパス (横浜町)	H25	R6	13,732	計画延長L=7,000m 計画幅員W=7.0(13.5)m	86.4 %	1,377	2.72	73	1	○	
2	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 横浜北バイパス (むつ市～横浜町)	H28	R7	19,600	計画延長L=10,400m 計画幅員W=7.0(13.5)m	31.4 %	969	1.67	73	2	○	
3	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 むつ南バイパス (むつ市)	H15	R7	21,100	計画延長L=8,700m 計画幅員W=7.0(13.5)m	92.7 %	900	1.19	68	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和3年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道101号 追良瀬Ⅱ期 (深浦町)	H20	R7	3,952	計画延長L=3,550m 計画幅員W=6.0(9.0)m	73.0 %	242	2.43	96	1	○	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 木野部 (むつ市)	R2	R16	10,600	計画延長L=2,200m 計画幅員W=6.0(9.0)m	1.1 %	20	1.15	87	2	○	
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 蓬田～蟹田 (蓬田村～外ヶ浜町)	H15	R6	9,000	計画延長L=6,800m 計画幅員W=6.5(14.5)m	95.5 %	200	1.36	83	3	○	
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道394号 榎林バイパス (七戸町)	H21	R5	5,121	計画延長L=3,400m 計画幅員W=6.0(11.5)m	86.8 %	301	1.42	82	4	○	
5	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 今泉～太田 (中泊町～五所川原市)	H16	R5	2,022	計画延長L=1,880m 計画幅員W=6.0(9.0)m	87.9 %	8	1.34	78	5	○	
6	道路改築事業 (国道改築事業)	国道454号 豊崎町 (八戸市)	H29	R8	2,000	計画延長L=2,700m 計画幅員W=6.5(9.5)m	65.6 %	385	1.62	73	6	○	
7	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 大湊Ⅱ期 (むつ市)	H20	R6	2,497	計画延長L=3,670m 計画幅員W=6.5(16.0)m	78.6 %	419	3.65	71	7	○	
8	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 白糠 (東通村～六ヶ所村)	S62	R8	9,717	計画延長L=6,680m 計画幅員W=6.0(11.5)m	76.0 %	10	1.17	67	8	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和3年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 天久岱Ⅱ期 (八戸市)	H27	R6	9,500	計画延長L=2,500m 計画幅員W=13.0(24.0)m	78.8 %	1,200	6.35	88	1	○	
2	道路改築事業 (県道改築事業)	稲盛千代町山田線 下相野 (つがる市)	R1	R10	1,100	計画延長L=1,474m 計画幅員W=6.0(11.5)m	11.4 %	40	2.65	88	2	○	
3	道路改築事業 (県道改築事業)	松代町陸奥赤石停車場線 深谷町 (鯉ヶ沢町)	H10	R5	900	計画延長L=2,760m 計画幅員W=5.5(7.0)m	89.2 %	72	2.12	84	3	○	
4	道路改築事業 (県道改築事業)	常海橋銀線 福館～女鹿沢 (藤崎町～青森市)	H11	R5	3,960	計画延長L=5,060m 計画幅員W=6.5(12.0)m	37.2 %	341	1.47	83	4	○	
5	道路改築事業 (県道改築事業)	再賀木造線 千年～善積 (つがる市)	H5	R5	3,358	計画延長L=4,930m 計画幅員W=6.0(12.5)m	93.2 %	40	1.02	79	5	○	
6	道路改築事業 (県道改築事業)	名久井岳公園線 法光寺 (南部町)	H11	R5	714	計画延長L=1,250m 計画幅員W=5.5(6.5)m	96.5 %	50	1.32	74	6	○	
7	道路改築事業 (県道改築事業)	三沢七戸線 春日台～犬落瀬 (三沢市～六戸町)	R2	R10	1,450	計画延長L=930m 計画幅員W=6.0(10.5)m	9.1 %	40	4.55	71	7	○	
8	道路改築事業 (県道改築事業)	増田浅虫線 増田～浅虫 (平内町～青森市)	H10	R5	600	計画延長L=1,921m 計画幅員W=4.0(5.0)m	88.8 %	15	1.16	70	8	○	
9	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原黒石線 梅田 (五所川原市)	H12	R6	2,627	計画延長L=1,960m 計画幅員W=6.0(12.5)m	53.6 %	150	1.71	69	9	○	
10	道路改築事業 (県道改築事業)	楡引上名久井三戸線 坵渡 (南部町)	R1	R7	600	計画延長L=1,240m 計画幅員W=6.0(10.0)m	62.5 %	30	2.82	69	10	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和3年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	道路改築事業 (県道改築事業)	常盤新山線 前田屋敷～畑中 (田舎館村)	H30	R9	1,470	計画延長L=1,200m 計画幅員W=6.5(13.0)m	16.1 %	37	2.51	69	11	○	
12	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原岩木線 高増 (板柳町)	H29	R8	1,500	計画延長L=2,890m 計画幅員W=6.5(12.0)m	28.1 %	189	1.12	64	12	○	
13	道路改築事業 (県道改築事業)	弘前柏線 中崎 (弘前市)	H28	R7	1,580	計画延長L=1,230m 計画幅員W=6.5(12.0)m	34.0 %	55	4.25	62	13	○	
14	道路改築事業 (県道改築事業)	鱒ヶ沢蟹田線 牛湯 (つがる市)	R1	R10	3,800	計画延長L=5,057m 計画幅員W=6.0(11.5)m	4.2 %	60	1.31	56	14	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。