

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|------------------------|----------------|------|------------|------------------|----------------------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 山地治山総合対策事業 (復旧治山事業) | 下比良 (三戸町) | H25 | H29 | 295 | 山腹工A=1.80ha 治山ダム工N=1基 | 32.2 % | 4.01 | 80 | 1 | |
| 2 | 山地治山総合対策事業 (復旧治山事業) | 黒倉沢 (平川市) | H24 | H28 | 220 | 山腹工 A=0.67ha | 58.0 % | 3.06 | 79 | 2 | |
| 3 | 山地治山総合対策事業 (復旧治山事業) | 沢田 (西目屋村) | H18 | H27 | 796 | 山腹工 A=3.75ha | 74.9 % | 1.32 | 79 | 3 | |
| 4 | 山地治山総合対策事業 (復旧治山事業) | 山部 (大鱈町) | H24 | H27 | 140 | 治山ダム N=11基 | 41.7 % | 4.64 | 76 | 4 | |
| 5 | 山地治山総合対策事業 (復旧治山事業) | 西虹貝山 (大鱈町) | H24 | H28 | 180 | 治山ダム N=11基 山腹工 A=0.20ha | 40.0 % | 2.30 | 76 | 5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B/C | 評価結果 | | 備考 |
|----|--------------------------|----------------|------|------------|------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業) | (長後) 佐井村 | H25 | H28 | 600 | 集水ボーリング工 N=8基 アンカー付土留工 L=40m | 28.3 % | 2.51 | 73 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|------------------------|----------------|------|------------|------------------|--------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 山地治山総合対策事業 (予防治山事業) | 高館 (黒石市) | H24 | H27 | 200 | 山腹工 A=0.90ha | 55.0 % | 1.29 | 70 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|------------------------|----------------|------|------------|------------------|---|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 防災林造成事業 (海岸防災林造成事業) | 細谷 (三沢市) | H24 | H32 | 199 | 防潮護岸工L=100m,植栽工 A=2.9ha,静砂工L=5,500m,下 刈工A=4.5ha,整理伐A=7.0ha | 32.0 % | 9.17 | 91 | 1 | |
| 2 | 防災林造成事業 (海岸防災林造成事業) | 塩釜 (三沢市) | H24 | H32 | 110 | 植栽工A=3.24ha,静砂工 L=6,600m,下刈工A=16.20ha | 18.0 % | 8.97 | 91 | 2 | |
| 3 | 防災林造成事業 (海岸防災林造成事業) | 織笠 (三沢市) | H24 | H31 | 93 | 植栽工A=3.40ha,静砂工 L=5,580m,下刈工A=17.00ha, 整理伐A=8.00ha | 17.0 % | 6.30 | 91 | 3 | |
| 4 | 防災林造成事業 (海岸防災林造成事業) | 二川目 (おいらせ町) | H24 | H30 | 50 | 植栽工A=1.40ha,静砂工 L=2,944m,下刈工A=5.60ha | 8.0 % | 13.79 | 86 | 4 | |
| 5 | 防災林造成事業 (海岸防災林造成事業) | 三川目 (三沢市) | H24 | H31 | 70 | 植栽工A=2.00ha,静砂工 L=4,818m,下刈工A=8.00ha,整 理伐A=3.00ha | 26.0 % | 10.29 | 86 | 5 | |
| 6 | 防災林造成事業 (海岸防災林造成事業) | 下揚 (八戸市) | H21 | H27 | 464 | 静砂工 L=34,898m 植栽工 A=11.05ha | 74.4 % | 4.94 | 86 | 6 | |
| 7 | 防災林造成事業 (海岸防災林造成事業) | 淋代 (三沢市) | H24 | H31 | 276 | 防潮護岸工嵩上工L=870m,防 潮護岸工L=100m,水路工 L=60m,植栽工A=0.87ha,静砂 工L=1,720m,下刈工A=4.07ha, 整理伐A=7.00ha | 38.0 % | 3.80 | 86 | 7 | |
| 8 | 防災林造成事業 (海岸防災林造成事業) | 砂ヶ森 (三沢市) | H24 | H32 | 143 | 植栽工 A=3.47ha,静砂工 L=8,700m,下刈工A=17.35ha, 整理伐 A=3.61ha | 42.0 % | 2.85 | 83 | 8 | |
| 9 | 防災林造成事業 (海岸防災林造成事業) | 五川目 (三沢市) | H24 | H32 | 392 | 防潮護岸嵩上工L=1,490m,防 風工L=10,400m,植栽工 A=4.80a下刈工A=19.20ha,整 理伐 A=1.00ha | 25.0 % | 2.34 | 83 | 9 | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|------------------------|----------------|------|------------|------------------|--|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 10 | 防災林造成事業 (海岸防災林造成事業) | 深沢 (おいらせ町) | H24 | H32 | 256 | 防風工L=1,100m,静砂工 L=9,290m,植栽工A=5.16ha,下 刈工A=25.8ha,整理伐 A=15.57ha | 44.0 % | 4.23 | 81 | 10 | |
| 11 | 防災林造成事業 (海岸防災林造成事業) | 四川目 (三沢市) | H24 | H30 | 118 | 防潮護岸高上工L=480m,防風 工L=2,600m,植栽工A=1.30ha, 下刈工A=5.20ha | 66.0 % | 1.47 | 74 | 11 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|------------------------------|----------------|------|------------|------------------|--|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 水源地域等保安林整備事業 (水源森林再生対策事業) | 影日 (五所川原市) | H24 | H28 | 512 | 森林整備 A=159.93ha 治山ダム工 N=4個 作業車道 L=7,500m | 42.5 % | 4.38 | 88 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------------------------|----------------|------|------------|------------------|--------------------------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業) | 堀差 (平内町) | H22 | H27 | 406 | 森林整備 A=231.42ha 治山ダム工 N=3個 | 70.4 % | 10.67 | 93 | 1 | |
| 2 | 水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業) | 鶴ヶ坂山 (青森市) | H25 | H27 | 349 | 森林整備 A=150.0ha 山腹工 A=0.50ha | 47.2 % | 7.64 | 89 | 2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|-------------------|-----------------|------|------------|------------------|---------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 林道事業 (育成林整備事業) | 黒崎大間越線 (深浦町) | H22 | H31 | 1,300 | 林道開設 L=7,249m | 33.8 % | 1.65 | 78 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|--------------------|----------------|------|------------|------------------|---------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 林道事業 (道整備交付金事業) | 妙返沢線 (新郷村) | H22 | H31 | 950 | 林道開設 L=4,130m | 55.1 % | 1.67 | 78 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。