

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (国道特殊改良事業)	国道280号 奥平部 期 バイパス (今別町)	H16	H19	972	計画延長L=920m 計画幅員W=6.0(11.5)m	20.6 %	450	1.17	89	1		
2	道路改築事業 (国道特殊改良事業)	国道338号 宇曽利 バイパス (むつ市)	H6	H19	1,496	計画延長L=1,220m 計画幅員W=6.5(16.0)m	79.3 %	250	1.06	87	2		
3	道路改築事業 (国道特殊改良事業)	国道340号 泥障作 期 バイパス (八戸市)	H14	H19	1,450	計画延長L=1,270m 計画幅員W=6.0(11.5)m	45.5 %	440	2.74	84	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 白糖バイパス (東通村～六ヶ所 村)	S62	H28 以降	9,072	計画延長L=6,465m 計画幅員W=6.0(11.5)m	25.1 %	180	1.12	74	1	○	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 五所川原北 バイパス (五所川原市)	H6	H28 以降	9,360	計画延長L=5,240m 計画幅員W=6.5@2(19.0)m	46.3 %	600	1.55	73	2	○	
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 蓬田～蟹田 バイパス (蓬田村～外ヶ浜 町)	H15	H28 以降	6,840	計画延長L=7,150m 計画幅員W=6.5(14.5)m	9.4 %	1,000	1.24	72	3	○	
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道103号 青撫山バイパス (十和田市)	H12	H28 以降	20,570	計画延長L=5,082m 計画幅員W=6.5(9.5)m	3.3 %	50	1.44	70	4	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (県道改築事業)	岩崎西目屋 弘前線 川原平～田代 (西目屋村)	H15	H25	6,924	計画延長L=13,000m 計画幅員W=6.0(9.0)m	44.0 %	912	2.21	77	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (一般改良事業)	国道339号 七ッ滝拡幅 (中泊町)	H12	H19	100	計画延長L=280m 計画幅員W=6.0(7.5)m	80.0 %	25	1.01	76	1		
2	道路改築事業 (一般改良事業)	国道101号 北金ヶ沢バイパス (深浦町)	H12	H28 以降	300	計画延長L=570m 計画幅員W=6.5(12.0)m	28.7 %	50	1.35	68	2		
3	道路改築事業 (一般改良事業)	国道338号 南川バイパス (六ヶ所村)	H11	H28 以降	300	計画延長L=560m 計画幅員W=6.0(8.0)m	27.0 %	50	2.50	66	3		
4	道路改築事業 (一般改良事業)	国道339号 釜野沢拡幅 (外ヶ浜町)	H12	H28 以降	143	計画延長L=420m 計画幅員W=6.0(7.5)m	49.7 %	50	1.37	61	4		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	八戸三沢線 上市川(五戸町)	H5	H19	2,386	計画延長L=2,500m 計画幅員W=6.5(13.0)m	96.6 %	80	3.29	88	1		
2	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	青森環状野内線 野木(青森市)	H14	H27	1,330	計画延長L=800m 計画幅員W=6.5@2(27.0)m	33.5 %	81	3.29	88	2		
3	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	櫛引上名久井 三戸線 森越 期 (南部町)	H9	H19	1,333	計画延長L=900m 計画幅員W=6.0(16.0)m	92.6 %	120	1.80	86	3		
4	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	百石下田線 新田(百石町)	H10	H20	1,070	計画延長L=1,630m 計画幅員W=6.5(18.0)m	94.4 %	10	1.05	79	4		
5	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	むつ恐山公園大 畑線 小目名(むつ市)	H3	H19	550	計画延長L=1,060m 計画幅員W=6.0(11.5)m	79.5 %	5	0.90	72	5		
6	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	九艘泊脇野沢線 脇野沢(むつ市)	H6	H25	2,070	計画延長L=1,147m 計画幅員W=6.0(16.0)m	63.6 %	45	1.11	66	6		
7	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	名川階上線 剣吉踏切(南部 町)	H15	H25	1,339	計画延長L=561m 計画幅員W=6.5(14.5)m	3.0 %	20	1.02	64	7		
8	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	再賀木造線 千年～善積 (つがる市)	H5	H28 以降	3,282	計画延長L=4,450m 計画幅員W=6.0(12.5)m	61.9 %	20	1.16	64	8		
9	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	屏風山内真部線 喜良市 (五所川原市)	H12	H23	300	計画延長L=800m 計画幅員W=6.0(9.0)m	19.0 %	10	1.12	63	9		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
10	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	豊川館岡線 館岡(つがる市)	H10	H22	303	計画延長L=620m 計画幅員W=6.0(9.0)m	25.7 %	60	1.21	62	10		
11	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	中野北高岩(停) 線 上野(八戸市)	H13	H24	575	計画延長L=614m 計画幅員W=6.0(11.5)m	30.1 %	10	1.08	62	11		
12	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	関根蒲野沢線 関根(むつ市)	H4	H21	780	計画延長L=3,280m 計画幅員W=6.0(9.0)m	81.3 %	50	0.56	61	12		
13	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	岩崎深浦線 岩崎(深浦町)	H15	H28 以降	2,100	計画延長L=1,120m 計画幅員W=6.0(9.0)m	11.0 %	0	1.19	58	13	-	
14	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	鱒ヶ沢蟹田線 十三(五所川原 市)	H3	H22	590	計画延長L=2,000m 計画幅員W=6.0(11.5)m	82.0 %	0	1.30	56	14	-	
15	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	青森環状野内線 戸山(青森市)	H8	H23	1,425	計画延長L=1,365m 計画幅員W=6.5(16.5)m	73.7 %	0	3.80	56	15	-	
16	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	軽米名川線 剣吉(南部町)	H12	H23	350	計画延長L=310m 計画幅員W=6.5(13.0)m	30.6 %	0	1.03	54	16	-	
17	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	むつ恐山公園大 畑線 葉色沢(むつ市)	H13	H25	550	計画延長L=860m 計画幅員W=6.0(9.0)m	4.7 %	0	1.18	52	17	-	
18	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	薬研佐井線 薬研(むつ市)	H12	H24	550	計画延長L=1,500m 計画幅員W=4.0(5.0)m	16.9 %	0	1.16	52	18	-	
19	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	五所川原車力線 小曲(五所川原 市)	H11	H22	208	計画延長L=277m 計画幅員W=5.5(9.5)m	25.5 %	0	1.15	51	19	-	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	尾駸有戸(停)線 有戸(野辺地町)	H13	H25	645	計画延長L=1,160m 計画幅員W=5.5(7.0)m	7.8 %	10	1.11	83	1		
2	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	弘前田舎館 黒石線 追子野木 (黒石市)	H11	H22	220	計画延長L=141m 計画幅員W=5.5(8.5)m	39.5 %	35	1.82	69	2		
3	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	南部田子線 道ノ上(田子町)	H9	H24	1,300	計画延長L=1,200m 計画幅員W=6.0(12.0)m	59.2 %	50	1.19	69	3		
4	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	弘前田舎館 黒石線 猿賀(平川市)	H15	H25	800	計画延長L=942m 計画幅員W=6.5(16.5)m	5.5 %	70	1.69	68	4		
5	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	大俵板柳(停)線 大俵～深味 (板柳町)	H14	H23	350	計画延長L=1,060m 計画幅員W=6.0(10.0)m	18.3 %	50	1.07	67	5		
6	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	上野十和田線 立崎(十和田市)	H10	H24	550	計画延長L=720m 計画幅員W=6.0(14.0)m	7.3 %	20	1.32	64	6		
7	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	東北横浜線 室の久保(六ヶ所 村)	H11	H25	850	計画延長L=1,700m 計画幅員W=5.5(7.0)m	17.3 %	30	1.31	61	7		
8	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	七ツ館板柳線 野中(板柳町)	H12	H23	380	計画延長L=940m 計画幅員W=6.0(10.0)m	36.8 %	50	1.10	60	8		
9	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	酸ヶ湯黒石線 高館(黒石市)	H13	H23	374	計画延長L=1,130m 計画幅員W=5.5(7.0)m	14.4 %	25	1.90	60	9		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
10	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	十和田三戸線 小坂(新郷村)	H12	H24	1,306	計画延長L=1,452m 計画幅員W=6.0(9.0)m	67.8 %	50	1.01	60	10		
11	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	松代町陸奥赤石 (停)線 深谷町(鯉ヶ沢 町)	H10	H28 以降	3,730	計画延長L=3,170m 計画幅員W=5.5(7.0)m	7.5 %	5	1.24	60	11		
12	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	大鰐浪岡線 乳井(弘前市)	H12	H23	900	計画延長L=2,000m 計画幅員W=6.0(9.0)m	41.7 %	0	1.84	59	12	-	
13	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	常海橋銀線 福館～女鹿沢(藤 崎町～青森市)	H11	H28 以降	3,000	計画延長L=5,060m 計画幅員W=6.5(12.0)m	7.2 %	0	2.30	57	13	-	
14	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	名川階上線 石仏(八戸市)	H15	H22	120	計画延長L=560m 計画幅員W=6.0(9.0)m	10.8 %	0	2.40	56	14	-	
15	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五所川原黒石線 梅田(五所川原 市)	H9	H28 以降	1,950	計画延長L=1,960m 計画幅員W=6.0(12.5)m	18.6 %	0	1.04	56	15	-	
16	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五所川原車力線 車力(つがる市)	H13	H28 以降	670	計画延長L=869.4m 計画幅員W=6.0(11.5)m	20.0 %	0	1.40	56	16	-	
17	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五所川原浪岡線 高野(五所川原 市)	H12	H24	500	計画延長L=470m 計画幅員W=6.0(10.0)m	19.2 %	0	1.20	54	17	-	
18	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	弘前岳鯉ヶ沢線 芦花町(鯉ヶ沢 町)	H12	H24	680	計画延長L=1,030m 計画幅員W=6.0(9.0)m	23.7 %	0	1.09	54	18	-	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
19	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	相馬常盤野線 田代(西目屋村)	H14	H23	280	計画延長L=900m 計画幅員W=6.0(16.0)m	2.9 %	0	1.87	54	19	-	
20	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五所川原浪岡線 吉野田(青森市)	H13	H24	500	計画延長L=880m 計画幅員W=6.0(10.5)m	4.0 %	0	1.75	53	20	-	
21	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	松野木姥范線 福岡(五所川原市)	H11	H23	450	計画延長L=1,200m 計画幅員W=5.5(9.5)m	14.7 %	0	2.86	53	21	-	
22	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	青森五所川原線 飯詰(五所川原市)	H10	H26	850	計画延長L=1,760m 計画幅員W=6.5(16.5)m	11.1 %	0	1.11	52	22	-	
23	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	夏泊公園線 東滝(平内町)	H10	H26	900	計画延長L=1,000m 計画幅員W=6.0(9.0)m	2.6 %	0	1.08	51	23	-	
24	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	むつ尻屋崎線 尻屋(東通村)	H14	H23	210	計画延長L=540m 計画幅員W=6.0(11.5)m	11.0 %	0	1.21	51	24	-	
25	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五所川原岩木線 常盤町(板柳町)	H13	H23	360	計画延長L=160m 計画幅員W=6.0(10.0)m	1.4 %	0	1.34	51	25	-	
26	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	浅水南部線 手倉橋(五戸町)	H9	H23	303	計画延長L=500m 計画幅員W=6.0(11.5)m	23.8 %	0	1.61	50	26	-	
27	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	南部田子線 下平(三戸町)	H10	H23	311	計画延長L=700m 計画幅員W=5.5(7.0)m	13.2 %	0	1.12	50	27	-	
28	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	夏泊公園線 久慈ノ浜(平内町)	H11	H23	480	計画延長L=1,120m 計画幅員W=6.0(11.0)m	22.5 %	0	1.14	50	28	-	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
29	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	増田浅虫線 増田～浅虫(平内町～青森市)	H10	H23	900	計画延長L=2,000m 計画幅員W=5.5(7.0)m	5.7 %	0	1.71	50	29	-	
30	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	むつ尻屋崎線 野牛(東通村)	H9	H25	700	計画延長L=1,800m 計画幅員W=6.0(11.5)m	20.3 %	0	1.58	49	30	-	
31	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	市川下田(停)線 高屋敷(八戸市)	H12	H24	458	計画延長L=400m 計画幅員W=6.0(16.0)m	4.6 %	0	1.57	48	31	-	
32	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	栃棚手倉橋線 上横沢 期(新郷村)	H13	H28 以降	1,030	計画延長L=1,300m 計画幅員W=5.5(7.0)m	12.9 %	0	1.04	48	32	-	
33	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	大沢内(停)線 大沢内(中泊町)	H13	H23	230	計画延長L=470m 計画幅員W=6.0(9.0)m	2.2 %	0	1.12	48	33	-	
34	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	名川階上線 鳥屋部(階上町)	H9	H22	576	計画延長L=1,640m 計画幅員W=6.5(12.0)m	94.8 %	0	1.35	47	34	-	
35	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	東北横浜線 ガス平(東北町)	H7	H24	502	計画延長L=1,300m 計画幅員W=6.0(12.0)m	38.2 %	0	1.02	47	35	-	
36	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	薬研佐井線 佐井(佐井村)	H12	H24	600	計画延長L=1,500m 計画幅員W=4.0(5.0)m	17.0 %	0	1.15	47	36	-	
37	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	松木平撫牛子 (停)線 撫牛子(弘前市)	H13	H23	500	計画延長L=300m 計画幅員W=6.0(11.5)m	2.8 %	0	1.89	47	37	-	
38	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	柳町下田(停)線 鶴喰(六戸町)	H7	H22	340	計画延長L=540m 計画幅員W=5.5(9.0)m	53.5 %	0	1.09	45	38	-	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
39	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五林平藤崎線 館野越(板柳町)	H12	H23	240	計画延長L=224m 計画幅員W=5.5(7.0)m	2.5 %	0	1.07	44	39	-	
40	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	名久井岳公園線 法光寺(南部町)	H10	H25	840	計画延長L=1,875m計画幅 員 W=6.0(11.5)m	16.0 %	0	1.10	43	40	-	
41	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	久渡寺新寺町線 小沢(弘前市)	H13	H22	111	計画延長L=195.7m 計画幅員W=6.0(12.5)m	9.9 %	0	1.48	43	41	-	
42	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	清水川滝沢野内 線 滝沢(青森市)	H9	H23	890	計画延長L=2,000m 計画幅員W=6.0(9.0)m	24.5 %	0	1.03	40	42	-	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	八戸三沢線 張田 期(八戸 市)	H15	H19	2,429	計画延長L=1,200m 計画幅員W=6.5(13.0)m	71.3 %	350	1.74	88	1		
2	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	弘前柏線 桑野木田(つがる 市)	H9	H20	2,584	計画延長L=2,640m 計画幅員W=6.5(9.5)m	86.6 %	105	1.50	83	2		
3	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	弘前岳鯉ヶ沢線 百沢(岩木町)	H9	H20	1,801	計画延長L=2,000m 計画幅員W=6.0(12.5)m	80.6 %	120	1.17	81	3		
4	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	鳥谷部十日市線 鳥屋部(階上町)	H8	H20	831	計画延長L=2,000m 計画幅員W=6.0(11.5)m	72.4 %	50	2.17	78	4		
5	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	南部田子線 小向(南部町)	H10	H19	288	計画延長L=360m 計画幅員W=5.5(7.0)m	28.1 %	50	1.02	76	5		
6	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	小友板柳(停)線 小友(弘前市)	H11	H23	1,800	計画延長L=2,360m 計画幅員W=6.5(12.0)m	15.0 %	100	1.50	73	6		
7	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	夏泊公園線 浦田～茂浦(平内 町)	H14	H26	5,700	計画延長L=2,610m 計画幅員W=6.0(11.5)m	6.2 %	200	1.27	72	7		
8	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	大鰐浪岡線 石川大橋(弘前市 ～平川市)	H15	H22	1,200	計画延長L=694m 計画幅員W=6.5(12.0)m	46.7 %	70	3.56	71	8		
9	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	五所川原岩木線 掛落林(板柳町)	H9	H23	1,538	計画延長L=920m 計画幅員W=6.5(14.5)m	8.3 %	80	2.23	71	9		
10	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	八戸野辺地線 駒沢(三沢市)	H11	H22	1,200	計画延長L=1,840m 計画幅員W=6.5(12.0)m	10.8 %	100	2.83	69	10		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	青森田代十和田 線 法量(十和田市)	H6	H21	1,930	計画延長L=1,120m 計画幅員W=6.5(16.0)m	76.4 %	150	3.50	69	11		
12	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	五所川原車力線 福浦～車力(中泊 町～つがる市)	H12	H23	9,208	計画延長L=5,050m 計画幅員W=6.0(11.5)m	30.5 %	500	1.40	68	12		
13	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	鶴ヶ坂千刈線 白旗野(青森市)	H9	H27	1,500	計画延長L=1,240m 計画幅員W=6.0(16.0)m	38.3 %	50	1.85	68	13		
14	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	むつ尻屋崎線 岩屋(東通村)	H5	H25	4,200	計画延長L=4,040m 計画幅員W=6.0(12.5)m	47.6 %	100	0.73	67	14		
15	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	弘前田舎館黒石 線 畑中(田舎館村)	H14	H21	800	計画延長L=1,500m 計画幅員W=6.5(13.0)m	25.0 %	100	2.74	67	15		
16	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	八戸大野線 田代(八戸市)	H14	H21	1,219	計画延長L=1,720m 計画幅員W=6.5(13.0)m	44.7 %	80	2.19	67	16		
17	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	米山菖蒲川線 廻壇(鶴田町)	H12	H21	888	計画延長L=2,660m 計画幅員W=6.0(11.5)m	62.3 %	50	1.96	67	17		
18	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	十和田三戸線 下切田～横道 (十和田市)	H14	H22	1,400	計画延長L=2,400m 計画幅員W=6.0(11.5)m	46.1 %	150	1.03	66	18		
19	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	常海橋銀線 上常海橋～福館 (板柳町～藤崎 町)	H11	H22	1,310	計画延長L=1,400m 計画幅員W=6.5(12.0)m	16.2 %	50	1.07	66	19		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
20	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	青森浪岡線 八ツ役(青森市)	H11	H24	4,622	計画延長L=2,100m 計画幅員W=13.0(24.5)m	71.4 %	50	1.11	66	20		
21	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	水喰上北町(停) 線 甲地(東北町)	H11	H22	1,000	計画延長L=2,200m 計画幅員W=6.0(11.5)m	13.0 %	50	1.30	64	21		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	災害防除事業 (災害防除事業(通常))	国道102号 奥瀬(十和田市)	H9	H17	1,610	延長L=314m	100.0 %	0	-	100	1	-	平成17年度に事業 完了見込みとなっ たため
2	災害防除事業 (災害防除事業(通常))	国道279号 易国間(風間浦 村)	H14	H21	790	延長L=640m	18.6 %	330	-	100	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	八戸大野線 中居林 (八戸市)	H15	H22	1,500	全体延長L=481m / 車道幅 員w=18.5m(歩道w=3.0mX2)	22 %	100	-	98	1		
2	交通安全事業(特定交通安 全施設等整備事業)	国道104号 石亀~茂市 (田子町)	H17	H19	354	全体延長L=600m / 歩道幅 員w=2.5m / 歩道設置 L=600m	28 %	10	-	98	2		
3	交通安全事業(特定交通安 全施設等整備事業)	国道104号 下田子 (田子町)	H17	H20	377	全体延長L=1,000m / 歩道幅 員w=2.5m / 歩道設置 L=1,100m	23 %	40	-	98	3		
4	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	八戸百石線 深沢 (百石町)	H14	H19	840	全体延長L=600m / 歩道幅 員w=3.5m / 歩道設置 L=600m	69 %	100	-	98	4		
5	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	屏風山内真部線 金木 (五所川原市)	H10	H20	610	全体延長L=266m / 車道幅 員w=12.5m(歩道w=3.5m);交 差点改良	56 %	70	-	98	5		
6	交通安全事業(特定交通安 全施設等整備事業)	国道454号 倉石太田 (五戸町)	H17	H19	280	全体延長L=500m / 車道幅 員w=11.5m	35 %	50	-	98	6		
7	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	五所川原浪岡線 浪岡郷山前 (青森市)	H17	H19	360	全体延長L=564m / 歩道幅 員w=3.5m / 歩道設置 L=564m	22 %	64	-	98	7		
8	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	差波新井田線 新井田 (八戸市)	H17	H20	1,370	全体延長L=1,100m / 車道幅 員w=12.5m(歩道w=2.5X2m)	7 %	200	-	98	8		
9	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	弘前鯉ヶ沢線 高杉 (弘前市)	H17	H20	520	全体延長L=1,150m / 歩道幅 員w=2.5m / 歩道設置 L=1150m	15 %	80	-	98	9		
10	交通安全事業(特定交通安 全施設等整備事業)	五林平藤崎線 中野目 (藤崎町)	H7	H20	247	全体延長L=540m / 車道幅 員w=10.0m(歩道w=2.5m)	8 %	65	-	98	10		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	持子沢鶴田線 五林平 (板柳町)	H15	H20	640	全体延長L=800m / 車道幅 員w=11.5m(歩道w=2.5m)	59 %	100	-	98	11		
12	交通安全事業(特定交通安 全施設等整備事業)	五戸六戸線 蛸川 (五戸町)	H14	H21	600	全体延長L=800m / 車道幅 員w=11.5m(歩道w=2.5m)	5 %	100	-	94	12		
13	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	山田鶴田線 妙堂崎～木筒 (鶴田町)	H17	H23	1,344	全体延長L=3,200m / 車道幅 員w=11.25m(歩道w=2.5m)	7 %	137	-	90	13		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	雪寒地域道路事業 (凍雪害防止事業(通常))	国道280号 油川(期)(青森 市)	H17	H19	480	流雪溝L=2,800m	6.3 %	180	-	97	1		
2	雪寒地域道路事業 (凍雪害防止事業(通常))	国道280号 飛鳥(期)(青森 市)	H17	H19	300	流雪溝L=2,400m	16.7 %	95	-	97	2		
3	雪寒地域道路事業 (凍雪害防止事業(通常))	国道280号 磯山(外ヶ浜町)	H17	H21	800	堆雪幅L=440m	6.3 %	100	-	93	3		
4	雪寒地域道路事業 (凍雪害防止事業(通常))	国道339号 今泉～太田(中泊 町～五所川原市)	H16	H21	1,600	堆雪幅L=1,933m	6.3 %	250	-	92	4		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	雪寒地域道路事業 (凍雪害防止事業)	泊陸奥横浜(停) 線 屋敷形～下川原 (横浜町)	H17	H19	300	流雪溝L=2,600m	33.3 %	50	-	93	1		
2	雪寒地域道路事業 (凍雪害防止事業)	弘前田舎館黒石 線 追子野木(黒石 市)	H16	H20	300	流雪溝L=2,900m	24.3 %	50	-	92	2		
3	雪寒地域道路事業 (凍雪害防止事業)	青森環状野内線 細越(青森市)	H16	H20	1,015	堆雪幅L=1,730m	31.8 %	50	-	92	3		
4	雪寒地域道路事業 (凍雪害防止事業)	戸来十和田線 滝沢(十和田市)	H14	H19	314	堆雪幅L=2,200m	47.8 %	30	-	88	4		
5	雪寒地域道路事業 (凍雪害防止事業)	関ヶ平五代線 悪戸(弘前市)	H16	H19	210	流雪溝L=2,050m	51.9 %	60	-	87	5		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	電線共同溝整備事業(交付金(CCB)事業)	弘前鯉ヶ沢線 徳田町 (弘前市)	H17	H19	170	全体延長L=170m / 電線共同溝計画延長L=310m	12 %	51	-	93	1		
2	電線共同溝整備事業(特定交通安全施設整備事業)	国道340号 廿三日町 (八戸市)	H16	H19	354	全体延長L=250m / 電線共同溝計画延長L=500m	34 %	61	-	89	2		
3	電線共同溝整備事業(交付金(CCB)事業)	増田浅虫線 浅虫 (青森市)	H17	H20	650	全体延長L=1,300m / 電線共同溝計画延長L=1300m	4 %	51	-	89	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	緊急道路維持整備事業(代行)	福浦川目線 (佐井村)	H14	H20	842	道路工 L = 2,200m	64.4 %	70	-	84	1		
2	緊急道路維持整備事業(代行)	中村長平線 (鱒ヶ沢町)	H15	H21	900	道路工 L = 3,052m	42.9 %	69	-	78	2		
3	緊急道路維持整備事業(代行)	温泉線 (新郷村)	H14	H21	950	道路工 L = 680m	57.5 %	70	-	64	3		
4	緊急道路維持整備事業(代行)	市道21号線 (平川市)	H15	H21	725	道路工 L = 1,800m	37.2 %	60	-	64	4		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。