

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	指久保 (十和田市、八戸市、 六戸町、おいらせ 町、五戸町)	S60	H23	22,429	ダム 揚水路 N= 1ヶ所 L= 3,814m	90.6 %	1.02	85	1	
2	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	二本柳 (五所川原市)	H19	H24	1,159	排水路 L= 4,807m	19.0 %	1.14	83	2	
3	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	岩木川左岸 (五所川原市、つ がる市、鶴田 町)	H 8	H24	4,250	用水路 L=3,587m 排水路 L=7,880m	86.4 %	1.03	76	3	
4	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	岩木川左岸3 期 (五所川原市、つ がる市、鶴田町)	H20	H26	3,755	用水路 L= 4,750m 排水路 L= 6,280m 揚水機場 N= 1ヶ所 集中管理施設N= 1ヶ所	5.9 %	1.03	76	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	かんがい排水事業 (排水対策特別事業)	土場川 (七戸町、東北 町)	H18	H23	127	排水路 L= 1,913m	63.0 %	1.64	85	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	基幹水利施設補修事業	小田川基幹第3 (五所川原市、 中泊町)	H19	H23	571	排水機場 N=3ヶ所 支線用水路 N= 1式 支線排水路 N= 1式	25.6 %	1.06	79	1	
2	基幹水利施設補修事業	第3西津軽 (五所川原市、 つがる市、鶴田 町)	H15	H22	1,185	用水施設 N= 1式 排水施設 N= 1式	87.0 %	-	77	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	経営体育成基盤整備事業	豊間内 (五戸町)	H18	H23	797	区画整理 A= 46.6ha 暗渠排水 A= 49.1ha	81.6 %	1.08	94	1	
2	経営体育成基盤整備事業	上小国 (外ヶ浜町)	H20	H25	729	区画整理 A= 43.0ha 暗渠排水 A= 21.0ha 客土 A= 17.0ha	13.7 %	1.43	90	2	
3	経営体育成基盤整備事業	大秋 (西目屋村)	H19	H23	266	暗渠排水 A= 32.2ha 農業用排水 L= 3.8km	45.1 %	1.08	89	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	畑地帯総合整備事業	下湯口 (弘前市)	H17	H22	1,614	農道 畑かん L= 12,507m N= 1式	70.0 %	1.08	87	1	
2	畑地帯総合整備事業	野沢 (青森市)	H14	H23	1,420	農道 営農用水 L= 10,402m N= 1式	83.1 %	1.03	84	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業水利施設魚道整備促進 事業	奥入瀬川 (十和田市)	H19	H24	278	魚道工 1式	45.0 %	-	80	1	
2	農業水利施設魚道整備促進 事業	安兵衛 (今別町)	H20	H24	100	魚道工 1式	40.0 %	-	74	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	広域営農団地農道整備事業	西海岸2期 (深浦町)	H17	H24	7,302	道路工 L=5,200m	32.8 %	1.09	88	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	一般農道整備事業	豊栄平 (横浜町)	H18	H23	448	道路工 2,680m	69.2 %	1.05	92	1	
2	一般農道整備事業	駒木沢 (大鰐町)	H20	H25	414	道路工 L=2,562m	13.6 %	1.52	89	2	
3	一般農道整備事業	新岡 (弘前市)	H20	H25	340	道路工 L=2,341m	14.7 %	1.35	86	3	
4	一般農道整備事業	長前2期 (弘前市)	H20	H25	322	道路工 L=2,300m	12.4 %	2.61	82	4	
5	一般農道整備事業	下福原 (つがる市)	H19	H23	278	道路工 L=2,335m	68.3 %	1.06	80	5	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農道保全対策事業	五戸 (五戸町)	H20	H24	538	路面改良 L=13,770m	10.2 %	1.04	78	1	
2	農道保全対策事業	田子 (田子町)	H20	H22	100	路面改良 L=2,900m	20.0 %	1.01	78	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農村振興総合整備事業	上北 (東北町)	H19	H24	1,030	農業用排水路 2,666m、農道 5,993m、集落道 762m、自然環境・生態系保全1路線	23.9 %	1.13	87	1	
2	農村振興総合整備事業	三戸 (三戸町)	H17	H22	1,468	農業用排水路 3,413m、農道 3,194m、集落道 929m、集落排水 816m、集落防災安全施設 4ヶ所、営農飲雑用水施設 1系統	45.8 %	1.17	86	2	
3	農村振興総合整備事業	三沢 (三沢市)	H17	H22	1,593	農業用排水路 15,487m、農道 2,596m、集落道 1,170m	54.3 %	1.21	76	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	中山間地域総合整備事業	東北 (東北町)	H19	H24	1,409	・農用排 用排水路 L=2,119m ・農道 L=11,232m ・生態系保全施設 N=1箇所	22.7 %	1.10	83	1	
2	中山間地域総合整備事業	階上 (階上町)	H20	H25	996	・農用排 用排水路 L=4,158m ・農道 L=4,041m ・集道 L=2,810m	9.8 %	1.02	83	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (ため池等整備工事)	二ノ沢 (五所川原市)	H18	H22	725	堤体工 L=488m 洪水吐工 1式	45.5 %	1.73	89	1	
2	ため池等整備事業 (ため池等整備工事)	後山 (弘前市)	H20	H23	168	堤体工 1式 洪水吐工 1式	13.1 %	1.14	83	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備工事)	唐牛 (大鰐町)	H18	H22	123	揚水ポンプ工 1ヶ所	77.3 %	5.23	82	1	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備工事)	野崎 (七戸町)	H19	H23	488	水路工 L=930m	4.1 %	1.12	71	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	防災ダム事業	五戸川3期 (八戸市、新郷 村、五戸町)	H13	H22	1,028	堤体工 1式 余水吐工 1式 ゲート施設 1式	62.1 %	1.40	97	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	湛水防除事業	高根 (中泊町)	H19	H25	2,006	排水機場工 1ヶ所 付帯工 1式	13.0 %	1.38	90	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	地すべり対策事業	下宮蒲沢 (鱒ヶ沢町)	H20	H24	350	地すべり対策工 1式	13.9 %	1.44	80	1	
2	地すべり対策事業	第2園村 (弘前市)	H19	H23	582	地すべり対策工 1式	77.4 %	3.24	77	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業用河川工作物応急対策 事業	飯詰第一 (五所川原市)	H20	H24	200	頭首工 1式	2.0 %	1.12	85	1	
2	農業用河川工作物応急対策 事業	古淵堰 (十和田市)	H20	H24	519	頭首工 1式	13.5 %	1.11	80	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸保全施設整備事業	松神 (深浦町)	S59	H24	1,947	離岸堤工 L=1,253m	77.7 %	1.07	92	1	
2	海岸保全施設整備事業	大戸瀬 (深浦町)	S61	H24	1,054	護岸工 L=2,741m	58.0 %	1.05	92	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸環境整備事業	十二湖 (深浦町)	H6	H22	4,970	護岸工 L=580m 突堤工 L=430m 付帯施設工 N=1式	82.7 %	1.09	93	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ふるさと農道緊急整備事業	北野崎 (黒石市)	H20	H24	105	道路工 L=1,100m	9.1 %	-	76	1	
2	ふるさと農道緊急整備事業	志戸岸 (五戸町)	H20	H23	191	道路工 L=420m	15.0 %	-	74	2	
3	ふるさと農道緊急整備事業	中豊田 (藤崎町)	H20	H23	114	道路工 L=1,000m	16.7 %	-	72	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	環境公共推進モデル事業 (生物多様性型)	青女子堰 (弘前市)	H20	H24	60	排水路工 L=1,580m	5.0 %	1.10	86	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。