

農山漁村地域整備計画事後評価調査

1 計画の概要

計画の名称	緑豊かな青い森づくり計画
計画策定主体	青森県
対象市町村	深浦町、田子町、階上町、鱈ヶ沢町、五所川原市（5市町）
計画期間	平成27年度～平成31年度（5年間）
計画の目標	本県においては、戦後の拡大造林施策により植栽されたスギが民有林面積の約41%を占めており、今後、積極的な森林整備や木材利用の推進が求められている。 これらを推進するためには、地域の林業生産活動を強化するための路網整備や森林施業の集約化が必要不可欠であり、その取り組みとして、森林施業の基盤となる林道・作業道の新設による林内路網整備や老朽化により機能が低下した橋梁等の林道施設の機能強化による長寿命化対策などが重要な役割を果たしてくる。 今後は、森林整備と路網整備を一体的に取り組むことにより、森林・林業・木材産業の発展や森林の公益的機能の高度発揮による緑豊かな郷土の森づくりを推進する。
評価指標	指標の内容 間伐を中心とした森林整備面積を現状の14haから50haにする（対象事業地区内）。

2 交付対象事業の進捗状況

対象事業								
事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施主体	関係市町村	計画期間内の事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内の 総事業費 (千円)	進捗状況
森林整備事業	育成林整備事業	黒崎大間越線	青森県	深浦町	林道開設 L=986m	H27 ~ R1	241,043	令和6年度まで 事業継続
森林整備事業	育成林整備事業	築棒沢宮崎線	深浦町	深浦町	林道開設 L=670m	H27 ~ R1	314,866	令和2年度まで 事業継続
森林整備事業	林道点検診断・ 保全整備事業	浜野線	深浦町	深浦町	保全整備 橋梁1基 L=30m	H27	7,448	事業完了
森林整備事業	林道点検診断・ 保全整備事業	朝日奈線	田子町	田子町	点検診断 橋梁2基 L=21m	H27	535	事業完了
森林整備事業	林道点検診断・ 保全整備事業	津軽沢線、長間瀬 線、別所線	鱈ヶ沢町	鱈ヶ沢町	点検診断 橋梁5基 L=41.9m	H28	4,320	事業完了
森林整備事業	林道改良事業	寺下土折線	階上町	階上町	林道改良 L=50m	H27	23,887	事業完了
森林整備事業	山のみち地域づく り交付金事業	嘉沢間線 小雷鉢貫通線	田子町	田子町	林道開設 L=5,104m	H28 ~ R1	668,500	事業完了
森林整備事業	育成林整備事業	前田野目馬神線	青森県	五所川原市	林道開設 L=90m	H29 ~ R1	33,843	他事業へ移行
小計							1,294,442	
関連事業								

3 事業効果の発現状況

・路網の整備により、造林間伐等による荒廃森林の森林整備が進み、水源かん養、土砂流出防止、二酸化炭素吸収等の森林の持つ公益的機能向上が図られた。また、既存林道の長寿命化対策を実施したことにより、将来に渡って森林へのアクセスと輸送機能を確保することができた。

4 整備計画期間内における定量的指標の実現状況

成果目標	目標値	実績値	達成状況
間伐を中心とした森林整備の推進	50ha	113.25ha	63.25haの増

・整備計画期間内における定量的指標の目標に対する実績は、50haの目標に対し63.25ha増の113.25haとなっており、達成したものと評価できる。

5 今後の方針

・森林の総合的な管理、経営を行うための基盤となる林道路網の整備状況が、目標林道密度12.0m/haに対し、未だ5.4m/haと低位にあることから、林道の開設を計画的に進める。

6 第三者の意見

(1) 当該整備計画期間内の事業実績では、路網整備によって間伐等の森林整備が進められ、定量的目標の達成に貢献したと認められる。
(2) 県内では大型木材加工施設や木質バイオマス発電施設などの稼働により、木材の県内利用が高まっていることから、伐採から造林保育までの取組を支えるため、引き続き、基盤となる路網整備に取り組んで欲しい。
(3) 利用期を迎えた森林資源の循環利用に向けて、伐採跡地の着実な更新など適切な森林整備を促進するため、林道は不可欠な施設であることから、次期計画においても必要な予算を確保して欲しい。