

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	指久保 (十和田市、八戸市、六戸 町、おいらせ町、五戸町)	S60	H23	22,429	ダム工 用水路 N= 1ヶ所 L= 3,814m	94.5 %	1.02	85	1	
2	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	二本柳 (五所川原市)	H19	H24	1,178	排水路 L= 4,807m	39.9 %	1.14	79	2	
3	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	大放水 (板柳町、鶴田町)	H21	H26	1,131	排水路 L= 5,044m	8.5 %	1.20	78	3	
4	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	赤堀 (五所川原市)	H21	H26	691	排水路 L= 3,155m	7.2 %	1.28	77	4	
5	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	岩木川左岸 (五所川原市、つがる市、鶴 田町)	H 8	H24	4,261	用水路 L= 3,587m 排水路 L= 7,880m	90.8 %	1.03	76	5	
6	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	岩木川左岸3期 (五所川原市、つがる市、鶴 田町)	H20	H26	3,995	用水路 L= 4,750m 排水路 L= 6,280m 揚水機場 N= 1ヶ所 集中管理 N= 1ヶ所	15.5 %	1.03	76	6	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	かんがい排水事業 (排水対策特別事業)	土場川 (七戸町、東北町)	H18	H23	128	排水路 L= 1,913m	77.3 %	1.64	85	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(別紙4)

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	基幹水利施設ストックマネジメント事業	小田川基幹第3 (五所川原市、中泊町)	H19	H23	589	排水機場 N= 3ヶ所 支線用水路 N= 1式 支線排水路 N= 1式	43.8 %	-	79	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	畑地帯総合整備事業	野沢 (青森市)	H14	H23	1,421	農道整備 L= 10,402m 営農用水 N= 1 式	90.8 %	1.08	84	1	
2	畑地帯総合整備事業	屏風山 (つがる市)	H20	H26	2,820	揚水機場 N= 1 箇所 加圧機場 N= 3 箇所 暗渠排水 A= 269 ha	6.7 %	1.67	82	2	
3	畑地帯総合整備事業	屏風山1期 (つがる市)	H21	H26	1,007	加圧機場 N= 2 箇所 暗渠排水 A= 206 ha	3.2 %	1.67	82	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(別紙4)

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	経営体育成基盤整備事業 (経営体育成)	豊間内 (五戸町)	H18	H23	810	区画整理 A= 46.6ha 暗渠排水 A= 45.9ha	86.4 %	1.08	92	1	
2	経営体育成基盤整備事業 (経営体育成)	大秋 (西目屋村)	H19	H23	265	暗渠排水 A= 32.2ha 農業用排 L= 3.8km	71.7 %	1.09	89	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	経営体育成基盤整備事業 (緊急農地集積加速化)	上小国 (外ヶ浜町)	H20	H24	761	区画整理 A= 46.6ha 暗渠排水 A= 23.7ha 客土工 A= 17.0ha	38.4 %	1.43	84	1	
2	経営体育成基盤整備事業 (緊急農地集積加速化)	野木 (青森市)	H21	H25	460	区画整理 A= 23.1ha 暗渠排水 A= 23.1ha 客土工 A= 5.91ha	10.9 %	1.09	77	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業水利施設魚道整備促進事業	奥入瀬川 (十和田市)	H19	H24	278	魚道工 N= 1 式	62.9 %	-	89	1	
2	農業水利施設魚道整備促進事業	安兵衛 (今別町)	H20	H24	100	魚道工 N= 1 式	49.0 %	-	82	2	
3	農業水利施設魚道整備促進事業	南沢 (外ヶ浜町)	H21	H23	84	魚道工 N= 1 式	21.4 %	-	82	3	
4	農業水利施設魚道整備促進事業	浅瀬石川第1 (黒石市)	H21	H24	170	魚道工 N= 1 式	11.8 %	-	81	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	広域営農団地農道整備事業	東部おいらせ (おいらせ町)	H21	H24	600	路面改良 L=7,254m	25.0 %	2.76	90	1	
2	広域営農団地農道整備事業	十和田 (十和田市)	H21	H23	300	路面改良 L=6,200m	33.3 %	1.64	90	2	
3	広域営農団地農道整備事業	西海岸2期 (深浦町)	H17	H25	7,429	道路工 L=5,200m	43.0 %	1.03	84	3	
4	広域営農団地農道整備事業	五戸 (五戸町)	H20	H24	570	路面改良 L=13,770m	18.9 %	1.04	82	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	基幹農道整備事業	六戸第1 (六戸町)	H21	H23	100	路面改良 L=2,700m	32.0 %	1.52	86	1	
2	基幹農道整備事業	田子 (田子町)	H20	H24	110	路面改良 L=2,900m	45.5 %	1.01	82	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	一般農道整備事業	内山 (平川市)	H21	H26	500	道路工 L=3,350m	20.0 %	1.22	91	1	
2	一般農道整備事業	明神 (平内町)	H21	H26	197	道路工 L=1,350m	25.4 %	1.13	90	2	
3	一般農道整備事業	駒木沢 (大鰐町)	H20	H25	420	道路工 L=2,562m	32.5 %	1.57	89	3	
4	一般農道整備事業	新岡 (弘前市)	H20	H25	343	道路工 L=2,341m	37.9 %	1.36	86	4	
5	一般農道整備事業	奥戸 (大間町)	H21	H26	300	道路工 L=2,150m	25.0 %	1.03	86	5	
6	一般農道整備事業	鳴瀬 (弘前市)	H21	H23	60	路面改良 L=310m 橋梁補修 N=1ヶ所	16.7 %	2.38	85	6	
7	一般農道整備事業	根岸平 (八戸市)	H21	H25	286	路面改良 L=4,370m	17.5 %	1.10	85	7	
8	一般農道整備事業	高根 (蓬田村)	H21	H26	290	道路工 L=2,300m	17.2 %	1.09	83	8	
9	一般農道整備事業	長前二期 (弘前市)	H20	H25	326	道路工 L=2,300m	39.9 %	2.54	82	9	
10	一般農道整備事業	田ノ沢 (東北町)	H21	H26	215	道路工 L=1,917m	18.6 %	1.00	80	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ふるさと農道緊急整備事業	折戸 (風間浦村)	H21	H24	333	道路工 L=2,000m	22.9 %	-	86	1	
2	ふるさと農道緊急整備事業	北野崎 (黒石市)	H20	H24	105	道路工 L=1,100m	27.3 %	-	84	2	
3	ふるさと農道緊急整備事業	志戸岸 (五戸町)	H20	H23	191	道路工 L=420m	60.0 %	-	82	3	
4	ふるさと農道緊急整備事業	堀切川 (おいらせ町)	H21	H24	197	道路工 L=535m	26.6 %	-	82	4	
5	ふるさと農道緊急整備事業	中豊田 (藤崎町)	H20	H23	114	道路工 L=1,000m	83.3 %	-	80	5	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(別紙4)

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農村振興総合整備事業	三戸 (三戸町)	H17	H24	1,484	農業用排水路 3,413m、農道 3,194m、集落道 929m、集落排水 816m、集落防災安全施設 4ヶ所、営農飲雑用水施設 1系統	88.0 %	1.17	87	1	
2	農村振興総合整備事業	上北 (東北町)	H19	H24	1,046	農業用排水路 2,666m、農道 5,993m、集落道 762m、自然環境・生態系保全1路線	45.0 %	1.13	87	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	中山間地域総合整備事業	東北 (東北町)	H19	H24	1,542	・農用排 用排水路 L=2,119m ・農道 L=11,232m ・生態系保全施設 N=1箇所	42.3 %	1.10	90	1	
2	中山間地域総合整備事業	階上 (階上町)	H20	H25	1,020	・農用排 用排水路 L=4,158m ・農道 L=4,041m ・集道 L=2,810m	33.6 %	1.02	88	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(別紙4)

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	環境公共推進モデル事業 (生物多様性型)	青女子 (弘前市)	H20	H24	60	排水路工 L=1,544m	51.7 %	1.84	84	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	湛水防除事業	高根 (中泊町)	H19	H25	2,074	排水機場工 1ヶ所 付帯工 1式	32.8 %	1.38	90	1	
2	湛水防除事業	仏沼 (三沢市)	H21	H24	351	排水機場工 1ヶ所	6.6 %	5.37	85	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (ため池等整備工事)	吹原小堤 (つがる市)	H21	H23	88	堤体工 1式	45.5 %	1.07	85	1	
2	ため池等整備事業 (ため池等整備工事)	後山 (弘前市)	H20	H23	172	堤体工 1式 洪水吐工 1式	41.8 %	1.14	83	2	
3	ため池等整備事業 (ため池等整備工事)	出来島大堤 (つがる市)	H21	H23	127	浚渫工 1式	7.1 %	1.64	82	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備工事)	野崎 (七戸町)	H19	H24	497	水路工 L=930m	6.0 %	1.12	83	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業用河川工作物応急対策事業	飯詰第一 (五所川原市)	H20	H24	214	頭首工 1式	16.4 %	1.12	88	1	
2	農業用河川工作物応急対策事業	古淵堰 (十和田市)	H20	H24	557	頭首工 1式	30.5 %	1.11	87	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	地すべり対策事業	下菖蒲沢 (鯉ヶ沢町)	H20	H24	369	地すべり対策工 1式	56.9 %	1.44	85	1	
2	地すべり対策事業	第2園村 (弘前市)	H19	H23	590	地すべり対策工 1式	74.4 %	3.24	77	2	

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸保全施設整備事業	松神 (深浦町)	S59	H24	1,947	離岸堤工 L=1,253m	89.4 %	3.24	92	1	
2	海岸保全施設整備事業	大戸瀬 (深浦町)	S61	H24	1,054	護岸工 L=2,741m	65.6 %	1.44	92	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(別紙4)

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸環境整備事業	十二湖 (深浦町)	H6	H23	4,970	護岸工 L=580m 突堤工 L=430m 付帯施設工 N=1式	87.6 %	1.09	93	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。