

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	地すべり防止事業	菅場 (新郷村)	H14	H24	1,998	集水井工 13基 治山ダム工 9基 ボーリング工 L=13,731.0m	44.3 %	1.57	83	1	
2	地すべり防止事業	芦范 (深浦町)	H10	H23	817	集水井工 7基 治山ダム工 5基 ボーリング工 L=10,556.5m	77.1 %	1.40	83	2	

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山事業 (復旧治山事業)	鶴ヶ坂山 (青森市)	H19	H23	217	山腹工A=0.81ha 森林整備A=11.0ha	55.6 %	1.37	78	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(別紙4)

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地災害総合減災対策治山事業 (山地災害総合減災対策治山事業)	板ノ沢 (田子町)	H21	H23	80	治山ダム工 4基	41.3 %	1.59	75	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	防災林整備事業 (海岸防災林造成事業)	下揚 (八戸市)	H21	H24	82	静砂工 L=4,200.0m 植栽工 A=3.50ha	59.8 %	10.39	93	1	
2	防災林整備事業 (海岸防災林造成事業)	五川目 (三沢市)	H15	H24	794	植栽工A=3.00ha 防潮護岸工 L=671.5m 護岸工L=157.6m 静砂工L=2,088m	58.3 %	3.55	90	2	
3	防災林整備事業 (海岸防災林造成事業)	向田 (野辺地町)	H21	H24	283	防潮護岸工 L=250.0m 植栽工 A=2.50ha 防風工 L=7,000m	15.4 %	2.44	79	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(別紙4)

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水源地域等保安林整備事業 (水源流域広域保全事業)	深郷田 (中泊町)	H21	H25	180	森林整備 A=75.00ha 作業車道 L=2,500m	38.2 %	4.53	85	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策)	雨池 (新郷村)	H19	H23	327	治山ダム工5個 山腹工A=0.24ha 森林整備A=187.22ha	70.4 %	5.73	88	1	
2	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策)	滝ノ沢 (平内町)	H20	H23	342	森林整備A=122.7ha 治山ダム4個 嵩上工4個 山腹工A=0.04ha	77.6 %	2.97	87	2	
3	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策)	黒倉沢 (平川市)	H19	H23	837	治山ダム工2個 山腹工A= 2.37ha 森林整備A=53.72ha 作業車道L=850m	41.5 %	2.46	87	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水源地域等保安林整備事業 (保安林改良事業)	温泉沢 (新郷村)	H15	H24	98	土留工2個 森林整備A=91.34ha	82.7 %	5.51	90	1	
2	水源地域等保安林整備事業 (保安林改良事業)	鷹架 (六ヶ所村)	H20	H24	244	改植工A=5.42ha 静砂工L=7,688.0m ³ 盛土工V=9,107.0m ³ 水路工L=1,507.0m	37.6 %	2.06	80	2	
3	水源地域等保安林整備事業 (保安林改良事業)	川代ノ上ミ (田子町)	H21	H23	410	丸太柵工L=131.5m 森林整備A=23.81ha	39.0 %	1.65	78	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	林道事業 (フォレスト・コミュニティ総合整備事 業)	上十川大川原線 (黒石市)	H5	H28	1,874	林道開設 L=8,068m	73.9 %	2.06	93	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	林道事業 (ふるさと林道緊急整備事 業)	脇元割長根線 (五所川原市・中 泊町)	H21	H24	350	林道改築 L=7,329m	17.1 %	1.55	79	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。