

公共事業継続評価調書（総括表）

（令和 7 年度実施）

（令和 8 年 2 月 1 9 日公表）

農 林 水 産 部 所 管 事 業

林政課所管事業

公共事業継続評価調書(総括表) (令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	門の沢 (外ヶ浜町)	R5	R10	336	治山ダム工 N=4個、治山ダム工(補修) N=1個、流木捕捉工 N=1箇所、保安林整備 A=0.80ha	36.7 %	139	2.58	92	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	玉川 (外ヶ浜町)	R6	R13	280	治山ダム工 N=6個 山腹工 A=0.07ha	8.9 %	51	5.52	92	2	○	
3	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	長谷野 (深浦町)	R5	R8	220	治山ダム工 N=2個 護岸工 L=43.5m 山腹工 A=0.20ha	34.5 %	55	1.63	88	3	○	
4	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	三厩本町 (外ヶ浜町)	R5	R9	180	治山ダム工 N=3個 山腹工 A=0.20ha	55.8 %	55	1.72	85	4	○	
5	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	小国浅瀬石山 (平川市)	R6	R8	92	治山ダム工 N=2個 山腹工 A=0.15ha	65.0 %	23	3.04	92	5	○	事業計画見直しにより、完了年度延伸のため追加

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (緊急予防治山事業)	三ツ目内山 (大鰐町)	R7	R9	67	治山ダム工 N=1個	14.9 %	30	7.69	92	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (緊急予防治山事業)	村市 (西目屋村)	R5	R9	60	治山ダム工 N=2個	15.0 %	25	5.77	87	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	根岸山居 (外ヶ浜町)	R7	R9	65	治山ダム工 N=2個 流路工 L=40.0m	15.4 %	30	12.06	89	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	堅石 (風間浦村)	R7	R9	134	治山ダム工 N=3個 調査測量設計 1式	10.5 %	55	2.10	89	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	長後 (佐井村)	H24	R10	1,622	地下水排除工 1式、山腹工A=0.22ha、 排土工 N=1式、アンカー工 N=1式、 調査等 N=1式	83.6 %	119	3.46	92	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	大林寺 (深浦町)	R5	R11	430	地下水排除工 L=2,190m、排土工 V=3,500m ³ 、盛土工 V=4,300m ³ 、法枠 工A=1,050m ² 、吹付工A=1,750m ² 、護岸 工L=89.0m調査等 N=1式	33.9 %	80	4.14	92	2	○	
3	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	薄月 (深浦町)	H27	R10	797	集水井工N=5基、集水ポーリング工 L=5,580m、谷止工N=5個、ポーリング暗 渠工L=460m、山腹工A=0.15ha	74.5 %	85	1.08	81	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (防災林造成事業)	小浜 (深浦町)	R1	R9	651	防潮護岸工 L=375m 護岸工 L=20m 植栽工 A=0.3ha	52.0 %	111	3.51	95	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (防災林造成事業)	吹越 (横浜町)	R2	R8	203	人工砂丘補修工L=1,175m 人工砂丘護岸工L=1,063m 森林造成工A=0.06ha	87.7 %	26	3.71	90	2	○	
3	山地治山総合対策事業 (防災林造成事業)	北向田 (野辺地町)	R3	R12	622	森林造成工A=7.20ha 根固工L=89m 防潮護岸工L=85m	45.5 %	105	1.27	74	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (流域保全総合治山事業)	温泉沢 (新郷村)	R4	R12	360	森林整備 A=137.10ha 水土保全施設 1式 作業道 L=1,368m	56.4 %	27	1.83	83	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (流域保全総合治山事業)	沢田 (五所川原市)	R5	R8	160	森林整備 A=65ha 水土保全施設 1式 路網整備 L=2,660m	59.0 %	24	2.42	85	2	○	事業計画見直しに より、完了年度延 伸のため追加

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道整備事業 (林業生産基盤整備道整備)	前田野目馬神線 (五所川原市)	H30	R9	1,200	林道開設 L=9,422m	61.6 %	58	1.37	85	1	○	
2	林道整備事業 (林業生産基盤整備道整備)	三ツ目内・ 高野新田線 (大鰐町)	H30	R9	800	林道開設 L=9,300m	97.0 %	100	1.24	85	2	○	
3	林道整備事業 (林業生産基盤整備道整備)	滝沢平切左坂 道ノ下線 (東北町)	R7	R11	281	林道開設L=2,160m	0.0 %	57	1.03	73	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道整備事業 (山村強靱化林道整備)	茂浦野内畑線 (平内町)	R3	R9	549	林道開設 L=7,079m	50.8 %	58	1.18	81	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道整備事業 (育成林整備事業)	黒崎大間越線 (深浦町)	H22	R11	1,300	林道開設 L=7,249m	82.3 %	90	1.20	85	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

農村整備課 所管事業

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	畑地帯総合整備事業	悪戸小沢 (弘前市)	R7	R14	1,036	農業用排水施設整備 1式 農道3路線 1,917.0m	8.1 %	67	2.03	87	1	○	
2	畑地帯総合整備事業	野沢3期 (青森市)	R3	R11	1,077	農道12路線 L=4,263.0m 営農用水施設 2系統	37.3 %	41	1.17	86	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	広域農業用水適正管理対策事業	中畑揚水機場 (弘前市、五所川原市、 つがる市、鶴田町)	R5	R10	404	機場撤去 1式	28.8 %	137	2.03	73	1	○	
2	広域農業用水適正管理対策事業	廻堰揚水機場 (弘前市、五所川原市、 つがる市、鶴田町)	R5	R10	456	機場撤去 1式	30.0 %	99	1.55	73	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	経営体育成基盤整備事業	名川第一工区 (南部町)	R3	R9	2,276	区画整理工 A=67.8ha	84.6 %	242	2.29	96	1	○	
2	経営体育成基盤整備事業	十三湖2期 (中泊町)	H29	R9	8,075	区画整理工 A=310.3ha	87.2 %	189	1.24	93	2	○	
3	経営体育成基盤整備事業	十三湖3期 (五所川原市、中泊 町)	H31	R11	9,135	区画整理工 A=434.2ha	76.4 %	918	1.24	93	3	○	
4	経営体育成基盤整備事業	土場川 (七戸町、東北 町)	H27	R12	17,402	区画整理工 A=484.0ha 揚排水機場改修 N=5ヶ所	69.4 %	470	1.34	89	4	○	
5	経営体育成基盤整備事業	長富 (五所川原市)	R5	R10	3,640	区画整理工 A=118.5ha	27.3 %	588	1.27	88	5	○	
6	経営体育成基盤整備事業	深味長野 (板柳町)	R2	R9	2,272	区画整理工 A=74.9ha	82.1 %	74	1.11	87	6	○	
7	経営体育成基盤整備事業	狄ヶ館 (つがる市)	R3	R12	1,616	区画整理工 A=41.2ha	80.1 %	26	1.18	87	7	○	
8	経営体育成基盤整備事業	赤石 (十和田市)	R2	R9	1,095	区画整理工 A=36.4ha	96.2 %	2	1.12	84	8	○	
9	経営体育成基盤整備事業	風合瀬 (深浦町)	R3	R12	2,645	区画整理工 A=76.9ha	61.8 %	63	1.12	84	9	○	
10	経営体育成基盤整備事業	銀 (青森市)	R5	R11	2,095	用排水路工 L=28.46km 暗渠排水工 A=119.6ha	21.0 %	74	1.16	83	10	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	経営体育成基盤整備事業	三千石 (板柳町)	R7	R13	1,187	区画整理工 A=36.2ha	4.6 %	53	1.31	80	11	○	
12	経営体育成基盤整備事業	今別 (今別町)	R7	R12	2,050	区画整理工 A=67.1ha	5.5 %	116	1.19	78	12	○	
13	経営体育成基盤整備事業	蓬田第一 (蓬田村)	R5	R10	1,955	区画整理工 A=61.7ha	47.0 %	331	1.17	77	13	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農地中間管理機構関連農地整備事業	今泉神山 (中泊町)	R3	R10	1,124	区画整理工 A=29.7ha	71.0 %	53	1.38	89	1	○	
2	農地中間管理機構関連農地整備事業	薄市飛石 (中泊町)	R3	R11	1,832	区画整理工 A=56.5ha	65.0 %	42	1.10	87	2	○	
3	農地中間管理機構関連農地整備事業	宮野沢浦島 (中泊町)	R3	R11	1,916	区画整理工 A=57.4ha	62.4 %	179	1.10	85	3	○	
4	農地中間管理機構関連農地整備事業	高田 (田舎館村)	R3	R9	1,206	区画整理工 A=47.2ha	93.7 %	26	1.33	82	4	○	
5	農地中間管理機構関連農地整備事業	榑 (藤崎町)	R5	R10	755	区画整理工 A=22.9ha	60.6 %	53	1.24	81	5	○	
6	農地中間管理機構関連農地整備事業	猿沢 (弘前市)	R4	R9	623	区画整理工 A=12.6ha	79.1 %	11	1.17	79	6	○	
7	農地中間管理機構関連農地整備事業	谷地田 (八戸市)	R6	R11	1,315	区画整理工 A=41.5ha	37.0 %	278	1.15	79	7	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防災ダム事業	天間ダム (七戸町、東北町)	H29	R9	1,661	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式 付帯工 1式	78.9 %	247	4.17	94	1	○	
2	防災ダム事業	花木ダム (田子町、八戸市、 三戸町、南部町)	R4	R9	325	電気設備工 1式 建築工 1式	28.9 %	63	2.22	89	2	○	
3	防災ダム事業	和田ダム (七戸町、東北町)	R6	R11	1,026	電気・水管理制御設備 1式 機械設備 1式 建屋改修工 1式	20.9 %	174	1.63	88	3	○	
4	防災ダム事業	夏坂ダム (田子町、八戸市、 三戸町、南部町)	R3	R10	1,605	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式	43.8 %	61	1.32	88	4	○	
5	防災ダム事業	四和ダム (十和田市、六戸 町、五戸町)	R2	R9	1,066	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築設備工 1式 付帯工 1式	90.8 %	21	1.51	87	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (ため池整備)	長橋 (五所川原市)	R4	R10	847	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	39.7 %	189	3.19	87	1	○	
2	ため池等整備事業 (ため池整備)	湯ノ沢 (中泊町)	R5	R11	449	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	8.2 %	73	1.80	87	2	○	
3	ため池等整備事業 (ため池整備)	山道 (五所川原市)	R4	R9	474	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	67.2 %	146	1.49	85	3	○	
4	ため池等整備事業 (ため池整備)	館野溜池 (六戸町)	R5	R10	317	堤体工 1式 取水施設工 1式	41.6 %	89	3.32	84	4	○	
5	ため池等整備事業 (ため池整備)	神原堤 (弘前市)	R5	R11	200	堤体工 1式	16.5 %	66	1.95	84	5	○	
6	ため池等整備事業 (ため池整備)	金左衛門 (五所川原市 ・青森市)	R7	R12	609	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	8.2 %	2	1.44	84	6	○	
7	ため池等整備事業 (ため池整備)	小杉沢1号 (弘前市)	R2	R9	516	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	93 %	12	1.28	84	7	○	
8	ため池等整備事業 (ため池整備)	大開堤 (弘前市)	R5	R9	159	堤体工 1式	15.7 %	0	2.36	82	8	○	
9	ため池等整備事業 (ため池整備)	西田沢大堤 (青森市)	R5	R9	906	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	27.2 %	568	1.21	82	9	○	
10	ため池等整備事業 (ため池整備)	才市田溜池 (東北町)	R7	R12	683	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	8.3 %	9	1.32	81	10	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	ため池等整備事業 (ため池整備)	温水第1号溜池 (弘前市)	R6	R11	639	洪水吐工 1式 取水施設工 1式	5.1 %	7	2.27	80	11	○	
12	ため池等整備事業 (ため池整備)	奈良寛溜池 (弘前市)	R4	R9	308	堤体工 1式	44.1 %	83	2.18	80	12	○	
13	ため池等整備事業 (ため池整備)	櫛ノ木溜池(3) (弘前市)	R6	R10	230	堤体工 1式	13.9 %	38	1.65	80	13	○	
14	ため池等整備事業 (ため池整備)	羽野木沢 (五所川原市)	R6	R11	704	堤体工 1式 取水施設工 1式	6.3 %	5	1.62	80	14	○	
15	ため池等整備事業 (ため池整備)	小三郎 (つがる市)	R4	R9	338	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	39.9 %	105	1.05	80	15	○	
16	ため池等整備事業 (ため池整備)	売場溜池 (八戸市)	R6	R11	786	洪水吐工 1式 取水施設工 1式 排水路工 1式	8.7 %	74	1.14	77	16	○	
17	ため池等整備事業 (ため池整備)	長坂貯水池 (弘前市)	R6	R10	151	堤体工 1式	18.5 %	43	1.11	71	17	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	吉川堰 (弘前市)	R7	R12	735	水路トンネル工 1式	5.3 %	5	1.21	84	1	○	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	森山 (大鰐町)	R4	R9	263	排水路工 L=1,329.8m	52.8 %	70	1.65	75	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業用河川工作物応急対策事業	津刈2期 (平市、弘前市、 大鱈町)	R1	R10	943	河川復旧工 1式	94.5 %	8	1.34	88	1	○	
2	農業用河川工作物応急対策事業	沢田 (三戸町)	R4	R9	97	頭首工改修 1式	12.3 %	8	2.72	85	2	○	
3	農業用河川工作物応急対策事業	西越 (新郷村)	R4	R9	146	頭首工改修 1式	21.2 %	21	1.97	84	3	○	
4	農業用河川工作物応急対策事業	名川頭首工 (南部町)	R5	R9	213	頭首工撤去 1式	3.7 %	31	1.30	81	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	湛水防除事業	水木 (板柳町、藤崎町)	R7	R12	1,890	排水機場改修 1式	3.7 %	47	1.18	81	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	通作条件整備事業	新津軽大橋 (五所川原市、 つがる市)	R5	R10	1,172	落橋防止装置工 1式 橋脚補強工 1式	9.4 %	70	1.29	74	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	中山間地域総合整備事業	ふるさと新郷 (新郷村)	H27	R10	2,833	農用排 L=7,769.3m、農道 L=3,628.9m、 集落道 L=1,320.0m、集落排水 L=1,402.9m 集落防災施設 N=4基、情報基盤施設 N=1箇所	88.2 %	150	1.98	88	1	○	
2	中山間地域総合整備事業	下北北部 (大間町、風間 浦村、佐井村)	H25	R9	2,642	農用排 L=1,506.6m、農道 L=3,825.4m、 ほ場整備 A=9.5ha、集落道 L=2,285.3m	85.7 %	273	1.48	88	2	○	
3	中山間地域総合整備事業	アグリタフコピア (田子町)	H30	R11	1,848	農用排 L=2,856.0m、農道 L=3,045.0m 集落道 L=1,351.3m、集落排水 L=179.0m	60.0 %	168	1.15	81	3	○	
4	中山間地域総合整備事業	大鱈 (大鱈町)	R4	R9	961	農用排 L=1,830.0m、農道 L=2,020.0m、 集落防災施設 L=933.0m	54.8 %	133	1.32	80	4	○	
5	中山間地域総合整備事業	五戸東 (五戸町)	H30	R11	2,641	農用排 L=672.7m、農道 L=5,672.3m 集落道 L=4,574.7m、集落排水 L=475.0m	47.5 %	210	1.17	75	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業水利施設魚道整備促進事業	西越 (新郷村)	R4	R9	87	魚道工 1箇所	37.6 %	0	-	83	1	○	
2	農業水利施設魚道整備促進事業	平川原 (田子町)	R5	R9	164	魚道工 1箇所	8.2 %	32	-	83	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

漁 港 漁 場 整 備 課 所 管 事 業

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産流通基盤整備事業	北金ヶ沢 (深浦町)	R1	R9	2,250	北防波堤 L=65.0m 外	78.2 %	240	1.19	90	1	○	
2	水産流通基盤整備事業	白糠 (東通村、六ヶ所村)	R7	R16	8,000	沖防波堤 L=35.0m 外	3.6 %	940	1.15	90	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産環境整備事業	陸奥湾 (蓬田村、青森市、平内町、 野辺地町、横浜町、むつ市)	R7	R14	4,200	増殖場 A=70.0ha	6.4 %	416	1.53	98	1	○	
2	水産環境整備事業	青森県津軽海峡 (外ヶ浜町、今別町、佐井 村、大間町、風間浦村、むつ 市、東通村)	R2	R8	5,840	増殖場 A=16.0ha 魚礁漁場 A=90,000空m ³	72.0 %	650	1.25	95	2	○	
3	水産環境整備事業	青森県太平洋 (東通村、六ヶ所村、 三沢市、おいらせ 町、八戸市、階上町)	R3	R10	7,786	増殖場A=21.0ha 魚礁漁場A=60,000空m ³	54.9 %	600	1.21	95	3	○	
4	水産環境整備事業	青森県日本海地区 (中泊町、五所川原 市、つがる市、鱒ヶ沢 町、深浦町)	R5	R13	5,100	増殖場 A=24.0ha 魚礁漁場 V=40,000空m ³	35.3 %	800	1.21	95	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産生産基盤整備事業	三厩今別 (外ヶ浜町、今別町)	R5	R14	5,700	三厩漁港:北防波堤L=50m外 今別漁港:北防波堤L=150m外 -2.0m物揚場L=35m	23.5 %	620	2.85	96	1	○	
2	水産生産基盤整備事業	佐井 (佐井村)	R3	R9	9,350	沖防波堤 L=350m 外	72.2 %	1,050	1.11	92	2	○	
3	水産生産基盤整備事業	野牛 (東通村)	H30	R9	3,430	北防波堤 L=145m 外	88.0 %	400	1.25	90	3	○	
4	水産生産基盤整備事業	野辺地 (野辺地町)	H29	R8	4,162	第2北防波堤 L=235m 外	82.1 %	390	1.13	83	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁港施設機能強化事業	大畑 (むつ市)	R3	R8	651	第1東防波堤 L=228m 外	92.3 %	20	2.08	91	1	○	
2	漁港施設機能強化事業	東田沢 (平内町)	R6	R11	300	第2南防波堤 L=155m	26.7 %	50	1.28	87	2	○	
3	漁港施設機能強化事業	奥戸 (大間町)	R4	R12	865	北防波堤 L=191.1m	38.7 %	100	1.24	87	3	○	
4	漁港施設機能強化事業	檜川 (むつ市)	R3	R8	584	沖防波堤 L=70m	79.5 %	110	1.34	85	4	○	
5	漁港施設機能強化事業	横浜 (横浜町)	R3	R10	1,321	西防波堤 L=328m 外	47.1 %	300	1.32	85	5	○	
6	漁港施設機能強化事業	蓬田 (蓬田村)	R4	R9	500	東防波堤 L=345.0m	70.0 %	100	1.46	80	6	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港整備交付金事業	陸奥湾 (青森市、外ヶ浜町、 平内町、横浜町)	R3	R9	934	第2南防波堤 L=45m 外	74.2 %	140	-	88	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁村再生交付金事業	牛滝 (佐井村)	R4	R8	450	-3.0m岸壁 L=90.0m 外	88.9 %	50	-	85	1	○	
2	漁村再生交付金事業	尻屋 (東通村)	R5	R9	500	-3.0m岸壁 L=120.0m 外	83.5 %	152	-	85	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸保全施設整備事業	一本木 (今別町)	R3	R10	1,600	離岸堤 L=240.5m	70.3 %	180	2.16	100	1	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和8年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。