

公共事業継続評価調書（総括表）

（令和7年度実施）

（令和7年11月14日公表）

農 林 水 産 部 所 管 事 業

林政課 所管事業

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	門の沢 (外ヶ浜町)	R5	R10	336	治山ダム工 N=4個、治山ダム工(補修) N=1個、流木捕捉工 N=1箇所、保安林整備 A=0.80ha	23.2 %	2.58	92	1	
2	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	玉川 (外ヶ浜町)	R6	R13	280	治山ダム工 N=6個 山腹工 A=0.07ha	8.9 %	5.52	92	2	
3	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	長谷野 (深浦町)	R5	R8	220	治山ダム工 N=2個 護岸工 L=43.5m 山腹工 A=0.20ha	34.5 %	1.63	88	3	
4	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	三厩本町 (外ヶ浜町)	R5	R9	150	治山ダム工 N=3個 山腹工 A=0.20ha	62.0 %	1.72	85	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (緊急予防治山事業)	三ツ目内山 (大鰐町)	R7	R9	67	治山ダム工 N=1個	10.4 %	7.69	92	1	
2	山地治山総合対策事業 (緊急予防治山事業)	村市 (西目屋村)	R5	R9	60	治山ダム工 N=2個	15.0 %	5.77	87	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	長後 (佐井村)	H24	R10	1,622	地下水排除工 1式、山腹工A=0.22ha、 排土工 N=1式、アンカー工 N=1式、 調査等 N=1式	83.6 %	3.46	92	1	
2	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	大林寺 (深浦町)	R5	R11	430	地下水排除工 L=2,190m、排土工 V=3,500m ³ 、盛土工 V=4,300m ³ 、法枠工 A=1,050m ² 、吹付工A=1,750m ² 、護岸工 L=89.0m調査等 N=1式	33.9 %	4.14	92	2	
3	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	薄月 (深浦町)	H27	R10	797	集水井工N=5基、集水ボーリング工 L=5,580m、谷止工N=5個、ボーリング暗 渠工L=460m、山腹工A=0.15ha	74.3 %	1.08	81	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (防災林造成事業)	小浜 (深浦町)	R1	R9	651	防潮護岸工 L=375m 護岸工 L=20m 植栽工 A=0.3ha	52.0 %	3.51	95	1	
2	山地治山総合対策事業 (防災林造成事業)	吹越 (横浜町)	R2	R9	203	人工砂丘補修工L=1,175m 人工砂丘護岸工L=1,063m 森林造成工A=0.06ha	61.5 %	3.71	90	2	
3	山地治山総合対策事業 (防災林造成事業)	北向田 (野辺地町)	R3	R12	622	森林造成工A=7.20ha 根固工L=89m 防潮護岸工L=85m	37.3 %	1.27	74	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (流域保全総合治山事業)	温泉沢 (新郷村)	R4	R12	360	森林整備 A=137.10ha 水土保全施設 1式 作業道 L=1,368m	51.3 %	1.83	83	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	林道整備事業 (林業生産基盤整備道整備)	前田野目馬神線 (五所川原市)	H30	R9	1,200	林道開設 L=9,422m	61.6 %	1.37	85	1	
2	林道整備事業 (林業生産基盤整備道整備)	三ツ目内・ 高野新田線 (大鰐町)	H30	R9	800	林道開設 L=9,300m	97.0 %	1.24	85	2	
3	林道整備事業 (林業生産基盤整備道整備)	滝沢平切左坂 道ノ下線 (東北町)	R7	R11	281	林道開設L=2,160m	0.0 %	1.03	73	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	林道整備事業 (山村強靱化林道整備)	茂浦野内畑線 (平内町)	R3	R9	549	林道開設 L=7,079m	50.8 %	1.18	81	1	

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	林道整備事業 (育成林整備事業)	黒崎大間越線 (深浦町)	H22	R11	1,300	林道開設 L=7,249m	82.3 %	1.20	85	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

農村整備課 所管事業

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	畑地帯総合整備事業	悪戸小沢 (弘前市)	R7	R14	1,036	農業用排水施設整備 1式 農道3路線 L=1,917.0m	8.1 %	2.03	87	1	
2	畑地帯総合整備事業	野沢3期 (青森市)	R3	R11	1,077	農道12路線 L=4,263.0m 菅農用水施設 2系統	37.3 %	1.17	86	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業水利施設保全合理化事業	松崎 (平川市、弘前市)	R4	R9	662	用水路改修 L=2236.1m	56.1 %	1.53	81	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	広域農業用水適正管理対策事業	中畑揚水機場 (弘前市、五所川原市、 つがる市、鶴田町)	R5	R10	404	機場撤去 1式	28.8 %	2.03	73	1	
2	広域農業用水適正管理対策事業	廻堰揚水機場 (弘前市、五所川原市、 つがる市、鶴田町)	R5	R10	456	機場撤去 1式	30.0 %	1.55	73	2	

- ※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	経営体育成基盤整備事業	名川第一工区 (南部町)	R3	R9	2,276	区画整理工 A=67.8ha	84.6 %	2.29	96	1	
2	経営体育成基盤整備事業	十三湖2期 (中泊町)	H29	R9	8,075	区画整理工 A=310.3ha	87.2 %	1.24	93	2	
3	経営体育成基盤整備事業	十三湖3期 (五所川原市、中泊町)	H31	R11	9,135	区画整理工 A=434.2ha	76.4 %	1.24	93	3	
4	経営体育成基盤整備事業	土場川 (七戸町、東北町)	H27	R12	17,402	区画整理工 A=484.0ha 揚排水機場改修 N=5ヶ所	69.4 %	1.34	89	4	
5	経営体育成基盤整備事業	長富 (五所川原市)	R5	R10	3,640	区画整理工 A=118.5ha	27.3 %	1.27	88	5	
6	経営体育成基盤整備事業	深味長野 (板柳町)	R2	R9	2,272	区画整理工 A=74.9ha	82.1 %	1.11	87	6	
7	経営体育成基盤整備事業	狄ヶ館 (つがる市)	R3	R12	1,616	区画整理工 A=41.2ha	80.1 %	1.18	87	7	
8	経営体育成基盤整備事業	赤石 (十和田市)	R2	R9	1,095	区画整理工 A=36.4ha	96.2 %	1.12	84	8	
9	経営体育成基盤整備事業	風合瀬 (深浦町)	R3	R12	2,645	区画整理工 A=76.9ha	61.8 %	1.12	84	9	
10	経営体育成基盤整備事業	銀 (青森市)	R5	R11	2,095	用排水路工 L=28.46km 暗渠排水工 A=119.6ha	21.0 %	1.16	83	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	経営体育成基盤整備事業	三千石 (板柳町)	R7	R13	1,187	区画整理工 A=36.2ha	4.6 %	1.31	80	11	
12	経営体育成基盤整備事業	今別 (今別町)	R7	R12	2,050	区画整理工 A=67.1ha	5.5 %	1.19	78	12	
13	経営体育成基盤整備事業	蓬田第一 (蓬田村)	R5	R10	1,955	区画整理工 A=61.7ha	47.0 %	1.17	77	13	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農地中間管理機構関連農地整備事業	今泉神山 (中泊町)	R3	R10	1,124	区画整理工 A=29.7ha	71.0 %	1.38	89	1	
2	農地中間管理機構関連農地整備事業	薄市飛石 (中泊町)	R3	R11	1,832	区画整理工 A=56.5ha	65.0 %	1.10	87	2	
3	農地中間管理機構関連農地整備事業	宮野沢浦島 (中泊町)	R3	R11	1,916	区画整理工 A=57.4ha	62.4 %	1.10	85	3	
4	農地中間管理機構関連農地整備事業	高田 (田舎館村)	R3	R9	1,206	区画整理工 A=47.2ha	93.7 %	1.33	82	5	
5	農地中間管理機構関連農地整備事業	榊 (藤崎町)	R5	R10	755	区画整理工 A=22.9ha	60.6 %	1.24	81	6	
6	農地中間管理機構関連農地整備事業	猿沢 (弘前市)	R4	R9	623	区画整理工 A=12.6ha	79.1 %	1.17	79	7	
7	農地中間管理機構関連農地整備事業	谷地田 (八戸市)	R6	R11	1,315	区画整理工 A=41.5ha	37.0 %	1.15	79	8	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	防災ダム事業	天間ダム (七戸町、東北町)	H29	R9	1,661	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式 付帯工 1式	78.9% %	4.17	94	1	
2	防災ダム事業	花木ダム (田子町、八戸市、 三戸町、南部町)	R4	R9	325	電気設備工 1式 建築工 1式	28.9% %	2.22	89	2	
3	防災ダム事業	和田ダム (七戸町、東北町)	R6	R11	1,026	電気・水管理制御設備 1式 機械設備 1式 建屋改修工 1式	20.9% %	1.63	88	3	
4	防災ダム事業	夏坂ダム (田子町、八戸市、 三戸町、南部町)	R3	R10	1,605	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式	43.8% %	1.32	88	4	
5	防災ダム事業	四和ダム (十和田市、六戸 町、五戸町)	R2	R9	1,066	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築設備工 1式 付帯工 1式	90.8% %	1.51	87	5	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (ため池整備)	長橋 (五所川原市)	R4	R10	847	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	39.7% %	3.19	87	1	
2	ため池等整備事業 (ため池整備)	湯ノ沢 (中泊町)	R5	R11	449	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	8.2% %	1.80	87	2	
3	ため池等整備事業 (ため池整備)	山道 (五所川原市)	R4	R9	474	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	67.2% %	1.49	85	3	
4	ため池等整備事業 (ため池整備)	館野溜池 (六戸町)	R5	R10	317	堤体工 1式 取水施設工 1式	41.6% %	3.32	84	4	
5	ため池等整備事業 (ため池整備)	神原堤 (弘前市)	R5	R11	200	堤体工 1式	16.5% %	1.95	84	5	
6	ため池等整備事業 (ため池整備)	金左衛門 (五所川原市 ・青森市)	R7	R12	609	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	8.2% %	1.44	84	6	
7	ため池等整備事業 (ため池整備)	小杉沢1号 (弘前市)	R2	R9	516	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	93.0% %	1.28	84	7	
8	ため池等整備事業 (ため池整備)	大開堤 (弘前市)	R5	R9	159	堤体工 1式	15.7% %	2.36	82	8	
9	ため池等整備事業 (ため池整備)	西田沢大堤 (青森市)	R5	R9	906	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	27.2% %	1.21	82	9	
10	ため池等整備事業 (ため池整備)	才市田溜池 (東北町)	R7	R12	683	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	8.3% %	1.32	81	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	ため池等整備事業 (ため池整備)	温水第1号溜池 (弘前市)	R6	R11	639	洪水吐工 1式 取水施設工 1式	5.1% %	2.27	80	11	
12	ため池等整備事業 (ため池整備)	奈良寛溜池 (弘前市)	R4	R9	308	堤体工 1式	44.1% %	2.18	80	12	
13	ため池等整備事業 (ため池整備)	榎ノ木溜池(3) (弘前市)	R6	R10	230	堤体工 1式	13.9% %	1.65	80	13	
14	ため池等整備事業 (ため池整備)	羽野木沢 (五所川原市)	R6	R11	704	堤体工 1式 取水施設工 1式	6.3% %	1.62	80	14	
15	ため池等整備事業 (ため池整備)	小三郎 (つがる市)	R4	R9	338	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	39.9% %	1.05	80	15	
16	ため池等整備事業 (ため池整備)	売場溜池 (八戸市)	R6	R11	786	洪水吐工 1式 取水施設工 1式 排水路工 1式	8.7% %	1.14	77	16	
17	ため池等整備事業 (ため池整備)	長坂貯水池 (弘前市)	R6	R10	151	堤体工 1式	18.5% %	1.11	71	17	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	吉川堰 (弘前市)	R7	R12	735	水路トンネル工 1式	5.3% %	1.21	84	1	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	森山 (大鰐町)	R4	R9	263	排水路工 L=1,329.8m	52.8% %	1.65	75	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業用河川工作物応急対策事業	津刈2期 (平川市、弘前市、 大鱒町)	R1	R10	943	河川復旧工 1式	94.5% %	1.34	88	1	
2	農業用河川工作物応急対策事業	沢田 (三戸町)	R4	R9	97	頭首工改修 1式	12.3% %	2.72	85	2	
3	農業用河川工作物応急対策事業	西越 (新郷村)	R4	R9	146	頭首工改修 1式	21.2% %	1.97	84	3	
4	農業用河川工作物応急対策事業	名川頭首工 (南部町)	R5	R9	213	頭首工撤去 1式	3.7% %	1.30	81	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	湛水防除事業	水木 (板柳町、藤崎町)	R7	R12	1,890	排水機場改修 1式	3.7% %	1.18	81	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	通作条件整備事業	新津軽大橋 (五所川原市、 つがる市)	R5	R10	1,172	落橋防止装置工 1式 橋脚補強工 1式	9.4 %	1.29	74	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	中山間地域総合整備事業	ふるさと新郷 (新郷村)	H27	R10	2,833	農用排 L=7,769.3m、農道 L=3,628.9m、 集落道 L=1,320.0m、集落排水 L=1,402.9m 集落防災施設 N=4基、情報基盤施設 N=1箇所	88.2 %	1.98	88	1	
2	中山間地域総合整備事業	下北北部 (大間町、風間 浦村、佐井村)	H25	R9	2,642	農用排 L=1,506.6m、農道 L=3,825.4m、 ほ場整備 A=9.5ha、集落道 L=2,285.3m	85.7 %	1.48	88	2	
3	中山間地域総合整備事業	アグリタフコピア (田子町)	H30	R11	1,848	農用排 L=2,856.0m、農道 L=3,045.0m 集落道 L=1,351.3m、集落排水 L=179.0m	60.0 %	1.15	81	3	
4	中山間地域総合整備事業	大鰐 (大鰐町)	R4	R9	961	農用排 L=1,830.0m、農道 L=2,020.0m、 集落防災施設 L=933.0m	54.8 %	1.32	80	4	
5	中山間地域総合整備事業	五戸東 (五戸町)	H30	R12	2,641	農用排 L=672.7m、農道 L=5,672.3m 集落道 L=4,574.7m、集落排水 L=475.0m	47.5 %	1.17	75	5	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業水利施設魚道整備促進事業	西越 (新郷村)	R4	R9	87	魚道工 1箇所	37.6 %	-	83	1	
2	農業水利施設魚道整備促進事業	平川原 (田子町)	R5	R9	164	魚道工 1箇所	8.2 %	-	83	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

漁港漁場整備課 所管事業

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産流通基盤整備事業	北金ヶ沢 (深浦町)	R1	R9	2,250	北防波堤 L=65m 外	78.2 %	1.19	90	1	
2	水産流通基盤整備事業	白糖 (東通村、六ヶ所村)	R7	R16	8,000	沖防波堤 L=35.0m 外	3.6 %	1.15	90	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産環境整備事業	陸奥湾 (蓬田村、青森市、平内町、 野辺地町、横浜町、むつ市)	R7	R14	4,200	増殖場 A=70.0ha	6.4 %	1.53	98	1	
2	水産環境整備事業	青森県津軽海峡 (外ヶ浜町、今別町、佐井 村、大間町、風間浦村、むつ 市、東通村)	R2	R8	5,840	増殖場 A=16.0ha 魚礁漁場 A=90,000空m ³	72.0 %	1.25	95	2	
3	水産環境整備事業	青森県太平洋 (東通村、六ヶ所村、 三沢市、おいらせ町、 八戸市、階上町)	R3	R10	7,786	増殖場A=21.0ha 魚礁漁場A=60,000空m ³	54.9 %	1.21	95	3	
4	水産環境整備事業	青森県日本海地区 (中泊町、五所川原 市、つがる市、鱒ヶ沢 町、深浦町)	R5	R13	5,100	増殖場 A=24.0ha 魚礁漁場 V=40,000空m ³	35.3 %	1.21	95	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産生産基盤整備事業	三厩今別 (外ヶ浜町、今別町)	R5	R14	5,700	三厩漁港:北防波堤L=50m外 今別漁港:北防波堤L=150m外 -2.0m物揚場L=35m	23.5 %	2.85	96	1	
2	水産生産基盤整備事業	佐井 (佐井村)	R3	R9	9,350	沖防波堤 L=350m 外	72.2 %	1.11	92	2	
3	水産生産基盤整備事業	野牛 (東通村)	H30	R9	3,430	北防波堤 L=145m 外	88.0 %	1.25	90	3	
4	水産生産基盤整備事業	野辺地 (野辺地町)	H29	R8	4,162	第2北防波堤 L=235m 外	82.1 %	1.13	83	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	漁港施設機能強化事業	大畑 (むつ市)	R3	R8	651	第1東防波堤 L=228m 外	92.3 %	2.08	91	1	
2	漁港施設機能強化事業	東田沢 (平内町)	R6	R11	300	第2南防波堤 L=155m	26.7 %	1.28	87	2	
3	漁港施設機能強化事業	奥戸 (大間町)	R4	R12	865	北防波堤 L=191.1m	38.7 %	1.24	87	3	
4	漁港施設機能強化事業	檜川 (むつ市)	R3	R8	584	沖防波堤 L=70m	79.5 %	1.34	85	4	
5	漁港施設機能強化事業	横浜 (横浜町)	R3	R10	1,321	西防波堤 L=328m 外	47.1 %	1.32	85	5	
6	漁港施設機能強化事業	蓬田 (蓬田村)	R4	R9	500	東防波堤 L=345.0m	70.0 %	1.46	80	6	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	港整備交付金事業	陸奥湾 (青森市、外ヶ浜町、 平内町、横浜町)	R3	R9	934	第2南防波堤 L=45m 外	74.2 %	-	88	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	漁村再生交付金事業	牛滝 (佐井村)	R4	R8	450	-3.0m岸壁 L=90.0m 外	88.9 %	-	85	1	
2	漁村再生交付金事業	尻屋 (東通村)	R5	R9	500	-3.0m岸壁 L=120.0m 外	83.5 %	-	85	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸保全施設整備事業	一本木 (今別町)	R3	R10	1,600	離岸堤 L=240.5m	70.3 %	2.16	100	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。