

公共事業継続評価調書（総括表）

（令和 7 年度実施）

（令和 7 年 1 1 月 1 4 日公表）

県 土 整 備 部 所 管 事 業

道路課 所管事業

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 奥内バイパス (むつ市)	R4	R10~14	24,900	計画延長 L=11,000m 計画幅員 W=7.0(13.5)m	5.4 %	1.17	68	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 木野部 (むつ市)	R2	R15以降	10,600	計画延長 L=2,200m 計画幅員 W=6.0(9.0)m	2.8 %	1.15	87	1	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 蓬田～蟹田 (外ヶ浜町)	H15	R5～9	9,527	計画延長 L=6,800m 計画幅員 W=6.5(14.5)m	95.0 %	2.10	83	2	
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 今泉～太田 (中泊町～五所川原市)	H16	R5～9	2,410	計画延長 L=1,880m 計画幅員 W=6.5(9.5)m	91.8 %	1.68	78	3	
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道454号 豊崎町 (八戸市)	H29	R5～9	4,346	計画延長 L=2,700m 計画幅員 W=6.5(9.5)m	71.1 %	1.62	73	4	
5	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 大湊Ⅱ期 (むつ市)	H20	R5～9	8,000	計画延長 L=3,670m 計画幅員 W=6.5(16.0)m	58.3 %	3.41	71	5	
6	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 白糠 (東通村～六ヶ所村)	S62	R10～14	10,900	計画延長 L=6,680m 計画幅員 W=6.0(11.5)m	78.4 %	1.04	67	6	
7	道路改築事業 (国道改築事業)	国道101号 岩崎 (深浦町)	R6	R15以降	7,677	計画延長 L=3,720m 計画幅員 W=6.0(9.0)m	0.5 %	1.00	67	7	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (県道改築事業)	稲盛千代町山田線 下相野 (つがる市)	R1	R10~14	1,100	計画延長 L=1,474m 計画幅員 W=6.0(11.5)m	49.2 %	2.65	88	1	
2	道路改築事業 (県道改築事業)	松代町陸奥赤石 停車場線 深谷町 (鯉ヶ沢町)	H10	R10~14	2,000	計画延長 L=2,760m 計画幅員 W=5.5(7.0)m	61.2 %	1.90	84	2	
3	道路改築事業 (県道改築事業)	常海橋銀線 福館~女鹿沢 (青森市)	H11	R10~14	5,088	計画延長 L=5,060m 計画幅員 W=6.5(12.0)m	61.7 %	1.02	83	3	
4	道路改築事業 (県道改築事業)	再賀木造線 千年~善積 (つがる市)	H5	R5~9	4,287	計画延長 L=3,380m 計画幅員 W=6.0(12.5)m	85.0 %	1.09	79	4	
5	道路改築事業 (県道改築事業)	名久井岳公園線 法光寺 (南部町)	H11	R10~14	1,100	計画延長 L=1,250m 計画幅員 W=5.5(6.5)m	73.4 %	1.05	74	5	
6	道路改築事業 (県道改築事業)	三沢七戸線 春日台~犬落瀬 (三沢市~六戸町)	R2	R10~14	1,450	計画延長 L=1,012m 計画幅員 W=6.0(10.5)m	46.2 %	4.55	71	6	
7	道路改築事業 (県道改築事業)	増田浅虫線 増田~浅虫 (平内町~青森市)	R2	R5~9	1,500	計画延長 L=1,921m 計画幅員 W=4.0(5.0)m	67.4 %	1.11	70	7	
8	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原黒石線 梅田 (五所川原市)	H12	R15以降	3,945	計画延長 L=1,903m 計画幅員 W=6.0(12.5)m	69.8 %	1.12	69	8	
9	道路改築事業 (県道改築事業)	楯引上名久井三戸線 朧渡 (南部町)	R1	R5~9	904	計画延長 L=1,240m 計画幅員 W=6.0(10.0)m	100.0 %	2.82	69	9	
10	道路改築事業 (県道改築事業)	常盤新山線 前田屋敷~畑中 (田舎館村)	H30	R10~14	1,470	計画延長 L=1,200m 計画幅員 W=6.5(13.0)m	44.4 %	2.51	69	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	道路改築事業 (県道改築事業)	後平青森線 後平バイパス (七戸町)	R4	R10~14	4,180	計画延長 L=1,600m 計画幅員 W=7.0(13.5)m	5.6 %	2.25	69	11	
12	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 市川Ⅱ期 (八戸市)	R4	R10~14	4,900	計画延長 L=880m 計画幅員 W=13.0(24.0)m	6.4 %	1.5	67	12	
13	道路改築事業 (県道改築事業)	青森五所川原線 飯詰 (五所川原市)	H14	R10~14	1,280	計画延長 L=1,760m 計画幅員 W=6.0(12.5)m	59.6 %	1.23	66	13	
14	道路改築事業 (県道改築事業)	鱒ヶ沢蟹田線 牛潟 (つがる市)	R1	R15以降	1,310	計画延長 L=1,060m 計画幅員 W=6.0(11.5)m	21.5 %	1.1	66	14	
15	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原岩木線 高増 (板柳町)	H29	R5~9	2,733	計画延長 L=2,890m 計画幅員 W=6.5(12.0)m	38.9 %	1.12	64	15	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

河川砂防課 所管事業

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	河川事業 (広域河川改修事業)	馬淵川 (南部町、 三戸町)	H26	R10	5,300	築堤工 L=3,700m 掘削工 L=3,100m 護岸工 L=3,200m	85.5 %	2.09	100	1	
2	河川事業 (広域河川改修事業)	中村川 (鯉ヶ沢町)	H19	R8	5,100	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=2,800m 橋梁 N=3橋	74.2 %	4.45	99	2	
3	河川事業 (総合流域防災事業)	天田内川 (青森市)	S49	R10	7,800	築堤工 L=6,320m 掘削工 L=2,950m 護岸工 L=2,149m	90.6 %	4.78	98	3	
4	河川事業 (広域河川改修事業) (大規模特定河川事業)	七戸川 (七戸町、 東北町)	S55	R13	16,480	築堤工 L=42,440m 掘削工 L=21,220m 護岸工 L=37,080m	60.8 %	4.57	96	4	
5	河川事業 (広域河川改修事業)	平川 (弘前市、 平川市、大鰐町)	S21	R13	17,049	築堤工 L=15,800m 掘削工 L=8,994m 堰 N=2基	61.3 %	4.18	96	5	
6	河川事業 (広域河川改修事業)	十川 (五所川原市、 板柳町、青森市、 藤崎町)	S26	R10	26,000	築堤工 L=40,800m 掘削工 L=20,400m 護岸工 L=4,300m ドレーン工 L=750m	87.2 %	2.59	96	6	
7	河川事業 (大規模特定河川事業)	貴船川 (青森市)	R4	R13	4,500	橋梁 N=3橋	16.2 %	9.38	92	7	
8	河川事業 (広域河川改修事業)	旧十川 (五所川原市)	S45	R8	20,040	築堤工 L=17,560m 掘削工 L=17,560m	93.7 %	2.67	91	8	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ダム事業 (河川総合開発事業)	駒込ダム (青森市)	S57	R13	60,000	重力式コンクリートダム 堤高 H=84.5m 総貯水容量 V=7,800,000m ³	39.7 %	1.47	97	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (火山砂防事業)	後長根沢2号 (弘前市)	H23	R11	611	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=240m	55.0 %	3.97	98	1	
2	砂防事業 (火山砂防事業)	北畑沢 (むつ市)	H29	R8	420	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=469m	32.6 %	2.89	98	2	
3	砂防事業 (火山砂防事業)	東湖北沢 (十和田市)	H29	R9	225	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=80m	66.7 %	10.20	96	3	
4	砂防事業 (火山砂防事業)	中村沢 (十和田市)	H29	R8	290	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=115m	51.4 %	2.24	96	4	
5	砂防事業 (通常砂防事業)	平沢 (八戸市)	H30	R8	450	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=38m	30.0 %	15.03	95	5	
6	砂防事業 (通常砂防事業)	地藏堂沢 (むつ市)	H27	R8	166	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=111m	94.0 %	9.14	95	6	
7	砂防事業 (通常砂防事業)	蒼前沢 (南部町)	H30	R8	450	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=90m	36.7 %	6.84	95	7	
8	砂防事業 (通常砂防事業)	内童子渡沢外 (平内町)	H30	R10	850	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=49m	30.9 %	4.57	95	8	
9	砂防事業 (火山砂防事業)	中宇樽部沢 (十和田市)	H30	R10	400	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=180m	37.8 %	2.23	93	9	
10	砂防事業 (通常砂防事業)	南大湊上町沢 (むつ市)	R4	R8	600	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=520m	10.0 %	19.21	92	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	砂防事業 (通常砂防事業)	館前沢 (八戸市)	H26	R9	450	砂防堰堤 N=1基 溪流保全工 L=68.0m	46.7 %	2.44	90	11	
12	砂防事業 (火山砂防事業)	大荒川 (むつ市)	H27	R10	570	砂防堰堤 N=1基 堆積工 N=1基	67.5 %	13.93	90	12	
13	砂防事業 (事業間連携砂防等事業)	小湯ノ沢川 (外ヶ浜町)	H24	R8	665	砂防堰堤 N=2基	80.9 %	2.53	90	13	
14	砂防事業 (通常砂防事業)	嗽沢 (中泊町)	R2	R8	280	砂防堰堤 N=1基	35.7 %	1.70	90	14	
15	砂防事業 (通常砂防事業)	小国沢 (平川市)	H26	R10	800	砂防堰堤 N=4基	48.5 %	3.33	90	15	
16	砂防事業 (通常砂防事業)	貴船沢 (大鰐町)	R3	R9	300	砂防堰堤 N=1基 溪流保全工 L=60.0m	35.0 %	2.57	82	16	
17	砂防事業 (通常砂防事業)	トモエ沢 (深浦町)	H30	R10	700	砂防堰堤 N=3基 溪流保全工 L=164.4m	48.3 %	15.32	80	17	
18	砂防事業 (通常砂防事業)	北羽黒沢 (弘前市)	H30	R9	380	砂防堰堤 N=1基 溪流保全工 L=100.0m	45.6 %	2.16	78	18	
19	砂防事業 (通常砂防事業)	北久渡寺南沢 (弘前市)	H30	R9	280	砂防堰堤 N=1基 溪流保全工 L=185.0m	78.8 %	2.01	78	19	
20	砂防事業 (通常砂防事業)	六條間沢 (外ヶ浜町)	H31	R10	500	砂防堰堤 N=3基 溪流保全工 L=140.0m	38.6 %	1.89	78	20	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
21	砂防事業 (通常砂防事業)	白倉沢 (中泊町)	H29	R10	900	砂防堰堤 N=2基 溪流保全工 L=310.0m	18.7 %	6.25	77	21	
22	砂防事業 (通常砂防事業)	菖蒲沢外 (三戸町)	H29	R9	900	砂防堰堤 N=2基 溪流保全工 L=210.0m	22.7 %	4.33	77	22	
23	砂防事業 (通常砂防事業)	上七崎沢 (八戸市)	H29	R12	960	砂防堰堤 N=2基 溪流保全工 L=160.0m	21.3 %	2.03	75	23	
24	砂防事業 (通常砂防事業)	北大泊沢 (今別町)	R4	R13	380	砂防堰堤 N=1基 流木捕捉工 N=1基	13.2 %	1.67	75	24	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	急傾斜地崩壊対策事業	道地区域 (田子町)	H29	R8	280	施工延長 L=140.0m 法面工 A=3,500m ²	94.6 %	8.48	95	1	
2	急傾斜地崩壊対策事業	川部区域 (青森市)	H24	R10	1,840	施工延長 L=598.0m 現場打吹付法砕工 A=24,200m ² ノンフレーム工 A=10,200m ² 待受擁壁工 L=459.0m	74.7 %	2.28	93	2	
3	急傾斜地崩壊対策事業	虹貝新田区域 (大鰐町)	H25	R8	800	施工延長 L=442.0m 補強土植生法砕工 A=9,930m ² 待受擁壁工 L=210.0m	89.8 %	2.05	93	3	
4	急傾斜地崩壊対策事業	大佐井川目1 号 (佐井村)	R2	R9	340	施工延長 L=170.0m 法砕工 A=7,200m ²	58.8 %	1.69	93	4	
5	急傾斜地崩壊対策事業	瓢2号区域 (おいらせ町)	H27	R10	280	施工延長 L=225.0m 現場打吹付法砕工 A=3,300m ²	78.6 %	3.97	91	5	
6	急傾斜地崩壊対策事業	南浮田町区域 (鱈ヶ沢町)	H26	R15	1,233	施工延長 L=1,118m 現場打吹付法砕工 A=27,000m ² 擁壁工 L=600.0m	47.3 %	5.75	83	6	
7	急傾斜地崩壊対策事業	浦島区域 (青森市)	R3	R11	350	施工延長 L=240.0m 法面工 A=8,270m ²	44.3 %	3.23	78	7	
8	急傾斜地崩壊対策事業	塚ノ上区域 (田子町)	H25	R10	1,150	施工延長 L=350.0m 補強土植生法砕工 A=20,000m ²	56.0 %	2.36	78	8	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
9	急傾斜地崩壊対策事業	北浮田町区域 (鱈ヶ沢町)	H31	R10	400	施工延長 L=247.1m 吹付法砕工 A=6,782m ²	70.0 %	1.12	78	9	
10	急傾斜地崩壊対策事業	八太郎区域 (八戸市)	R3	R10	360	施工延長 L=83.0m 法面工 A=5,060m ²	38.9 %	1.26	73	10	
11	急傾斜地崩壊対策事業	橋ノ下区域 (新郷村)	R7	R19	290	施工延長 L=330.0m 現場打吹付法砕工 A=2,150m ²	6.9 %	6.20	70	11	
12	急傾斜地崩壊対策事業	鹿子石2号区 域 (鱈ヶ沢町)	R3	R9	300	施工延長 L=230.0m 法面工 A=6,500m ² 擁壁工 L=230m	34.3 %	2.26	67	12	
13	急傾斜地崩壊対策事業	九十九森区域 (大鰐町)	R7	R13	500	施工延長 L=100.0m 現場打吹付法砕工 A=6,200m ²	4.0 %	2.57	65	13	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	急傾斜地対策事業	沼端1号区域 (東北町)	H31	R15	100	施工延長 L=130.0m 法面工 A=1,300m ²	75.0 %	2.70	85	1	
2	急傾斜地対策事業	上小中野2号区 域 (野辺地町)	H29	R9	260	施工延長 L=40.0m 法面工 A=1,000m ²	86.1 %	4.52	83	2	
3	急傾斜地対策事業	井戸沢2号区 域 (平川市)	H31	R8	232	施工延長 L=250m 法面工 A=3,600m ² 柵工 L=80.0m	66.8 %	1.49	83	3	
4	急傾斜地対策事業	桜田1号区域 (七戸町)	H24	R17	250	施工延長 L=367.0m 法面工 A=7,900m ²	97.2 %	2.99	81	4	
5	急傾斜地対策事業	国吉区域 (弘前市)	R7	R14	170	施工延長 L=180.0m 法面工 A=3,400m ²	11.8 %	5.20	70	5	
6	急傾斜地対策事業	狐森北区域 (五戸町)	R3	R11	200	施工延長 L=180.0m 法面工 A=1,440m ²	43.0 %	1.81	68	6	
7	急傾斜地対策事業	井沢区域 (平川市)	R7	R16	230	施工延長 L=75.0m 法面工 A=1,800m ²	8.7 %	5.08	68	7	
8	急傾斜地対策事業	西茂森区域 (弘前市)	R7	R12	190	施工延長 L=60.0m 法面工 A=1,800m ²	7.9 %	3.66	64	8	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

都市計画課 所管事業

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	下水道事業 (流域下水道事業)	馬淵川 (八戸市外3町)	S56	R17	55,041	処理場 N=1式 幹線管渠 L=44.3km	85.2 %	1.20	86	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	街路事業 (道路改築事業)	3・3・8号 白銀市川環状線 (尻内) (八戸市)	H26	R8	13,500	計画延長 L=1,340m 幅員 W=13.0(23.5)m 橋梁 N=1箇所(283m)	80.9 %	1.36	96	1	
2	街路事業 (道路改築事業)	3・5・1号 沼館三日町線 (八戸市)	H22	R8	4,110	計画延長 L=700m 幅員 W=6.0(15.0)m	99.1 %	1.04	93	2	
3	街路事業 (道路改築事業)	3・5・4号 堤町通り浜田線 (青森市)	H24	R10	2,683	計画延長 L=490m 幅員 W=6.0(15.0)m	97.3 %	1.13	92	3	
4	街路事業 (道路改築事業)	3・4・2号 西滝新城線 (新城2工区) (青森市)	R5	R11	2,070	計画延長 L=850m 幅員 W=6.5(18.0)m	14.4 %	1.84	88	4	
5	街路事業 (道路改築事業)	3・4・2号 西滝新城線 (新城1工区) (青森市)	R2	R11	2,900	計画延長 L=570m 幅員 W=6.5(18.0)m	33.3 %	2.02	86	5	
6	街路事業 (道路改築事業)	3・4・11号 八戸大通り線 (八戸市)	R6	R12	539	計画延長 L=320m 幅員 W=6.5(18.0)m	6.9 %	1.53	82	6	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。