

公共事業継続評価調書（総括表）

（令和 7 年度実施）

（令和 8 年 2 月 1 9 日公表）

県 土 整 備 部 所 管 事 業

道路課 所管事業

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 奥内バイパス (むつ市)	R4	R10~14	24,900	計画延長 L=11,000m 計画幅員 W=7.0(13.5)m	5.4 %	861	1.17	68	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和7年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 木野部 (むつ市)	R2	R15以降	10,600	計画延長 L=2,200m 計画幅員 W=6.0(9.0)m	2.8 %	10	1.15	87	1	○	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 蓬田～蟹田 (外ヶ浜町)	H15	R5～9	9,527	計画延長 L=6,800m 計画幅員 W=6.5(14.5)m	95.0 %	200	2.10	83	2	○	
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 今泉～太田 (中泊町～五所川原市)	H16	R5～9	2,410	計画延長 L=1,880m 計画幅員 W=6.5(9.5)m	91.8 %	16	1.68	78	3	○	
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道454号 豊崎町 (八戸市)	H29	R5～9	4,346	計画延長 L=2,700m 計画幅員 W=6.5(9.5)m	71.1 %	500	1.62	73	4	○	
5	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 大湊Ⅱ期 (むつ市)	H20	R5～9	8,000	計画延長 L=3,670m 計画幅員 W=6.5(16.0)m	58.3 %	1,850	3.41	71	5	○	
6	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 白糠 (東通村～穴ヶ所村)	S62	R10～14	10,900	計画延長 L=6,680m 計画幅員 W=6.0(11.5)m	78.4 %	50	1.04	67	6	○	
7	道路改築事業 (国道改築事業)	国道101号 岩崎 (深浦町)	R6	R15以降	7,677	計画延長 L=3,720m 計画幅員 W=6.0(9.0)m	0.5 %	1	1.00	67	7	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和7年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (県道改築事業)	稲盛千代町山田線 下相野 (つがる市)	R1	R10~14	1,100	計画延長 L=1,474m 計画幅員 W=6.0(11.5)m	49.2 %	119	2.65	88	1	○	
2	道路改築事業 (県道改築事業)	松代町陸奥赤石 停車場線 深谷町 (鯉ヶ沢町)	H10	R10~14	2,000	計画延長 L=2,760m 計画幅員 W=5.5(7.0)m	61.2 %	0	1.90	84	2	○	
3	道路改築事業 (県道改築事業)	常海橋銀線 福館~女鹿沢 (青森市)	H11	R10~14	5,088	計画延長 L=5,060m 計画幅員 W=6.5(12.0)m	61.7 %	50	1.02	83	3	○	
4	道路改築事業 (県道改築事業)	再賀木造線 千年~善積 (つがる市)	H5	R5~9	4,287	計画延長 L=3,380m 計画幅員 W=6.0(12.5)m	85.0 %	30	1.09	79	4	○	
5	道路改築事業 (県道改築事業)	名久井岳公園線 法光寺 (南部町)	H11	R10~14	1,100	計画延長 L=1,250m 計画幅員 W=5.5(6.5)m	73.4 %	33	1.05	74	5	○	
6	道路改築事業 (県道改築事業)	三沢七戸線 春日台~犬落瀬 (三沢市~六戸町)	R2	R10~14	1,450	計画延長 L=930m 計画幅員 W=6.0(10.5)m	46.2 %	3	4.55	71	6	○	
7	道路改築事業 (県道改築事業)	増田浅虫線 増田~浅虫 (平内町~青森市)	R2	R5~9	1,500	計画延長 L=1,921m 計画幅員 W=4.0(5.0)m	67.4 %	170	1.11	70	7	○	
8	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原黒石線 梅田 (五所川原市)	H12	R15以降	3,945	計画延長 L=1,903m 計画幅員 W=6.0(12.5)m	69.8 %	60	1.12	69	8	○	
9	道路改築事業 (県道改築事業)	櫛引上名久井三戸線 坵渡 (南部町)	R1	R5~9	904	計画延長 L=1,240m 計画幅員 W=6.0(10.0)m	100.0 %	0	2.82	69	9	○	
10	道路改築事業 (県道改築事業)	常盤新山線 前田屋敷~畑中 (田舎館村)	H30	R10~14	1,470	計画延長 L=1,200m 計画幅員 W=6.5(13.0)m	44.4 %	103	2.51	69	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和7年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	道路改築事業 (県道改築事業)	後平青森線 後平バイパス (七戸町)	R4	R10~14	4,180	計画延長 L=1,600m 計画幅員 W=7.0(13.5)m	5.6 %	42	2.25	69	11	○	
12	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 市川Ⅱ期 (八戸市)	R4	R10~14	4,900	計画延長 L=880m 計画幅員 W=13.0(24.0)m	6.4 %	20	1.5	67	12	○	
13	道路改築事業 (県道改築事業)	青森五所川原線 飯詰 (五所川原市)	H14	R10~14	1,280	計画延長 L=1,760m 計画幅員 W=6.0(12.5)m	59.6 %	55	1.23	66	13	○	
14	道路改築事業 (県道改築事業)	鱒ヶ沢蟹田線 牛潟 (つがる市)	R1	R15以降	1,310	計画延長 L=1,060m 計画幅員 W=6.0(11.5)m	21.5 %	20	1.1	66	14	○	
15	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原岩木線 高増 (板柳町)	H29	R5~9	2,733	計画延長 L=2,890m 計画幅員 W=6.5(12.0)m	38.9 %	50	1.12	64	15	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和7年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

河川砂防課 所管事業

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (広域河川改修事業)	馬淵川 (南部町、 三戸町)	H26	R10	5,300	築堤工 L=3,700m 掘削工 L=3,100m 護岸工 L=3,200m	85.5 %	180	2.09	100	1	○	
2	河川事業 (広域河川改修事業)	中村川 (鯉ヶ沢町)	H19	R8	5,100	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=2,800m 橋梁 N=3橋	74.2 %	175	4.45	99	2	○	
3	河川事業 (総合流域防災事業)	天田内川 (青森市)	S49	R10	7,800	築堤工 L=6,320m 掘削工 L=2,950m 護岸工 L=2,149m	90.6 %	100	4.78	98	3	○	
4	河川事業 (広域河川改修事業) (大規模特定河川事業)	七戸川 (七戸町、 東北町)	S55	R13	16,480	築堤工 L=42,440m 掘削工 L=21,220m 護岸工 L=37,080m	60.8 %	350	4.57	96	4	○	
5	河川事業 (広域河川改修事業)	平川 (弘前市、 平川市、大鱧町)	S21	R13	17,049	築堤工 L=15,800m 掘削工 L=8,994m 堰 N=2基	61.3 %	10	4.18	96	5	○	
6	河川事業 (広域河川改修事業)	十川 (五所川原市、 板柳町、青森市、 藤崎町)	S26	R10	26,000	築堤工 L=40,800m 掘削工 L=20,400m 護岸工 L=4,300m ドレーン工 L=750m	87.2 %	160	2.59	96	6	○	
7	河川事業 (大規模特定河川事業)	貴船川 (青森市)	R4	R13	4,500	橋梁 N=3橋	16.2 %	220	9.38	92	7	○	
8	河川事業 (広域河川改修事業)	旧十川 (五所川原市)	S45	R8	20,040	築堤工 L=17,560m 掘削工 L=17,560m	93.7 %	100	2.67	91	8	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和7年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ダム事業 (河川総合開発事業)	駒込ダム (青森市)	S57	R13	60,000	重力式コンクリートダム 堤高 H=84.5m 総貯水容量 V=7,800,000m ³	42.3 %	1,551	1.47	97	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和7年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (火山砂防事業)	後長根沢2号 (弘前市)	H23	R11	611	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=240m	55.0 %	20	3.97	98	1	○	
2	砂防事業 (火山砂防事業)	北畑沢 (むつ市)	H29	R8	420	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=469m	32.6 %	80	2.89	98	2	○	
3	砂防事業 (火山砂防事業)	東湖北沢 (十和田市)	H29	R9	225	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=80m	66.7 %	10	10.20	96	3	○	
4	砂防事業 (火山砂防事業)	中村沢 (十和田市)	H29	R8	290	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=115m	51.4 %	0	2.24	96	4	○	
5	砂防事業 (通常砂防事業)	平沢 (八戸市)	H30	R8	450	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=38m	30.0 %	20	15.03	95	5	○	
6	砂防事業 (通常砂防事業)	地藏堂沢 (むつ市)	H27	R8	166	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=111m	94.0 %	10	9.14	95	6	○	
7	砂防事業 (通常砂防事業)	蒼前沢 (南部町)	H30	R8	450	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=90m	36.7 %	80	6.84	95	7	○	
8	砂防事業 (通常砂防事業)	内童子渡沢外 (平内町)	H30	R10	850	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=49m	30.9 %	90	4.57	95	8	○	
9	砂防事業 (火山砂防事業)	中宇樽部沢 (十和田市)	H30	R10	400	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=180m	37.8 %	10	2.23	93	9	○	
10	砂防事業 (通常砂防事業)	南大湊上町沢 (むつ市)	R4	R8	600	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=520m	10.0 %	10	19.21	92	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和7年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	砂防事業 (通常砂防事業)	館前沢 (八戸市)	H26	R9	450	砂防堰堤 N=1基 溪流保全工 L=68.0m	46.7 %	60	2.44	90	11	○	
12	砂防事業 (火山砂防事業)	大荒川 (むつ市)	H27	R10	570	砂防堰堤 N=1基 堆積工 N=1基	67.5 %	80	13.93	90	12	○	
13	砂防事業 (事業間連携砂防等事業)	小湯ノ沢川 (外ヶ浜町)	H24	R8	665	砂防堰堤 N=2基	80.9 %	50	2.53	90	13	○	
14	砂防事業 (通常砂防事業)	嗽沢 (中泊町)	R2	R8	280	砂防堰堤 N=1基	35.7 %	0	1.70	90	14	○	
15	砂防事業 (通常砂防事業)	小国沢 (平川市)	H26	R10	800	砂防堰堤 N=4基	48.5 %	75	3.33	90	15	○	
16	砂防事業 (通常砂防事業)	貴船沢 (大鰐町)	R3	R9	300	砂防堰堤 N=1基 溪流保全工 L=60.0m	35.0 %	20	2.57	82	16	○	
17	砂防事業 (通常砂防事業)	トモ工沢 (深浦町)	H30	R10	700	砂防堰堤 N=3基 溪流保全工 L=164.4m	48.3 %	50	15.32	80	17	○	
18	砂防事業 (通常砂防事業)	北羽黒沢 (弘前市)	H30	R9	380	砂防堰堤 N=1基 溪流保全工 L=100.0m	45.6 %	40	2.16	78	18	○	
19	砂防事業 (通常砂防事業)	北久渡寺南沢 (弘前市)	H30	R9	280	砂防堰堤 N=1基 溪流保全工 L=185.0m	78.8 %	30	2.01	78	19	○	
20	砂防事業 (通常砂防事業)	六條間沢 (外ヶ浜町)	H31	R10	500	砂防堰堤 N=3基 溪流保全工 L=140.0m	38.6 %	25	1.89	78	20	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和7年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	砂防事業 (通常砂防事業)	白倉沢 (中泊町)	H29	R10	900	砂防堰堤 N=2基 溪流保全工 L=310.0m	18.7 %	10	6.25	77	21	○	
22	砂防事業 (通常砂防事業)	菖蒲沢外 (三戸町)	H29	R9	900	砂防堰堤 N=2基 溪流保全工 L=210.0m	22.7 %	20	4.33	77	22	○	
23	砂防事業 (通常砂防事業)	上七崎沢 (八戸市)	H29	R12	960	砂防堰堤 N=2基 溪流保全工 L=160.0m	21.3 %	20	2.03	75	23	○	
24	砂防事業 (通常砂防事業)	北大泊沢 (今別町)	R4	R13	380	砂防堰堤 N=1基 流木捕捉工 N=1基	13.2 %	15	1.67	75	24	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和7年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	地すべり対策事業	富田 (弘前市)	R2	R11	420	施工数量 N=1式 集水井工 N=3基 抑止杭工 N=102本	15.0 %	60	2.94	93	1	○	
2	地すべり対策事業	笹内川 (深浦町)	R4	R10	440	集水井 N=2基 横ポーリング工 L=4,000m	38.7 %	200	7.06	81	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和7年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地崩壊対策事業	道区域 (田子町)	H29	R8	280	施工延長 L=140.0m 法面工 A=3,500m ²	94.6 %	65	8.48	95	1	○	
2	急傾斜地崩壊対策事業	川部区域 (青森市)	H24	R10	1,840	施工延長 L=598.0m 現場打吹付法砕工 A=24,200m ² ノンフレーム工 A=10,200m ² 待受擁壁工 L=459.0m	74.7 %	90	2.28	93	2	○	
3	急傾斜地崩壊対策事業	虹貝新田区域 (大鰐町)	H25	R8	800	施工延長 L=442.0m 補強土植生法砕工 A=9,930m ² 待受擁壁工 L=210.0m	89.8 %	30	2.05	93	3	○	
4	急傾斜地崩壊対策事業	大佐井川目1号 (佐井村)	R2	R12	340	施工延長 L=170.0m 法砕工 A=7,200m ²	58.8 %	100	1.69	93	4	○	
5	急傾斜地崩壊対策事業	瓢2号区域 (おいらせ町)	H27	R10	280	施工延長 L=225.0m 現場打吹付法砕工 A=3,300m ²	78.6 %	20	3.97	91	5	○	
6	急傾斜地崩壊対策事業	南浮田町区域 (鯉ヶ沢町)	H26	R15	1,233	施工延長 L=1,118m 現場打吹付法砕工 A=27,000m ² 擁壁工 L=600.0m	47.3 %	80	5.75	83	6	○	
7	急傾斜地崩壊対策事業	浦島区域 (青森市)	R3	R11	350	施工延長 L=240.0m 法面工 A=8,270m ²	44.3 %	65	3.23	78	7	○	
8	急傾斜地崩壊対策事業	塚ノ上区域 (田子町)	H25	R10	1,150	施工延長 L=350.0m 補強土植生法砕工 A=20,000m ²	56.0 %	35	2.36	78	8	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和7年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
9	急傾斜地崩壊対策事業	北浮田町区域 (鯉ヶ沢町)	H31	R10	400	施工延長 L=247.1m 吹付法砕工 A=6,782m ²	70.0 %	40	1.12	78	9	○	
10	急傾斜地崩壊対策事業	八太郎区域 (八戸市)	R3	R10	360	施工延長 L=83.0m 法面工 A=5,060m ²	38.9 %	45	1.26	73	10	○	
11	急傾斜地崩壊対策事業	橋ノ下区域 (新郷村)	R7	R19	290	施工延長 L=330.0m 現場打吹付法砕工 A=2,150m ²	6.9 %	20	6.20	70	11	○	
12	急傾斜地崩壊対策事業	鹿子石2号区域 (鯉ヶ沢町)	R3	R15	300	施工延長 L=230.0m 法面工 A=6,500m ² 擁壁工 L=230m	34.3 %	45	2.26	67	12	○	
13	急傾斜地崩壊対策事業	九十九森区域 (大鱈町)	R7	R13	500	施工延長 L=100.0m 現場打吹付法砕工 A=6,200m ²	4.0 %	20	2.57	65	13	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和7年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地対策事業	沼端1号区域 (東北町)	H31	R15	100	施工延長 L=130.0m 法面工 A=1,300m ²	75.0 %	15	2.70	85	1	○	
2	急傾斜地対策事業	上小中野2号区 域 (野辺地町)	H29	R9	260	施工延長 L=40.0m 法面工 A=1,000m ²	86.1 %	50	4.52	83	2	○	
3	急傾斜地対策事業	井戸沢2号区域 (平川市)	H31	R9	232	施工延長 L=250m 法面工 A=3,600m ² 柵工 L=80.0m	66.8 %	30	1.49	83	3	○	
4	急傾斜地対策事業	桜田1号区域 (七戸町)	H24	R17	250	施工延長 L=367.0m 法面工 A=7,900m ²	97.2 %	20	2.99	81	4	○	
5	急傾斜地対策事業	国吉区域 (弘前市)	R7	R14	170	施工延長 L=180.0m 法面工 A=3,400m ²	11.8 %	20	5.20	70	5	○	
6	急傾斜地対策事業	狐森北区域 (五戸町)	R3	R11	200	施工延長 L=180.0m 法面工 A=1,440m ²	43.0 %	20	1.81	68	6	○	
7	急傾斜地対策事業	井沢区域 (平川市)	R7	R16	230	施工延長 L=75.0m 法面工 A=1,800m ²	8.7 %	20	5.08	68	7	○	
8	急傾斜地対策事業	西茂森区域 (弘前市)	R7	R12	190	施工延長 L=60.0m 法面工 A=1,800m ²	7.9 %	15	3.66	64	8	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和7年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

都市計画課 所管事業

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	下水道事業 (流域下水道事業)	馬淵川 (八戸市外3町)	S56	R17	55,041	処理場 N=1式 幹線管渠 L=44.3km	85.2 %	852	1.20	86	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和7年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和7年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	街路事業 (道路改築事業)	3・3・8号 白銀市川環状線 (尻内) (八戸市)	H26	R8	13,500	計画延長 L=1,340m 幅員 W=13.0(23.5)m 橋梁 N=1箇所(283m)	80.9 %	1,812	1.36	96	1	○	
2	街路事業 (道路改築事業)	3・5・1号 沼館三日町線 (八戸市)	H22	R8	4,110	計画延長 L=700m 幅員 W=6.0(15.0)m	99.1 %	154	1.04	93	2	○	
3	街路事業 (道路改築事業)	3・5・4号 堤町通り浜田線 (青森市)	H24	R10	2,683	計画延長 L=490m 幅員 W=6.0(15.0)m	97.3 %	72	1.13	92	3	○	
4	街路事業 (道路改築事業)	3・4・2号 西滝新城線 (新城2工区) (青森市)	R5	R11	2,070	計画延長 L=850m 幅員 W=6.5(18.0)m	14.4 %	201	1.84	88	4	○	
5	街路事業 (道路改築事業)	3・4・2号 西滝新城線 (新城1工区) (青森市)	R2	R11	2,900	計画延長 L=570m 幅員 W=6.5(18.0)m	33.3 %	243	2.02	86	5	○	
6	街路事業 (道路改築事業)	3・4・11号 八戸大通り線 (八戸市)	R6	R12	539	計画延長 L=320m 幅員 W=6.5(18.0)m	6.9 %	40	1.53	82	6	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和7年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。