

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	かんがい排水事業	大放水 (板柳町、鶴田町)	H21	H26	1,160	排水路 L= 5,044m	23.7 %	263	1.20	82	1	○	
2	かんがい排水事業	岩木川左岸3期 (五所川原市、つがる市、鶴田町)	H20	H26	4,019	用水路 L= 4,750m 排水路 L= 6,280m 揚水機場 N= 1ヶ所 集中管理 N= 1ヶ所	41.8 %	641	1.03	81	2	○	
3	かんがい排水事業	赤堀 (五所川原市)	H21	H26	709	排水路 L= 3,155m	32.4 %	210	1.28	76	3	○	
4	かんがい排水事業	二本柳 (五所川原市)	H19	H24	1,258	排水路 L= 4,807m	68.8 %	263	1.13	74	4	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	畑地帯総合整備事業	屏風山 (つがる市)	H20	H28	2,820	揚水機場 N= 1箇所 加圧機場 N= 3箇所 暗渠排水 A= 269 ha	19.8 %	295	1.67	85	1	○	
2	畑地帯総合整備事業	屏風山(一期) (つがる市)	H21	H26	1,007	加圧機場 N= 2箇所 暗渠排水 A= 206 ha	14.2 %	179	1.67	85	2	○	
3	畑地帯総合整備事業	広船 (平川市)	H22	H25	120	農道 L=640m 排水路 L=1,270m	20.8 %	37	2.94	83	3	○	
4	畑地帯総合整備事業	野沢2期 (青森市)	H22	H27	2,350	農道 L=15,700m 営農用水 N=一式	9.1 %	368	1.12	80	4	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	経営体育成基盤整備事業 (一般型)	大秋 (西目屋村)	H19	H24	285	暗渠排水 農業用排 A= 33.2ha L= 3.8km	80.7 %	17	1.09	81	1	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	経営体育成基盤整備事業 (面的集積型)	北三沢 (三沢市)	H22	H27	1,140	区画整理 A= 99.6ha 暗渠排水 A= 96.0ha	7.1 %	420	1.04	88	1	○	
2	経営体育成基盤整備事業 (面的集積型)	大別内金浜 (青森市)	H22	H26	810	区画整理 A= 55.0ha 暗渠排水 A= 54.5ha	6.2 %	473	1.17	80	2	○	
3	経営体育成基盤整備事業 (面的集積型)	上小国 (外ヶ浜町)	H20	H24	780	区画整理 A= 48.5ha 暗渠排水 A= 25.6ha 客土工 A= 17.0ha	79.7 %	74	1.04	80	3	○	
4	経営体育成基盤整備事業 (面的集積型)	野木 (青森市)	H21	H25	464	区画整理 A= 23.1ha 暗渠排水 A= 23.1ha 客土工 A= 5.91ha	49.6 %	142	1.09	76	4	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	沖館 (平川市)	H22	H27	380	道路工 L=2,660m	3.2 %	32	2.16	87	1	○	
2	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	内田 (むつ市)	H22	H26	250	道路工 L=2,240m	14.8 %	42	1.77	84	2	○	
3	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	兼平・三本柳 (弘前市)	H22	H24	330	路面改良 L=5,590m	14.3 %	21	1.48	82	3	○	
4	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	蟹田 (外ヶ浜町)	H22	H26	178	路面改良 L=4,625m	7.3 %	42	1.02	78	4	○	
5	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	十和田第1 (十和田市)	H22	H25	132	路面改良 L=3,083m	12.1 %	42	1.16	75	5	○	
6	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	三戸 (三戸町)	H22	H26	100	路面改良 L=2,000m	9.0 %	7	1.06	75	6	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業水利施設魚道整備促進事業	奥入瀬川 (十和田市)	H19	H24	317	魚道工 N= 1 式	67.4 %	43	-	87	1	○	
2	農業水利施設魚道整備促進事業	大畑 (むつ市)	H22	H24	64	魚道工 N= 1 式	23.4 %	40	-	84	2	○	
3	農業水利施設魚道整備促進事業	五戸川 (八戸市、五戸町)	H22	H27	461	魚道工 N= 1 式	10.0 %	105	-	84	3	○	
4	農業水利施設魚道整備促進事業	追良瀬川 (深浦町)	H22	H25	150	魚道工 N= 1 式	13.3 %	68	-	83	4	○	
5	農業水利施設魚道整備促進事業	川守田 (三戸町)	H22	H24	40	魚道工 N= 1 式	42.5 %	19	-	82	5	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	広域営農団地農道整備事業	東部おいらせ (おいらせ町)	H21	H24	585	路面改良 L=7,254m	32.0 %	95	2.79	86	1	○	
2	広域営農団地農道整備事業	西海岸2期 (深浦町)	H17	H25	7,356	道路工 L=5,200m	52.5 %	473	1.09	82	2	○	
3	広域営農団地農道整備事業	五戸 (五戸町)	H20	H24	557	路面改良 L=13,770m	53.0 %	77	1.04	79	3	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	基幹農道整備事業	田子 (田子町)	H20	H24	108	路面改良 L=2,900m	77.8 %	7	1.01	81	1	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	一般農道整備事業	駒木沢 (大鰐町)	H20	H25	440	道路工 L=2,562m	53.7 %	53	1.57	85	1	○	
2	一般農道整備事業	内山 (平川市)	H21	H26	492	道路工 L=3,350m	43.1 %	53	1.22	84	2	○	
3	一般農道整備事業	明神 (平内町)	H21	H26	195	道路工 L=1,350m	46.9 %	42	1.13	81	3	○	
4	一般農道整備事業	奥戸 (大間町)	H21	H26	294	道路工 L=2,150m	36.2 %	44	1.03	81	4	○	
5	一般農道整備事業	長前二期 (弘前市)	H20	H25	332	道路工 L=2,300m	56.0 %	11	2.54	80	5	○	
6	一般農道整備事業	新岡 (弘前市)	H20	H25	343	道路工 L=2,341m	68.2 %	53	1.36	80	6	○	
7	一般農道整備事業	根岸平 (八戸市)	H21	H25	280	路面改良 L=4,370m	67.9 %	21	1.10	80	7	○	
8	一般農道整備事業	高根 (蓬田村)	H21	H26	285	道路工 L=2,300m	35.1 %	32	1.09	77	8	○	
9	一般農道整備事業	田ノ沢 (東北町)	H21	H26	212	道路工 L=1,917m	44.3 %	32	1.00	76	9	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ふるさと農道緊急整備事業	折戸 (風間浦村)	H21	H24	335	道路工 L=2,000m	62.1 %	30	-	83	1	○	
2	ふるさと農道緊急整備事業	北野崎 (黒石市)	H20	H24	106	道路工 L=1,100m	72.8 %	15	-	82	2	○	
3	ふるさと農道緊急整備事業	田代 (西目屋村)	H22	H24	96	道路工 L=950m	30.0 %	15	-	81	3	○	
4	ふるさと農道緊急整備事業	谷地頭 (三沢市)	H22	H24	137	道路工 L=1,530m	49.0 %	20	-	79	4	○	
5	ふるさと農道緊急整備事業	薄市 (中泊町)	H22	H24	129	防雪柵工 L=1,100m	45.8 %	15	-	77	5	○	
6	ふるさと農道緊急整備事業	東藤岡 (つがる市)	H22	H24	315	防雪柵工 L=2,600m	48.9 %	35	-	76	6	○	
7	ふるさと農道緊急整備事業	房田 (つがる市)	H22	H24	130	防雪柵工 L=800m	39.2 %	25	-	76	7	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農村振興総合整備事業	三戸 (三戸町)	H17	H24	1,538	水路工 L=3,413m 道路工 L=4,123m 集排 L=816m 営農飲雑用水 1系統 集落防災安全施設 4ヶ所	70.6 %	213	1.17	82	1	○	
2	農村振興総合整備事業	上北 (東北町)	H19	H24	1,044	水路工 L=2,666m 道路工 L=5,588m 自然環境生態系保全施設整備 L=1,041m	60.7 %	189	1.44	81	2	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	中山間地域総合整備事業	十和田西部 (十和田市)	H22	H27	800	水路工 L=1,399m 道路工 L=6,809m	8.6 %	105	1.38	90	1	○	
2	中山間地域総合整備事業	階上 (階上町)	H20	H25	1,041	水路工 L=4,158m 道路工 L=6,851m	57.6 %	210	1.90	86	2	○	
3	中山間地域総合整備事業	東北 (東北町)	H19	H24	1,535	水路工 L=2,119m 道路工 L=11,232m 生態系保全施設整備 L=350m	58.0 %	105	1.10	79	3	○	
4	中山間地域総合整備事業	南部町 (南部町)	H22	H27	1,750	水路工 L=547m 道路工 L=13,455m 集落防災安全施設 30ヶ所	7.1 %	336	1.29	77	4	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	環境公共推進モデル事業 (生物多様性型)	青女子堰 (弘前市)	H20	H24	60	水路工 L=1,644m 植生水路工 1箇所	98.3 %	0.5	1.84	86	1	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	湛水防除事業	仏沼 (三沢市)	H21	H24	353	排水機場工 1ヶ所	23.5 %	217	5.37	88	1	○	
2	湛水防除事業	高根 (中泊町)	H19	H25	2,087	排水機場工 1ヶ所 付帯工 1式	48.9 %	413	1.38	83	2	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (ため池整備)	山城 (青森市)	H22	H24	47	堤体工 1式 洪水吐工 1式	21.3 %	35	1.15	80	1	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	七崎 (八戸市・五戸 町)	H22	H26	228	水路工 L=2,318m	8.8 %	41	2.29	81	1	○	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	野崎 (七戸町)	H19	H24	508	水路工 L=930m	25.6 %	103	1.12	75	2	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業用河川工作物応急対策事業	古淵堰 (十和田市)	H20	H24	547	頭首工 1式	53.6 %	61	1.11	82	1	○	
2	農業用河川工作物応急対策事業	飯詰第一 (五所川原市)	H20	H24	210	頭首工 1式	56.1 %	87	1.12	81	2	○	
3	農業用河川工作物応急対策事業	川守田 (三戸町)	H22	H24	99	頭首工 1式	10.1 %	31	5.32	80	3	○	
4	農業用河川工作物応急対策事業	相野山 (深浦町)	H22	H24	191	頭首工 1式	8.9 %	51	5.12	80	4	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	地すべり対策事業	駒木 (大鱈町)	H22	H26	280	地すべり対策工 1式	2.6 %	61	4.97	84	1	○	
2	地すべり対策事業	下菖蒲沢 (鱒ヶ沢町)	H20	H24	369	地すべり対策工 1式	73.2 %	20	1.44	80	2	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸保全施設整備事業	大戸瀬 (深浦町)	S61	H24	1,054	護岸工 L=2,741m	72.0 %	29	1.44	87	1	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(別紙4)

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	広域農業用水適正管理対策事業	相坂川左岸 (十和田市、三沢市、七戸町、おいらせ町、六戸町、東北町)	H22	H26	41	旧揚水機撤去工7ヶ所	12.2 %	6	-	74	1	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	特定農業用管水路等特別 対策事業	赤畑 (八戸市)	H22	H24	64	用水路 L=630m	4.7 %	25	1.19	71	1	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水質保全対策事業	堤川1期 (青森市)	H22	H25	160	水質保全施設 1式	18.8 %	103	-	74	1	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。